



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DUVERGE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO 2016-2020)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1-Terminación del Play.	SAN JOSÉ.	\$333,333.33	\$333,333.00	0	90%		0	Fue invertido lo que se Presupuestó, pero dicho Play no fue terminado.
2- Canalización de aguas negras.	LAS MERCEDES.	\$333,333.33	350,000.00	X	0	0	0	Obra Terminada
TOTAL	2	666,666.66	683,333.00	1	1	0	0	


 FIRMA ALCADÍA

16/11/2018
 FECHA



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2016/2020**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	1	100%
Obras en proceso	1	90%
Obras pendientes	0	0
TOTAL	2	85%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
666,666.66	683,333.00	16,666.34	85%