

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018**  
**(PERIODO ENERO / AGOSTO)**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. REPARACION DE ACERAS LAS PALMAS	LAS PALMAS	860,334.00	250,000.00			X		PROCESO
2. PARQUE RECREATIVO REPARTO YUNA	REPARTO YUNA	1,120,582.00					X	
3. 1ra ETAPA ADECUACION TERRENO PARQUE RECREATIVO	LOS AMAPOLOS	50,000.00					X	
<b>TOTAL</b>		<b>2,030,916.00</b>	<b>250,000,00</b>					

\_\_\_\_\_  
**FIRMA ALCADÍA**

\_\_\_\_\_  
**FECHA**

\_\_\_\_\_  
**SELLO AYUNTAMIENTO**

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO ENERO / AGOSTO**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:**

<b>Estado de situación de las obras</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje %</b>
Obras ejecutadas	0	
Obras en proceso	1	40
Obras pendientes	2	
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

<b>Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$</b>	<b>Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$</b>	<b>Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$</b>	<b>Porcentaje de ejecución %</b>
<b>2,030,916.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>1,780,916.00</b>	<b>12.30</b>