



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO POR UN NIZAO MEJOR, UNIDOS PODEMOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

INFORME PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NIZAO 2018			
PERIODO ENERO/NOVIEMBRE			
CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR PEATONAL DON GREGORIO			
(RANITA Y MAYZAL)			
CONTRATISTA/PROVEEDORES, ETC. (FERRETERIA NOVA, COMEDOR LAURA, Y VICENTA Y TASKA ENMANUEL GOMEZ, ABRAHAM GONZALEZ, ANDERSON DE LA ROSA, DANIEL LUIS PAULINO, ECT.)			
Presupuesto RD\$	403,908.92		
DESGLOSE	CHEQUE/FECHA		MONTO EN RD\$
CEMENTO	FERRT. NOVA	19621/16/02/18	55,000.00
COMIDA	COMEDOR LAURA	19628/16/02/18	2,000.00
COMIDA	COMEDOR VICENTA	19623/16/02/18	17,750.00
ALQUILER TROMPO	ANDERSON DE LA ROSA M.	19669/22/03/18	14,000.00
EMPALIZADA	DANIEL LUIS PAULINO P.	19675/23/03/18	4,500.00
MADERAS	ENMANUEL GOMEZ	19671/22/03/18	25,000.00
MANO DE OBRA	ABRAHAM GONZALEZ	19704/16/04/18	12,000.00
SUPERVICION	VICTOR ISAIAS FRANCO	19722/7/05/18	6,852.00
GRAVA	JHOHDAN ALGELI VALDEZ S.	19740/15/05/18	8,000.00
ARENA	RAFAEL DOMINGO PAULINO V.	19739/15/05/18	10,000.00
MANO DE OBRA	ENMANUEL GOMEZ	19738/15/05/18	69,000.00
ARENA	JHOHDAN ALGELI VALDEZ S.	19747/28/05/18	12,000.00
MANO DE OBRA	ENMANUEL GOMEZ	19744/28/05/18	69,000.00
CEMENTO	FERRT. VALDEZITY	19762/05/06/18	64,125.00
CEMENTO	FERRT. VALDEZITY	19871/13/8/18	28,500.00
HOMBRE POR LA CASA	ANDRY AGUSTIN PEÑA PAULINO	19811/04/07/18	7,000.00
SUPERVICION	SHEILA PEREZ	20026/13/11/18	8,500.00
TOTAL			413,227.00
DIFERENCIA			(9,318.08)
PAGO CAMION COMPACTADOR			
PROVEEDOR: COOPAPROMER			
Presupuesto:RD\$	440,264.06		
DESGLOSE	CHEQUE/FECHA		MONTO EN RD\$
CUOTA 5/30		30/01/2018	112,843.00
CUOTA 6/30		23/02/2018	112,843.00
CUOTA 7/30		13/03/2018	112,843.00
CUOTA 8/30		03/04/2018	101,735.06
TOTAL			440,264.06
DIFERENCIA			0.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO POR UN NIZAO MEJOR, UNIDOS PODEMOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR LAS MONJAS EN DON GREGORIO				
BARRIO LOS DIAZ				
CONTRATISTA/PROVEEDORES, ETC. (FERRETERIA VALDEZITY, ENMANUEL GOMEZ, JHODAN ALGELI VALDEZ)				
Presupuesto RD\$		269,273.00		
DESGLOSE	CHEQUE/FECHA	MONTO EN RD\$		
MANO DE OBRA	ENMANUEL GOMEZ	19753/31/05/18		60,000.00
ARENA	JHOHDAN ALGELI VALDEZ S.	19746/28/05/18		10,000.00
MATERIALES	JHOHDAN ALGELI VALDEZ S.	19746/28/05/18		12,000.00
MATERIALES	JHOHDAN ALGELI VALDEZ S.	19772/11/06/18		31,000.00
MATERIALES	RAFAEL DOMINGO PAULINO VALDEZ	19777/16/06/18		2,400.00
MANO DE OBRA	ENMANUEL GOMEZ	19802/02/07/18		60,000.00
CORTA DE ARBOLES	WILKIN ALBERTO VALDEZ GARCIA	19808/02/07/18		2,000.00
HOMBRE POR LA CASA	ANDRY AGUSTIN PEÑA PAULINO	19810/04/07/18		7,000.00
CEMENTO	FERRT. NOVA	19816/05/07/18		89,975.00
SUPERVICION	SHEILA PEREZ	PENDIENTE		8,000.00
TOTAL				282,375.00
DIFERENCIA				(13,102.00)
CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR NIZAO CENTRO 2				
BARRIO LOS MACO VERDE				
CONTRATISTA/PROVEEDORES, ETC. (FERRETERIA VALDEZITY, ROBERT VALDEZ)				
Presupuesto RD\$		217,983.00		
DESGLOSE	CHEQUE/FECHA	MONTO EN RD\$		
MANO DE OBRA	ROBERT VALDEZ	19756/31/05/18		60,000.00
MATERIALES	JONE DIAZ MADE	19759/01/06/18		16,700.00
AGUA	CARLOS LUIS SILFA	19771/08/06/18		2,100.00
TROMPO	ANDERSON DE LA ROSA MERCEDES	19774/12/06/18		9,000.00
MATERIALES	JONE DIAZ MADE	19775/13/06/18		5,400.00
MATERIALES	JONE DIAZ MADE	19780/16/06/18		9,400.00
CEMENTO	FERRETERIA NOVA	19869/13/08/18		42,750.00
MANO DE OBRA	ROBERT VALDEZ	19809/02/07/18		60,000.00
MATERIALES	JONE DIAZ MADE	19789/28/06/18		11,700.00
SUPERVICION	SHEILA PEREZ	PENDIENTE		8,000.00
TOTAL				225,050.00
DIFERENCIA				(7,067.00)
CONSTRUCCION DE ENTRADA MONUMENTAL DE NIZAO				
SECTORES NIZAO CENTRO 3 Y 4				
CONTRATISTA/PROVEEDORES, ETC. (HIPOLITO ANTONIO CPANO MENDEZ)				
Presupuesto RD\$		653,947.77		
DESGLOSE	CHEQUE/FECHA	MONTO EN RD\$		
1ER AVANCE	HIPOLITO A. CAPANO MENDEZ	19757/31/05/18		100,000.00
2do AVANCE	HIPOLITO A. CAPANO MENDEZ	19867/13/08/18		100,000.00
3ro AVANCE	HIPOLITO A. CAPANO MENDEZ	19916/14/09/18		100,000.00
4to AVANCE	HIPOLITO A. CAPANO MENDEZ	20024/08/11/18		100,000.00
5to AVANCE	HIPOLITO A. CAPANO MENDEZ			
6to AVANCE	HIPOLITO A. CAPANO MENDEZ			
TOTAL				400,000.00
DIFERENCIA				253,947.77



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO

POR UN NIZAO MEJOR, UNIDOS PODEMOS

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR LAS LAGUNA EN DON GREGORIO				
CONTRATISTA/PROVEEDORES, ETC. (FERRETERIA NOVA, ENMANUEL GOMEZ, JHODAN ALGELI VALDEZ, SHEILA PEREZ)				
Presupuesto RD\$		269,273.00		
DESGLOSE	CHEQUE/FECHA		MONTO EN RD\$	
MANO DE OBRA	ENMANUEL GOMEZ	19918/14/09/18		58,500.00
MATERIALES	JHOHDAN ALGELI VALDEZ S.	19928/27/09/18		46,000.00
MATERIALES	RAFAEL DOMINGO PAULINO VALDEZ	19956/04/10/18		3,600.00
MANO DE OBRA	ENMANUEL GOMEZ	19960/05/10/18		58,500.00
MATERIALES	RAMON EDUARDO PEÑA SANTANA	19961/05/10/18		4,600.00
HOMBRE POR LA CASA	YERLIN FRANCO PAULINO	19967/05/10/18		3,500.00
HOMBRE POR LA CASA	ALBERTO JAVIER GUILLEN RIVERA	19972/05/10/18		3,500.00
CEMENTO	FERRT. NOVA	19975/09/10/18		39,375.00
CEMENTO	FERRT. NOVA	20012/01/11/18		39,375.00
SUPERVICION	SHEILA PEREZ	20026/13/11/18		7,000.00
CUBICACION FINAL	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	PENDIENTE		5,000.00
TOTAL				268,950.00
DIFERENCIA				323.00

CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR NIZAO CENTRO 1 BARRIO MIRAMAR				
CONTRATISTA/PROVEEDORES, ETC. (FERRETERIA VALDEZITY, ROBERT VALDEZ, JHOHDAN ALGELI VALDEZ S.)				
RAMON EDUARDO PEÑA, WILSON RADHAMES CRUZ DIAZ, SHEILA PEREZ, ETC)				
Presupuesto RD\$		217,983.00		
DESGLOSE	CHEQUE/FECHA		MONTO EN RD\$	
MANO DE OBRA	ROBERT VALDEZ	19919/14/09/18		45,500.00
MATERIALES	JHOHDAN ALGELI VALDEZ S.	19927/27/09/18		46,000.00
MATERIALES	RAMON EDUARDO PEÑA SANTANA	19962/05/10/18		4,400.00
MANO DE OBRA	ROBERT VALDEZ	19963/05/10/18		45,500.00
HOMBRE POR LA CASA	FRANKLIN ORTIZ VALDEZ	19970/05/10/18		3,500.00
HOMBRE POR LA CASA	BERNARDO ORTIZ ARIAS	19973/05/10/18		3,500.00
TROMPO	WILSON RADHAMES CRUZ DIAZ	19978/17/10/18		12,000.00
MATERIALES	RAMON EDUARDO PEÑA SANTANA	19977/12/10/18		12,900.00
CEMENTO	FERRT. VALDEZITY	20011/01/11/18		61,999.85
SUPERVICION	SHEILA PEREZ	PENDIENTE		8,000.00
TOTAL				243,299.85
DIFERENCIA				(25,316.85)

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL ZAPOTAL				
CONTRATISTA/PROVEEDORES, ETC. (FERRETERIA NOVA, VALDEZITY, ENMANUEL GOMEZ, JHODAN ALGELI VALDEZ)				
SHEILA PEREZ, RAMON EDUARDO PEÑA SANTANA				
Presupuesto RD\$		384,675.00		
DESGLOSE	CHEQUE/FECHA		MONTO EN RD\$	
MANO DE OBRA	ENMANUEL GOMEZ	20023/08/11/18	50%	73,125.00
MATERIALES	JHOHDAN ALGELI VALDEZ S.	20028/14/11/18	50%	35,750.00
MATERIALES	JHOHDAN ALGELI VALDEZ S.	PENDIENTE	50%	35,750.00
MANO DE OBRA	ENMANUEL GOMEZ	PENDIENTE	50%	73,125.00
MATERIALES	RAMON EDUARDO PEÑA SANTANA	PENDIENTE		20,000.00
HOMBRE POR LA CASA	YERLIN FRANCO PAULINO	PENDIENTE		3,500.00
HOMBRE POR LA CASA	ALBERTO JAVIER GUILLEN RIVERA	PENDIENTE		3,500.00
CEMENTO	FERRT. VALDEZITY	14/11/2018	CREDITO	93,000.00
CEMENTO	FERRT. NOVA	14/11/2018	CREDITO	31,500.00
SUPERVICION	SHEILA PEREZ	PENDIENTE		10,000.00
CUBICACION FINAL	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA	PENDIENTE		5,000.00
TOTAL				384,250.00
DIFERENCIA				425.00

Calle Diógenes Ortiz Cassó No. 1, Tel: 809-521-8357, RNC 415000132
Nizao, Provincia, Peravia, Rep. Dom.