



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABANA DE LA MAR**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018**  
**(PERIODO ENERO-DICIEMBRE)**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
		Presupuesto estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
1. Acera y contén	Las cinco casitas	270,000.00	270,000.00	X				
2. Relleno de calles	Las cinco casitas	200,000.00	200,000.00	X				
3. Iluminacion	Las cinco casitas	30,000.00	30,000.00	X				
4. Acera, contén	Tia sosa	270,000.00	270,000.00	X				
5. Relleno de calles	Tia sosa	200,000.00	200,000.00	X				
6. Iluminacion	Tia sosa	30,000.00	30,000.00	X				
7. Acera y contén	Catareyi 1, barrio lindo	270,000.00	270,000.00	X				
8. Relleno de calles	Catarey 1 , barrio lindo	200,000.00	200,000.00	X				
9. Iluminacion	Catarey 1 , barrio lindo	30,000.00	30,000.00	X				
<b>SEGUNDO TRIMESTRE DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>								
10. Acera y contén	Pajarito 1	270,000.00	270,000.00	X				
11. Relleno de calles	Pajarito 1	200,000.00	200,000.00	X				
12. Iluminacion	Pajarito 1	30,000.00	30,000.00	X				
13. Acera y contén	El liceo	270,000.00	270,000.00	X				
14. Relleno de calles	El liceo	200,000.00	200,000.00	X				
15. Iluminacion	Eliceo	30,000.00	30,000.00	X				
16. Acera y conten	Pueblo abajo	270,000.00	270,000.00	X				
17. Relleno de calles	Pueblo abajo	200,000.00	200,000.00	X				
18. Iluminacion	Pueblo abajo	30,000.00	30,000.00	X				
19. Iluminacion	Catarey II La javilla	30,000.00	30,000.00	X				

<b>TERCER TRIMESTRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>								
<b>20.</b> Acera y contén	Catarey II La Javilla	270,000.00	270,000.00	<b>X</b>				
<b>21.</b> Relleno de calles	Catarey II La javilla	200,000.00					<b>X</b>	
<b>22.</b> Relleno de calles	San carlos	400,000.00	270,000.00		<b>X</b>			
<b>23.</b> Play villa suiza	San carlos	70,000.00					<b>X</b>	
<b>24.</b> Iluminación	San carlos	30,000.00	30,000.00	<b>X</b>				
<b>25.</b> Acera y conten	Pajarito II	270,000.00	270,000.00	<b>X</b>				
<b>26.</b> Relleno de calles	Pajarito II	200,000.00					<b>X</b>	
<b>27.</b> Iluminacion	Pajarito II	30,000.00		<b>X</b>				
<b>28.</b> Relleno de calles	La jaqueta	470,000.00	270,000.00		<b>X</b>			
<b>29.</b> Iluminacion	La jaqueta	30,000.00					<b>X</b>	
	TOTAL	5,000,000.00	4,170,000.00					

## ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

### PERIODO ENERO-AGOSTO 2018

1. Balance consolidado de la Ejecución del Presupuesto Participativo Año 2018:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	23	79.310
Obras en Proceso	02	6.8965
Obras Pendientes	4	13.793
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>100</b>

2. Balance de Ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las Obras Ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de Ejecución %
5,000,000.00	4,170,000.00	830,000.00	83.4 %



FIRMA ALCALDÍA

29 de AGOSTO 2018  
FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO