

AYUNTAMIENTO DE MOCA  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)

PLAN DE INVERSIÓN CON MATRIZ DE AVANCES – PAGO DE CUBICACIONES  
Del 13 de Mayo al 11 de Junio 2019.

Cant.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			SITUACIÓN
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas 50%	20%	
1	Reparación Camino Vecinal - El Ramble	LA ERMITA	RD\$1,199,949.23	000	---	--	X	Pendiente
2	Reparación de calles y Construcción de Contenes	WINSTON ARNAUD	RD\$1,199,893.35	239,978.67	---	--	X	TRABAJANDO
3	Reparación Camino Vecinal - Entrada Los Torres	ESTANCIA NUEVA	RD\$1,198,985.14	235,001.09	---	--	X	1er. Picazo
<b>TOTAL</b>	<b>3 OBRAS</b>	<b>3 COMUNIDADES</b>	RD\$3,598,827.72	474,979.76	---	--	X	

  
 Ana Daisy De La Cruz Olivares  
 Enc. Presupuesto Participativo Municipal (PPM)



AYUNTAMIENTO DE MOCA  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)  
3ra. Etapa del Proceso de Implementación del PPM 2019.

11 de junio de 2019

El pasado jueves 9 de mayo de 2019, fue realizado el 1er. Picazo de inicio de ejecución de las obras del PPM 2019, en el barrio Winston Arnaud, de esta ciudad y municipio de Moca.

INFORME EVIDENCIAS 3ra. ETAPA PPM 2019

1er. Picazo Barrio Winston Arnaud





Ayuntamiento Municipal d...

Inicio Información Fotos Opiniones Videos

Ayuntamiento Municipal de Moca 11 de mayo

El alcalde Dr. Ángel López cumpliendo con lo establecido en el programa del Presupuesto Participativo, dio el primer picazo para el inicio de la obra que será realizada en el Barrio Winston Arnaud.



82 2 comentarios 15 veces compartido

Me gusta Comentar Compartir

Ayuntamiento Municipal de Moca

Contactarnos

1er. Picazo Entrada Los Torres de Estancia Nueva.







CLARO 2:32 p. m. 23 %



**Ayuntamiento Municipal de Moca está con Idelkys Maria Jimenez.**

viernes a las 8:36 a. m.

Alcalde Dio primer picazo en la comunidad de Los Torres.

En la comunidad de los Torres, la alcaldía de Moca dando cumplimiento a la ley 176-07, dio el primer picazo para la reparación de caminos vecinales y construcción de enchaches, obra que fue ap... Ver más



36 3 comentarios 12 veces compartido



COMITÉ DE SEGUIMIENTO PPM 2019

ENTREGA DE: COPIA DE MATRIZ DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRAS, COPIA DE PAGO DE CUBICACIONES  
COPIA DE ACTA DE ASAMBLEA DE DELEGADOS, TODO DEL PPM 2019.

DELEGADO DEL BARRIO WINSTON ARNAUD RECIBIENDO



PARTE DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO REUNIDO RECIBIENDO

