

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CRISTOBAL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2019
(PERIODO ENERO/ JUNIO)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. RELLENO Y CONST. CALLE PROXIMO A ESCUELA VICTORIA PEÑA	BARRIO LOS PARCELEROS	15,000.00	0		X			TERMINACION DE LA ACERA
2. APERTURA CALLE CIRCUMBALACION EL CERRO	EL CERRO	200,000.00	308,600.00		X			TERMINACION DE LA ACERA
3. AREA RECREATIVA BARRIO LOS PARCELEROS	LOS PARCELEROS	15,000.00	0				X	
4. CONSTRUCCION ENTRADA CON ACERAS ESTAMPADAS	ENTRADA	200,000.00	0		X			REMOZAMIENTO DE VEJETACION
5. REMODELACION PLAZOLETA DEL PARQUE	EL PARQUE	15,000.00	13,757.97		X		COLOCACION BUSTO	COLOCACION BUSTO
6. CONSTRUCCION AREA RECREATIVA FRENTE AL MATADERO MUNICIPAL	ENTRADA	15,000.00	0				X	
7. CONSTRUCCION DEPOSITO DE BASURA BARRIO VILLA PROGRESO	VILLA PROGRESO	125,000.00	141,115.00		X			FALTA PUERTAS
8. OBRAS HIDRAULICAS (CANAL DE DESAGUE, BADENES Y CANALETAS)	TODOS LOS BARRIOS	64,000.00	199,920.00			X		COLOCACION TUBOS
9. CONSTRUCCION CALLE JESUCITO MEDINA CON ACERAS Y CONTENES	BARRO VIEJO	100,000.00	60,000.00		X			TERMINACION DE LA ACERA
10. CONSTRUCCION CALLE PROLONGACION JESUCUITO MEDINA	BARRIO LOS PARCELEROS	100,000.00	100,000.00		X			TERMINACION DE LA ACERA
11. CONSTRUCCION DE VERTEDERO RELLENO SANITARIO AMBIENTAL	TODOS LOS BARRIOS	25,000.00	0				X	SE GESTIONÓ FINANCIAMIENTO DE LMD Y DOMINICANA LIMPIA
12. CONSTRUCCION DEMUROS REDUCTORES DE VELOCIDAD	TODAS LAS COMUNIDADES	50,000.00	16,230.00		X			FALTAN ALGUNOS
13. REPARACION DE ACERAS Y CONTENES	TODAS LAS COMUNIDADES	100,000.00	0				X	

14. COLOCACION DE LAMPARAS PARA ILUMINACION PUBLICA	TODAS LAS COMUNIDADES	50,000.00	40,000.00	X				
TOTAL		1,074,000.00	879,622.97					



FIRMA ALCALDIA



FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO/JUNIO**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2019

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	1	7.14%
Obras en proceso	9	64.29%
Obras pendientes	4	28.57%
TOTAL	14	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
1,074,000.00	879,622.97	194,372.03	81.90