

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7140

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraqua


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			2,292,557.00	0.00	0.00	0.00	2,292,557.00	-1,522,500.00	770,057.00	634,001.12	0.00	634,001.12	0.00	634,001.12	136,055.88
01	0051			Continuacion Construccion Contenes C/Restauracion (Kim Peña hacia arriba), Otro Lado.	X	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052			Continuacion Construccion Contenes (Ramales), Alto Velo.	X	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053			Continuacion Construccion Contenes C/Escuela-C/Negao, El Maniel.	X	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054			Construccion Camino Hoyo Julian-Arroyo Seco, Seccion Mata de Naranja.	X	1	227,000.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00	-227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0055			Construccion Acera C/Gaston F. Deligne, Merceron Arriba.		2	139,680.00	0.00	0.00	0.00	139,680.00	0.00	139,680.00	138,403.23	0.00	138,403.23	0.00	138,403.23	1,276.77
01	0056			Construccion Aceras y Contenes C/Celerino Ferreras-C/Barbacoa, El Otro Lado.		2	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0057			Construccion Contenes C/Play, Barrio Villa Progreso.		2	500,369.00	0.00	0.00	0.00	500,369.00	0.00	500,369.00	495,597.89	0.00	495,597.89	0.00	495,597.89	4,771.11
01	0058			Construccion Contenes C/Tula, El Cerro.		2	195,508.00	0.00	0.00	0.00	195,508.00	-195,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0059			Construccion de Contenes C/ Independencia y C/ Ruben Cuevas.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,008.00	130,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,008.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,590,600.00	0.00	0.00	0.00	1,590,600.00	8,644,228.76	10,234,828.76	3,702,966.79	3,663,137.92	7,366,104.71	0.00	7,366,104.71	2,868,724.05
02	0051			Acondicionamiento Camino La Cidra-Majagual, Seccion Pie de la Loma.	X	1	227,000.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00	-217,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
02	0052			Acondicionamiento Camino Guayubin, Seccion Las Cañitas.	X	1	227,000.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00	-173,080.00	53,920.00	30,920.00	22,948.00	53,868.00	0.00	53,868.00	52.00
02	0053			Acondicionamiento Carretera Jaragua-El Barro, Seccion El Barro.	X	1	227,000.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00	-163,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00
02	0054			Mantenimiento Caminos Vecinales Zona Urbana.		1	909,600.00	0.00	0.00	0.00	909,600.00	-41,000.00	868,600.00	335,600.00	298,900.00	634,500.00	0.00	634,500.00	234,100.00
02	0055			Acondicionamiento Camino Vecinal Las Cañitas-El Valle			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,787.00	115,787.00	115,786.10	0.00	115,786.10	0.00	115,786.10	0.90
02	0056			Acondicionamiento Camino Vecinal Jaragua-El Barro.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019


Código del Capítulo: **7140**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraqua**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0057		Imprimacion de Calles para Asfalto (Presupuesto Participativo)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781,080.00	2,781,080.00	2,781,080.00	0.00	2,781,080.00	0.00	2,781,080.00	0.00
02	0058		Imprimacion de Calles para Asfalto (Administrativo)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585,331.11	3,585,331.11	305,580.69	3,229,302.36	3,534,883.05	0.00	3,534,883.05	50,448.06
02	0059		Preparacion de Vias de Comunicacion para Asfalto.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686,110.65	2,686,110.65	0.00	101,987.56	101,987.56	0.00	101,987.56	2,584,123.09
11			Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			133,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,192.00	0.00	133,192.00	124,343.18	1,253.00	125,596.18	0.00	125,596.18	7,595.82
11	0051		Señalización Vial y Barrial Municipal		1	133,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,192.00	0.00	133,192.00	124,343.18	1,253.00	125,596.18	0.00	125,596.18	7,595.82
19			Construcción de Viviendas			61,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,400.00	0.00	61,400.00	61,151.18	0.00	61,151.18	0.00	61,151.18	248.82
19	0051		Construccion Casa de la Señora Silvana Florian.		1	61,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,400.00	0.00	61,400.00	61,151.18	0.00	61,151.18	0.00	61,151.18	248.82
23			Instalaciones, Colocación Eléctricas			990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	-726,000.00	264,000.00	146,173.24	0.00	146,173.24	0.00	146,173.24	117,826.76
23	0051		Continuacion Eletrificacion C/ Luis Trinidad (Antigua L) Parte Atras, Tunal Arriba.	X	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0052		Electrificacion, Barrio Enriqueillo, Tunal Abajo.	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0053		Colocacion de Lamparas y Bombillas.		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-16,000.00	234,000.00	133,073.44	0.00	133,073.44	0.00	133,073.44	100,926.56
23	0054		Instalacion de Redes Electricas.		1	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	13,099.80	0.00	13,099.80	0.00	13,099.80	16,900.20
25			Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0051		Canalización Arroyo Monte Cojo.	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General RD\$						5,417,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417,749.00	6,045,728.76	11,463,477.76	4,668,635.51	3,664,390.92	8,333,026.43	0.00	8,333,026.43	3,130,451.33


ERICXON M.L. CUEVAS F.
Preparado por


LIC. NIOLIS BATISTA SANTANA
Revisado por


ALFREDO A. CARRASCO, M.A.
Aprobado por



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)