

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALCEDO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL Y OBRAS GENERALES
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2019

Avances de obras del PPM Septiembre 2019

Plan de Inversión Municipal al 2019

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Colocación Alcantarillado	Alto de Piedra	187,621.00	190,720.00	X				1er trimestre
Construcción camino vecinal	Las mercedes, Palmarito	200,100.00	203,110.00	X				1er trimestre
Camino vecinal los Quecos 2da etapa	Rancho al Medio	267,279.00	270,150.00	X				1er trimestre
Reparación techo iglesia	San José de Conuco	158,683.00	158,683.00	X				2do trimestre
Colocación de lámparas	Las Cuevas	130,305.00	125,575.00	X				2do trimestre
Encache de la Recta	Jayabo, al Medio	146,572.00	220,000.00	X				2do trimestre
Reparación verja capilla	Barahona, Palmar	166,428.00	182,000.00	X				3er trimestre
Reparación verja del club	El zanjón, Rancho Abajo	108,841.00	122,000.00	X				3er trimestre
Encache Clavijo abajo	Clavijo	149,312.00						4to trimestre
Camino Vecinal Caoba	Caoba, arriba	247,877.00						4to trimestre
Camino vecinal el chucho	Ojo de agua	236,572.00						4to trimestre
TOTAL								



 FIRMA OMPP

9 de Octubre del 2019
 FECHA

