



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SABANA DE LA MAR
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2019
(PERIODO ENERO-OCTUBRE)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
		Presupuesto estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
1. Iluminación	La Jaqueta	30,000.00	30,000.00	X				
2. Relleno de calles	La Jaqueta	70,000.00	70,000.00	X				
3. Iluminación	Las cinco casitas	30,000.00	30,000.00	X				
4. Relleno de calles	Las cinco casitas	70,000.00	70,000.00	X				
5. Iluminación	Pueblo Abajo Sector B.	30,000.00	30,000.00	X				
6. Relleno de calles	Pueblo Abajo Sector B.	70,000.00	70,000.00	X				
7. Iluminación	Los Almendros Tia Sosa	30,000.00	30,000.00	X				
8. Relleno de calles	Los Almendros Tia Sosa	70,000.00	70,000.00	X				
SEGUNDO TRIMESTRE - PPM								
9. Iluminación	Catarey 1, barrio lindo	30,000.00	30,000.00	X				
10. Relleno de calles	Catarey 1, barrio lindo	70,000.00	70,000.00	X				
11. Iluminación	Pajarito 1	30,000.00					X	
12. Relleno de calles	Pajarito 1	70,000.00	70,000.00	X				
13. Iluminación	El Liceo	30,000.00					X	
14. Relleno de calles	El Liceo	70,000.00	70,000.00	X				
15. Iluminación	La Javilla, Catarey 11	30,000.00					X	
16. Relleno de calles	La Javilla, Catarey 11	70,000.00	70,000.00	X				
TERCER TRIMESTRE - PPM								
17. Iluminación	Pajarito 11	30,000.00	30,000.00	X				
18. Relleno de calles	Pajarito 11	70,000.00	70,000.00	X				
19. Iluminación	San Carlos	30,000.00					X	
20. Relleno de calles	San Carlos	70,000.00	70,000.00	X				
21. Escuela Tec. Vocacional	Tia Sosa	4,000,000.00	2,518,666.62		X			
TOTAL		5,000,000.00	3,398,666.62					

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PERIODO ENERO-OCTUBRE 2019

1. Balance consolidado de la Ejecución del Presupuesto Participativo Año 2019:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	16	76.19
Obras en Proceso	01	4.7619
Obras Pendientes	4	19.04
TOTAL	21	100

2. Balance de Ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las Obras Ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de Ejecución %
5,000,000.00	3,398,666.62	1,601,333.38	67.973 %



FIRMA ALCALDÍA

04 DE OCTUBRE 2019

FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO