

Ayuntamiento de San José de Ocoa.
Avance de ejecución de obras del Presupuesto Participativo Municipal.

Periodo Enero-Septiembre 2019

Obras Programadas	Sector	Presupuesto		Nivel de Avance				Situacion
		Presupuesto aprobado	Presupuesto ejecutado	Terminada 100 %	Mas del 80%	Menos del 50%	Sin inicial	
Vaciado de callejón	Barrio San Rafael, Sabana Grande	358,944.00	358,944.00	x				
Construcción, Aceras encaches, calle principal	Barrio San Rafael	685,557.00	0.00				X	
Vaciado en Hormigon, entrada al rio.	Sector San Luis.	226,117.00	226,117.00	X				
Construcción de aceras y contenes calle Luperón.	Sector el Rastrillo	761,060.00	761,060.00	X				
Construcción de Aceras y contenes , segunda etapa	Entrada Arroyo Palma	500,000.00	0.00				X	
Construcción de Aceras y contenes, 3ra. etapa	Barrio San Antonio, sector la agüita	702,634.00	0.00				X	
Construcción Funeraria Municipal	Pueblo arriba, Calle Duverge	5,830,760.00	2,550,000.00					AVANCE EN 60%
Reparación de funeraria/ centro comunal	Los Ranchitos	893,897.00	0.00				X	
Reparación de viviendas	Vario sectores.	700,000.00	0.00				X	
	Total RD\$	10,658,969.00	3,896,121.00					

Firma del Alcaldía

Fecha: _____

Sello de la Institucion