



**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DUVERGE**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2019**  
**(PERIODO FEBRERO / OCTUBRE)**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
Construcción de Contenes	Las Mercedes	RDS\$ 666,666.67	RDS\$ 666,666.67	<b>X</b>				
Construcción de Contenes	Camboya	RDS\$ 666,666.67	RDS\$ 666,666.67	<b>X</b>				
Construcción de Contenes	Placer Bonito	RDS\$ 666,666.67	RDS\$ 666,766.25	<b>X</b>				
Construcción de Contenes	San Isidro	RDS\$ 666,666.67	RDS\$ 658,600.00		<b>X</b>			
Construcción de Contenes	Puerto Escondido	RDS\$ 666,666.67	RDS\$ 680,670.67	<b>X</b>				
Construcción de Canaletas.	San José	RDS\$ 666,666.67	RDS\$ 600,560.00			<b>X</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>RDS\$ 4,000,000.00</b>	<b>RDS\$ 3,939,830</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		

  
**FIRMA ALCADÍA**

  
**FECHA**



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO FEBRERO / OCTUBRE**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2019:**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	4	66
Obras en proceso	2	34
Obras pendientes	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>100.00</b>

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
<b>RDS \$60,170.00</b>	<b>RDS 3,939,830</b>	<b>RDS 3,879,660.00</b>	<b>67%</b>