

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**

**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE A 3er. TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE AÑO 2019**

**CÓDIGO DEL CAPÍTULO :** 7034  
**DENOMINACIÓN :** AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESTEBANIA

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Total General	
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha		Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18
<b>1</b>				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Conexos</b>			<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>355,532.41</b>	<b>44,467.18</b>	<b>399,999.59</b>	<b>0.00</b>	<b>399,999.59</b>
1	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	355,532.41	44,467.18	399,999.59	0.00	399,999.59
<b>5</b>				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			<b>1,316,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,316,848.00</b>	<b>-300,000.00</b>	<b>1,016,848.00</b>	<b>314,456.91</b>	<b>0.00</b>	<b>314,456.91</b>	<b>0.00</b>	<b>314,456.91</b>
5	0052			CONSTRUCCION DE PARQUE EN SECTOR EL MEMISO		2	198,424.00	0.00	0.00	0.00	198,424.00	0.00	198,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0053			CONSTRUCCION DE PARQUE EN SECTOR ARROLLO COLORADO		2	198,424.00	0.00	0.00	0.00	198,424.00	0.00	198,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0054			CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE ESTEBANIA		2	920,000.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	-300,000.00	620,000.00	314,456.91	0.00	314,456.91	0.00	314,456.91
<b>6</b>				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>24,200.00</b>	<b>58,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,200.00</b>
6	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	34,000.00	24,200.00	58,200.00	0.00	58,200.00
<b>11</b>				<b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>-673,000.00</b>	<b>827,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11	0051			CONSTRUCCION ENTRADA DEL MUNICIPIO DE ESTEBANIA		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-673,000.00	827,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20</b>				<b>Reparación de Viviendas</b>			<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE ESTEBANIA		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales Generales</b>							<b>3,566,848.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,566,848.00</b>	<b>-1,093,000.00</b>	<b>2,473,848.00</b>	<b>703,989.32</b>	<b>68,667.18</b>	<b>772,656.50</b>	<b>0.00</b>	<b>772,656.50</b>

*SIBLES*  
KERIA BETANIA MATOS SANCHEZ  
CONTADOR  
Preparado Por

*Ramona Mato*  
AUSTRIA RAMONA MATOS SANCHEZ  
CONTRALOR  
Revisado Por

*Juana Antonia Sanchez*  
JUANA ANTONIA SANCHEZ  
ALCALDESA MUNICIPAL  
Aprobado Por





**Monto  
Pendiente  
de Pago**

20 = 14 - 19

**0.41**

0.41

**702,391.09**

198,424.00

198,424.00

305,543.09

**71,800.00**

71,800.00

**827,000.00**

827,000.00

**100,000.00**

100,000.00

**1,701,191.50**

Por : **SIGEM-SIAF**