

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7140 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraqua

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			2,292,557.00	0.00	0.00	0.00	2,292,557.00	-1,522,500.00	770,057.00	634,001.12	136,020.95	770,022.07	0.00	770,022.07	34.93
01	0051			Continuacion Construccon Contenes C/Restauracion (Kim Peña hacia arriba), Otro Lado.	X	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052			Continuacion Construccon Contenes (Ramales), Alto Velo.	X	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053			Continuacion Construccon Contenes C/Escuela-C/Negao, El Maniel.	X	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054			Construccon Camino Hoyo Julian-Arroyo Seco, Seccion Mata de Naranja.	X	1	227,000.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00	-227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0055			Construccon Acera C/Gaston F. Deligne, Merceron Arriba.		2	139,680.00	0.00	0.00	0.00	139,680.00	0.00	139,680.00	138,403.23	1,256.78	139,660.01	0.00	139,660.01	19.99
01	0056			Construccon Aceras y Contenes C/Celerino Ferreras-C/Barbacoa, El Otro Lado.		2	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0057			Construccon Contenes C/Play, Barrio Villa Progreso.		2	500,369.00	0.00	0.00	0.00	500,369.00	0.00	500,369.00	495,597.89	4,764.94	500,362.83	0.00	500,362.83	6.17
01	0058			Construccon Contenes C/Tula, El Cerro.		2	195,508.00	0.00	0.00	0.00	195,508.00	-195,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0059			Construccon de Contenes C/ Independencia y C/ Ruben Cuevas.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,008.00	130,008.00	0.00	129,999.23	129,999.23	0.00	129,999.23	8.77
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,590,600.00	0.00	0.00	0.00	1,590,600.00	8,644,228.76	10,234,828.76	7,366,104.71	2,835,101.69	10,201,206.40	0.00	10,201,206.40	33,622.36
02	0051			Acondicionamiento Camino La Cidra-Majagual, Seccion Pie de la Loma.	X	1	227,000.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00	-217,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
02	0052			Acondicionamiento Camino Guayubin, Seccion Las Cañitas.	X	1	227,000.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00	-173,080.00	53,920.00	53,868.00	0.00	53,868.00	0.00	53,868.00	52.00
02	0053			Acondicionamiento Carretera Jaragua-El Barro, Seccion El Barro.	X	1	227,000.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00	-163,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00
02	0054			Mantenimiento Caminos Vecinales Zona Urbana.		1	909,600.00	0.00	0.00	0.00	909,600.00	-41,000.00	868,600.00	634,500.00	233,200.00	867,700.00	0.00	867,700.00	900.00
02	0055			Acondicionamiento Camino Vecinal Las Cañitas-El Valle			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,787.00	115,787.00	115,786.10	0.00	115,786.10	0.00	115,786.10	0.90
02	0056			Acondicionamiento Camino Vecinal Jaragua-El Barro.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7140

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaruca

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 - 19
02	0057			Imprimacion de Calles para Asfalto (Presupuesto Participativo)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781,080.00	2,781,080.00	2,781,080.00	0.00	2,781,080.00	0.00	2,781,080.00	0.00
02	0058			Imprimacion de Calles para Asfalto (Administrativo)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585,331.11	3,585,331.11	3,534,883.05	50,448.06	3,585,331.11	0.00	3,585,331.11	0.00
02	0059			Preparacion de Vias de Comunicacion para Asfalto.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686,110.65	2,686,110.65	101,987.56	2,551,453.63	2,653,441.19	0.00	2,653,441.19	32,669.46
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			133,192.00	0.00	0.00	0.00	133,192.00	3,392.00	136,584.00	125,596.18	0.00	125,596.18	0.00	125,596.18	10,987.82
11	0051			Señalización Vial y Barrial Municipal		1	133,192.00	0.00	0.00	0.00	133,192.00	3,392.00	136,584.00	125,596.18	0.00	125,596.18	0.00	125,596.18	10,987.82
19				Construcción de Viviendas			61,400.00	0.00	0.00	0.00	61,400.00	0.00	61,400.00	61,151.18	0.00	61,151.18	0.00	61,151.18	248.82
19	0051			Construccion Casa de la Señora Silvana Florian.		1	61,400.00	0.00	0.00	0.00	61,400.00	0.00	61,400.00	61,151.18	0.00	61,151.18	0.00	61,151.18	248.82
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	-726,000.00	264,000.00	146,173.24	111,269.64	257,442.88	0.00	257,442.88	6,557.12
23	0051			Continuacion Eletrificacion C/ Luis Trinidad (Antigua L) Parte Atras, Tunal Arriba.	X	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0052			Electrificacion, Barrio Enriquillo, Tunal Abajo.	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0053			Colocacion de Lamparas y Bombillas.		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-16,000.00	234,000.00	133,073.44	100,926.56	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00
23	0054			Instalacion de Redes Electricas.		1	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	13,099.80	10,343.08	23,442.88	0.00	23,442.88	6,557.12
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0051			Canalización Arroyo Monte Cojo.	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General RD\$							5,417,749.00	0.00	0.00	0.00	5,417,749.00	6,049,120.76	11,466,869.76	8,333,026.43	3,082,392.28	11,415,418.71	0.00	11,415,418.71	51,451.05

ERICXON ML. CUEVAS F.

LIC. NICOLIS BATISTA SANTANA

ALFREDO A. CARRASCO, M.A.

Preparado por

Revisado por

Aprobado por