

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2019**


CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 4 | 4**

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			rito			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 01			3,625,000.00	0.00	0.00	0.00	3,625,000.00	0.00	3,625,000.00	0.00	89,866.00	89,866.00	0.00	89,866.00	3,535,134.00
01	005		REPARACION DE BADENES			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	414,911.74	914,911.74	0.00	47,040.00	47,040.00	0.00	47,040.00	867,871.74
01	005		CALLE PEATONAL (AVANCE)			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	005		MURO DE GAVIONES SECTOR BELLA VISTA (AVANC			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-275,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
01	005		PUENTE BADEN EN LA CUEVA (AVANCE)			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	005		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES			675,000.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	404,178.69	1,079,178.69	0.00	42,826.00	42,826.00	0.00	42,826.00	1,036,352.69
01	005		CAMINO VECINAL Y ALUMBRADO COMUNIDAD DE LA			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	005		CAMINO VECINAL COMUNIDAD DE ARROYO MAMEY.			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 02			1,216,667.00	0.00	0.00	0.00	1,216,667.00	0.00	1,216,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,667.00
02	005		REPARACION PUENTE LA JAGUA (AVANCE)			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	005		SOLUCION AGUA Y CAMINO VECINAL COMUNIDAD D			466,667.00	0.00	0.00	0.00	466,667.00	-63,334.00	403,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,333.00
			Proyecto 07			1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	11,276.90	11,276.90	0.00	11,276.90	1,238,723.10
07	005		FUNERARIA DE DUVEAUX (AVANCE)			550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	005		CENTRO COMUNAL LA LOMA NAJAYO (AVANCE)			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	005		HABILITACION ESCUELA VOCACIONAL			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	211,488.00	311,488.00	0.00	11,276.90	11,276.90	0.00	11,276.90	300,211.10
			Proyecto 09			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
09	005		CENTRO DE ANTENCION PRIMARIA COMUNIDAD DE			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,292,764.60	2,692,764.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,692,764.60
			Proyecto 16			824,000.00	0.00	0.00	0.00	824,000.00	0.00	824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,000.00
16	005		VERJA CEMENTERIO YAGUATE (AVANCE)			824,000.00	0.00	0.00	0.00	824,000.00	1,481,763.70	2,305,763.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305,763.70
			Proyecto 20			1,466,666.00	0.00	0.00	0.00	1,466,666.00	0.00	1,466,666.00	0.00	339,656.04	339,656.04	0.00	339,656.04	1,127,009.96
20	005		REPARACION DE VIVIENDAS			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-3,459.33	996,540.67	0.00	339,656.04	339,656.04	0.00	339,656.04	656,884.63

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2019

CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 4 | 4**

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
20	005		SOLUCION AGUA Y REPARACION DE VIVIENDAS CO			466.666.00	0.00	0.00	0.00	466.666.00	-451.482.81	15.183.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.183.19
			Proyecto 23			466,667.00	0.00	0.00	0.00	466,667.00	0.00	466,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,667.00
23	005		ELECTRIFICACION Y CAMINO VECINAL COMUNIDAD			466.667.00	0.00	0.00	0.00	466.667.00	-266.667.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
TOTAL GENERAL						10,249,000.00	0.00	0.00	0.00	10,249,000.00	-1,254,836.41	1,984,163.59	0.00	440,798.94	440,798.94	0.00	440,798.94	8,553,364.65

Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por 


1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Ejecución y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)