

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: **7083** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			9,144,830.00	0.00	0.00	0.00	9,144,830.00	-492,000.00	8,652,830.00	4,473,596.16	2,374,500.04	6,848,096.20	0.00	6,848,096.20	1,804,733.80
01	0051			ACERAS Y CONTENES EN MAXIMO GOMEZ	X	1	1,238,288.00	0.00	0.00	0.00	1,238,288.00	0.00	1,238,288.00	0.00	640,500.00	640,500.00	0.00	640,500.00	597,788.00
01	0052			ACERAS EN EL DIVINO NINO	X	1	914,253.00	0.00	0.00	0.00	914,253.00	0.00	914,253.00	0.00	683,000.04	683,000.04	0.00	683,000.04	231,252.96
01	0053			ACERAS Y CONTENES EN MARIA AUXILIADORA	X	1	976,832.00	0.00	0.00	0.00	976,832.00	0.00	976,832.00	350,500.00	531,000.00	881,500.00	0.00	881,500.00	95,332.00
01	0054			BADENES EN EL FONDO	X	1	970,025.00	0.00	0.00	0.00	970,025.00	0.00	970,025.00	400,000.00	520,000.00	920,000.00	0.00	920,000.00	50,025.00
01	0055			BADENES EN SAN JOSE	X	1	1,108,600.00	0.00	0.00	0.00	1,108,600.00	0.00	1,108,600.00	1,108,600.00	0.00	1,108,600.00	0.00	1,108,600.00	0.00
01	0056			IMPRIMACION LOS ARROCES	X	1	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	959,850.36	0.00	959,850.36	0.00	959,850.36	149.64
01	0057			ACERAS Y CONTENES EN EL 8	X	1	976,832.00	0.00	0.00	0.00	976,832.00	0.00	976,832.00	147,750.00	0.00	147,750.00	0.00	147,750.00	829,082.00
01	0058			ASFALTADO EN BONAÓ		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	999,320.80	0.00	999,320.80	0.00	999,320.80	679.20
01	0059			ACERAS Y CONTENES EN BONAÓ		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-492,000.00	508,000.00	507,575.00	0.00	507,575.00	0.00	507,575.00	425.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			416,341.00	0.00	0.00	0.00	416,341.00	0.00	416,341.00	0.00	416,341.00	416,341.00	0.00	416,341.00	0.00
06	0051			REMOZAMIENTOS DE PARQUES EN SIMON BOLIVAR	X	1	416,341.00	0.00	0.00	0.00	416,341.00	0.00	416,341.00	0.00	416,341.00	416,341.00	0.00	416,341.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876,398.97	2,876,398.97	2,200,000.00	600,000.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	76,398.97
07	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,876,398.97	2,876,398.97	2,200,000.00	600,000.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	76,398.97
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
23	0051			ILUMINACION BARRIO SAN PABLO	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			438,827.00	0.00	0.00	0.00	438,827.00	0.00	438,827.00	438,827.00	0.00	438,827.00	0.00	438,827.00	0.00
24	0051			CANALIZACION CAÑADA ENSANCHE LIBERTAD	X	1	438,827.00	0.00	0.00	0.00	438,827.00	0.00	438,827.00	438,827.00	0.00	438,827.00	0.00	438,827.00	0.00

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)

Proyecto	Otra	Codigo SWIP	Geografico	Denominación	Participativa	Modalidad de Corrientes	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15-16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
				Total General RD\$			10,799,998.00	0.00	0.00	0.00	10,799,998.00	2,384,398.97	13,184,396.97	7,912,423.16	3,390,841.04	11,303,264.20	0.00	11,303,264.20	1,881,132.77

Preparado por