

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7140

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaraqua

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			3,225,861.00	0.00	0.00	0.00	3,225,861.00	618,755.52	3,844,616.52	319,394.74	14,142.35	333,537.09	0.00	333,537.09	3,511,079.43
01	0051			Construccion de Contenes Calles de Gallito May y Chaidi, Tunal Arriba.	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	64,135.04	464,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,135.04
01	0052			Continuacion Construccion Contenes (Ramales), Alto Velo.	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	64,135.04	464,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,135.04
01	0053			Continuacion Construccion Contenes C/Escuela-C/Negao-C/Pachino, El Maniel.	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	64,135.04	464,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,135.04
01	0054			Construccion de Contenes Calle Galo Ferreras, Los Guayacanes.	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	64,135.04	464,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,135.04
01	0055			Construccion del Camino El Hoyo de Julian-Arroyo Seco.	X	1	250,353.00	0.00	0.00	0.00	250,353.00	0.00	250,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,353.00
01	0056			Construccion Aceras y Contenes C/Celerino Ferreras-C/Barbacoa, El Otro Lado.		2	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
01	0057			Construccion Contenes C/Tula, El Cerro.		2	195,508.00	0.00	0.00	0.00	195,508.00	0.00	195,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,508.00
01	0058			Construccion de Aceras y Contenes en el Municipio.		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	362,215.36	1,362,215.36	319,394.74	14,142.35	333,537.09	0.00	333,537.09	1,028,678.27
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,651,059.00	0.00	0.00	0.00	1,651,059.00	0.00	1,651,059.00	242,700.00	115,901.35	358,601.35	0.00	358,601.35	1,292,457.65
02	0051			Acondicionamiento del Camino La Sidra-Majagual.	X	1	250,353.00	0.00	0.00	0.00	250,353.00	0.00	250,353.00	0.00	3,487.50	3,487.50	0.00	3,487.50	246,865.50
02	0052			Acondicionamiento del Camino Las Cañitas-Guayubin-Arroyo Seco.	X	1	250,353.00	0.00	0.00	0.00	250,353.00	0.00	250,353.00	0.00	2,113.85	2,113.85	0.00	2,113.85	248,239.15
02	0053			Acondicionamiento de la Carretera Villa Jaraqua-El Barro.	X	1	250,353.00	0.00	0.00	0.00	250,353.00	0.00	250,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,353.00
02	0054			Mantenimiento Caminos Vecinales Zona Urbana		1	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	242,700.00	110,300.00	353,000.00	0.00	353,000.00	547,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	64,135.04	814,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,135.04
06	0051			Remodelacion y Reparacion Parque Barrio Nuevo.	X	2	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	64,135.04	814,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,135.04
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	64,135.04	464,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,135.04
23	0051			Electrificacion, Barrio Enriquillo, Tunal Abajo.	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	64,135.04	464,135.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,135.04

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: **7140**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
				Total General RD\$			6,026,920.00	0.00	0.00	0.00	6,026,920.00	747,025.60	6,773,945.60	562,094.74	130,043.70	692,138.44	0.00	692,138.44	6,081,807.16


LIC. FRANCISCA TRINIDAD

Preparado por




LIC. OLMERIS CUEVAS SENA

Revisado por




LIC. IVAN A. TRINIDAD M.

Aprobado por

