

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2020

CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 4 | 4**

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	33,145.60	0.00	33,145.60	0.00	33,145.60	1,866,854.40
01	005		REPARACION DE BADENES			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	33,145.60	0.00	33,145.60	0.00	33,145.60	366,854.40
			Proyecto 02			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
02	005		REPARACION DE PUENTE LA JAGUA(CONT. 2020)			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			Proyecto 03			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	581,093.76	581,093.76	0.00	581,093.76	918,906.24
03	005		CONSTRUCCION CANCHA DE PAJARITO			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	581,093.76	581,093.76	0.00	581,093.76	918,906.24
			Proyecto 07			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
07	005		TERMINACION CENTRO COMUNAL EN CONTRA ENVAS			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
			Proyecto 08			341,300.00	0.00	0.00	0.00	341,300.00	0.00	341,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,300.00
08	005		RECONSTRUCCION IGLESIA EN EL MAIZAL			341,300.00	0.00	0.00	0.00	341,300.00	0.00	341,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,300.00
			Proyecto 15			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	721,071.26	721,071.26	0.00	721,071.26	1,278,928.74
15	005		CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPIAL			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	389,857.19	389,857.19	0.00	389,857.19	610,142.81
15	005		CONSTRUCCION CEMENTERIO DE NAJAYO			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	331,214.07	331,214.07	0.00	331,214.07	668,785.93
			Proyecto 16			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,049,404.29	1,049,404.29	0.00	1,049,404.29	450,595.71
16	005		VERJAS DE CEMENTERIO YAGUATE(CONT.2020)			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,049,404.29	1,049,404.29	0.00	1,049,404.29	450,595.71
			Proyecto 17			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
17	005		CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
			Proyecto 20			3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	106,198.65	330,741.22	436,939.87	0.00	436,939.87	2,713,060.13
20	005		REPARACION DE VIVIENDAS			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	106,198.65	330,741.22	436,939.87	0.00	436,939.87	563,060.13
20	005		REPARACION DE VIVIENDAS EN LA JAGUA			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
20	005		REPARACION DE VIVIENDAS EN LUCAS DIAZ			1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00
			Proyecto 21			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
21	005		CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA JAGUA			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2020


CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 4 | 4**

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
TOTAL GENERAL						14,541,300.00	0.00	0.00	0.00	14,541,300.00	-2,000,000.00	12,541,300.00	139,344.25	2,682,310.53	2,821,654.78	0.00	2,821,654.78	9,719,645.22

[Firma]
Preparado por



[Firma]
Revisado por



[Firma]
Aprobado por



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)