

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DE AÑO 2021**

**CÓDIGO DEL CAPÍTULO** : 7035  
**DENOMINACIÓN** : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE FANTINO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
<b>01</b>				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Conexos</b>			<b>1,821,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,821,800.00</b>	<b>-587,370.46</b>	<b>1,234,429.54</b>	<b>1,224,383.64</b>	<b>9,576.27</b>	<b>1,233,959.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,233,959.91</b>	<b>469.63</b>
01	0053			Construcción Badenes			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-720,848.54	79,151.46	79,151.46	0.00	79,151.46	0.00	79,151.46	0.00
01	0054			Construcción Aceras Y Contenes Sector El Paraíso			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0055			Construcción De 1 Baden Sector Residencial Aurora			45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-35,663.13	9,336.87	9,336.87	0.00	9,336.87	0.00	9,336.87	0.00
01	0056			Construcción de 2 Badenes Sector Piña Vieja			90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-73,720.34	16,279.66	16,279.66	0.00	16,279.66	0.00	16,279.66	0.00
01	0057			Construcción De Reductor De Velocidad. Sector Sagrados Corazones			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0058			Construcción De 2 Badenes Sector Barrio Duarte			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-73,761.02	26,238.98	26,238.98	0.00	26,238.98	0.00	26,238.98	0.00
01	0059			Construcción De 1 Baden Sector Las Flores			45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-43,338.51	1,661.49	1,661.49	0.00	1,661.49	0.00	1,661.49	0.00
01	0060			Construcción De Reductor De Velocidad Sector La Esperanza			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0061			Construcción Aceras Sector La Unión			110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0062			Construcción De 1 Baden Sector La Esperanza			45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-4,253.04	40,746.96	40,746.96	0.00	40,746.96	0.00	40,746.96	0.00
01	0063			Construcción de dos Badenes Sector Guillot			86,800.00	0.00	0.00	0.00	86,800.00	-55,006.78	31,793.22	31,793.22	0.00	31,793.22	0.00	31,793.22	0.00
01	0064			Construcción 2 Badenes Sector La Sabana			90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-10,900.00	79,100.00	79,100.00	0.00	79,100.00	0.00	79,100.00	0.00
01	0065			Const. Pequeño Puentecito Sector Berrinche			15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0068			PROYECTO DE BRIGADA ESTADO DE EMERG. COVID19			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,120.90	950,120.90	940,075.00	9,576.27	949,651.27	0.00	949,651.27	469.63
<b>02</b>				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			<b>927,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>927,000.00</b>	<b>1,048,395.61</b>	<b>1,975,395.61</b>	<b>1,784,645.53</b>	<b>188,500.00</b>	<b>1,973,145.53</b>	<b>0.00</b>	<b>1,973,145.53</b>	<b>2,250.08</b>
02	0052			Reparación de Caminos			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	1,565,395.61	1,965,395.61	1,774,645.53	188,500.00	1,963,145.53	0.00	1,963,145.53	2,250.08
02	0053			Reparación De 20mts De Contén Sector Las Flores			20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0054			Reparación De Calles Sector Altagracia			140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0055			Rep. Aceras Sector Berrinche			145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	-145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0056			Reparación de Calles Sector Chavo López			102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0057			Ampliación Y Reparación De Camino Sector Piña Al Medio			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-110,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
<b>05</b>				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			<b>324,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>324,500.00</b>	<b>-324,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
05	0051			Inicio De Construcción Área Verde Sector Residencial Aurora			124,500.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	-124,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0052			Contrapartida para la Construcción de Plaza Parque Sector Los Maestros			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DE AÑO 2021**

**CÓDIGO DEL CAPÍTULO** : 7035  
**DENOMINACIÓN** : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE FANTINO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
<b>06</b>				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>-160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
06	0051			Rep. Y Embellecimiento De Parque Sector Baquetazo			160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07</b>				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>			<b>793,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>793,000.00</b>	<b>-684,378.12</b>	<b>108,621.88</b>	<b>108,621.88</b>	<b>0.00</b>	<b>108,621.88</b>	<b>0.00</b>	<b>108,621.88</b>	<b>0.00</b>
07	0051			Construcción Club 1ra etapa Sector Los Capaces			91,500.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	-91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0052			Inicio Salón Comunal Sector La Paja			130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0053			Construcción Verja Del Club Sector Bacumi			130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0054			Instalación De Puertas Y Baños Club Sector Berrinche			70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0055			Terminación de la capilla Sector La sabana/hato mayor			105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	3,621.88	108,621.88	108,621.88	0.00	108,621.88	0.00	108,621.88	0.00
07	0056			Inicio construcción del club. Sector La Laja			105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0057			Colocación de Hierros al Club Sector Piña Vieja			70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0058			Terminación Del Club Sector Blanco			91,500.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	-91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08</b>				<b>Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>			<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>-40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
08	0051			Reparacion De Club Sector La Esperanza			40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11</b>				<b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,430,096.75</b>	<b>2,430,096.75</b>	<b>0.00</b>	<b>2,430,006.67</b>	<b>2,430,006.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2,430,006.67</b>	<b>90.08</b>
11	0051			Proyecto Intervención Entrada de Fantino en la Avenida Sánchez			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430,096.75	2,430,096.75	0.00	2,430,006.67	2,430,006.67	0.00	2,430,006.67	90.08
<b>17</b>				<b>Construcción Instalaciones Productivas</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
17	0051			Inicio del Remozamiento del Mercado Publico Municipal de Fantino			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20</b>				<b>Reparación de Viviendas</b>			<b>1,135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,135,000.00</b>	<b>-548,770.00</b>	<b>586,230.00</b>	<b>423,563.98</b>	<b>162,534.82</b>	<b>586,098.80</b>	<b>0.00</b>	<b>586,098.80</b>	<b>131.20</b>
20	0051			Reparación de Viviendas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-413,770.00	586,230.00	423,563.98	162,534.82	586,098.80	0.00	586,098.80	131.20
20	0052			Reparación de dos viviendas Sector Guanama			135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21</b>				<b>Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>			<b>265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>-262,510.17</b>	<b>2,489.83</b>	<b>2,489.83</b>	<b>0.00</b>	<b>2,489.83</b>	<b>0.00</b>	<b>2,489.83</b>	<b>0.00</b>
21	0051			Reparación Sistema Cloacal Sector Libertad			170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-167,510.17	2,489.83	2,489.83	0.00	2,489.83	0.00	2,489.83	0.00
21	0052			Reparacion Sistema Cloacal Sector Las Flores			95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22</b>				<b>Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>			<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>-400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22	0051			Mantenimiento del Vertedero			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DE AÑO 2021**

**CÓDIGO DEL CAPÍTULO** : 7035  
**DENOMINACIÓN** : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE FANTINO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
<b>23</b>				<b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>			<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>-51,500.00</b>	<b>118,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118,380.10</b>	<b>118,380.10</b>	<b>0.00</b>	<b>118,380.10</b>	<b>119.90</b>
23	0051			Iluminación de calles			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	18,500.00	118,500.00	0.00	118,380.10	118,380.10	0.00	118,380.10	119.90
23	0052			Instalación De Lámpara, Sector La Ceniza			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0053			Sector Malecón Iluminación De Calles			20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>24</b>				<b>Construcción de Infraestructuras Hidráulicas</b>			<b>1,962,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,962,400.00</b>	<b>-1,788,983.79</b>	<b>173,416.21</b>	<b>173,416.21</b>	<b>0.00</b>	<b>173,416.21</b>	<b>0.00</b>	<b>173,416.21</b>	<b>0.00</b>
24	0051			Construcción De Tanque Sector Dios Es Amor			110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-97,646.61	12,353.39	12,353.39	0.00	12,353.39	0.00	12,353.39	0.00
24	0052			Inicio Pozo Tubular, Sector El Puente			91,500.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	-91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0053			Inicio Pozo Tubular Sector El Hoyo			91,500.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	-91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0054			Construcción de Pozo Tubular Sector El Canal			130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-19,223.62	110,776.38	110,776.38	0.00	110,776.38	0.00	110,776.38	0.00
24	0055			Construcción de pozo tubular Sector Patria Nueva Arriba			135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0056			Construcción de Pozo Tubular, Sector Los Multis			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0057			Construcción De Encache Sector La Muñeca			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0058			Construcción de Tanque. Sector Los Mangos			130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0059			Saneamiento De Cañada Sector Bacumi Afuera			85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0060			Saneamiento Y Encache De Cañada Sector La Paz			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0061			Instalación de Tubería de 2da Etapa. Sector Cara Sucia			86,800.00	0.00	0.00	0.00	86,800.00	-86,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0062			Terminación pozo tubular Sector La Piedra			105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	-54,713.56	50,286.44	50,286.44	0.00	50,286.44	0.00	50,286.44	0.00
24	0063			Construcción tanque Sector Caobal			347,600.00	0.00	0.00	0.00	347,600.00	-347,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0064			Construcción De Tanque Sector María T. Sánchez			170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0065			Construcción de Drenaje 40mts Sector Barrio Duarte			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>25</b>				<b>Reparación de Infraestructuras Hidráulicas</b>			<b>436,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>436,000.00</b>	<b>-424,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
25	0051			Reparación Pozo Tubular, Sector La Ceniza			71,500.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	-71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0052			Reparación De 2 Cañadas Sector Malecón			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0053			Dragado Y Limpieza De Cañada. Sector Los puentecitos			169,500.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00	-157,500.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
25	0054			Reparación De Tanque Sector Bacumi Afuera			45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE A 4to. OCTUBRE - DICIEMBRE DE AÑO 2021**

**CÓDIGO DEL CAPÍTULO** : 7035  
**DENOMINACIÓN** : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PADRE FANTINO

Proyecto	Obra	Código SNIP	Ubicación Geográfica	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) Años Anteriores	Pagado Años Anteriores	Pendientes por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en Trimestres por deudas de año anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 14 - 19
<b>Totales Generales</b>							<b>8.434.700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.434.700.00</b>	<b>-1.793.520.18</b>	<b>6.641.179.82</b>	<b>3.717.121.07</b>	<b>2.920.997.86</b>	<b>6.638.118.93</b>	<b>0.00</b>	<b>6.638.118.93</b>	<b>3.060.89</b>

  
CARMEN YULISA SANTOS SANCHEZ  
CONTADORA  
Preparado Por  


  
MIGUEL ANGEL ALONZO NUÑEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Revisado Por  


  
ABINO ANTONIO PADILLA BALBUEN  
ALCALDE  
Aprobado Por  
