

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA VASQUEZ  
 EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL 7143 CUENTA BANCARIA No. 060-201013-6 NOMBRE DE LA CUENTA: FONDO INVERSION % ley 40%

PROYECTO	Obras	CODIGO CNP	UBICACIÓN GEOGRAFICA	Denominación	PARTICIPATIVO	MODALIDAD DE CONTRATO	COSTO TOTAL DE LA OBRA	EJECUTADO DEVENGADO AÑO ANTERIOR	PAGADO AÑO ANTERIOR	PENDIENTE POR PAGAR	PRESUPUESTO DEL AÑO			EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL			PAGADO EN TRIMESTRES POR DEUDA AÑOS ANTERIORES	TOTAL GENERAL PAGADO	MONTO PENDIENTE DE PAGO
											ORIGINAL	MODIFICACION	VIGENTE	PAGADO TRIMESTRES ANTERIORES	PAGADO EN EL TRIMETRE	PAGADO ACUMULADO A LA FECHA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 8 - 19
<b>01</b>				<b>CONSTRUCCION VIA DE COMUNICACIÓN</b>	01	X													
	0051			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (LAS AGUISTAS)	01	X	250,000.00		-		250,000.00		250,000.00			-		-	250,000.00
	0061			CONSTRUCCION PUENTE ENCAJONADO(C/16DE AGOSTO)	01	X	805,827.93		-		805,827.93		805,827.93	799,495.57		799,495.57		799,495.57	6,332.36
	0059			CONSTRUCCION 30 BADENES ( CENTRO CIUDAD)	02	X	1,740,000.00		-		1,740,000.00		1,740,000.00	922,128.00	895,041.11	1,817,169.11		1,817,169.11	(77,169.11)
<b>06</b>				<b>REPARACION INSTALACIONES RECREATIVAS</b>															
	0051			REMODELACION PARQUE MUNICIPAL			1,370,938.00		-		1,370,938.00		1,370,938.00	1,389,086.57		1,389,086.57		1,389,086.57	(18,148.57)
<b>07</b>				<b>CONST.INFRAESTRUCTURAS CULT,EDUCAST,Y RELIGIOSAS</b>															
	0051			REPARACION CASA CLUB ( LOMA ATRAVESADA)	01	X	150,000.00		-		150,000.00		150,000.00	71,162.56		71,162.56		71,162.56	78,837.44
	0052			CONSTRUCCION VERJA PERIMESTRAL IGLESIA VILLA GARCIA	01	X	98,228.69		-		98,228.69		98,228.69	98,228.69		98,228.69			
<b>11</b>				<b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>															
	0051			CONSTRUCCION ENTRADAS O DISTINTIVOS DE LA CIUDAD	01	X	182,135.85		-		182,135.85		182,135.85	180,496.32		180,496.32		180,496.32	1,639.53
<b>TOTAL GENERAL</b>							<b>4,597,130.47</b>		<b>-</b>		<b>4,597,130.47</b>	<b>-</b>	<b>4,597,130.47</b>	<b>3,460,597.71</b>	<b>895,041.11</b>	<b>4,355,638.82</b>		<b>4,257,410.13</b>	<b>241,491.65</b>

*Jerry A. Castro*  
**SR. JENRRY ALBERTO CASTRO GUTIERREZ**  
 Preparado por



*Felicia Rosario de Frias*  
**LICDA. FELICIA ROSARIO DE FRIAS**  
 Revisado Por



*Wendholly M. Gonzalez Cruel de V.*  
**LICDA. WENDHOLLY M. GONZALEZ CRUEL DE V.**  
 Aprobado por







-

####

####

---





