



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE SABANETA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2020

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Construcción de 80 metros cúbicos de Contenes	José Cabrera	RD\$ 400,000.00	58,675.00			X		Trabajando
2. Construcción de 70 metros cúbicos de Contenes	Sector Villa Polin	RD\$ 350,000.00					X	Pendiente
3. Contrucción de 50 metros cúbicos de contenes	Sector cambelen	RD\$ 250,000.00					X	Pendiente
4. Contrucción y reconstrucción del club barrigón	Comunidad barrigon	RD\$ 300,000.00					X	Pendiente
5. Construcción de un baden en Clavijo	Comunidad Clavijo	RD\$ 75,000.00	44,375.00	X				Terminada
6. Construcción de dos bádenes en Las Espinas	Sector Las Espinas	RD\$ 109,272.00	40,850.00	X				Terminada
7. Reconstrucción de Baden sobre el río Yaguajai	Comunidad de Pata de Vaca	RD\$ 75,575.00	29,600.00			X		Trabajando
8. Acondicionamiento de carretera de la comunidad de El Aguacate, La Lomita y Loma de Copey	Las comunidades El Aguacate, La Lomita y Loma de Copey	RD\$ 100,000.00	100,000.00	X				Terminada
9. Acondicionamiento camino vecinal	Las comunidades del manzato, Vallecito y Rancho Quemado	RD\$ 100,000.00	100,000.00	X				Terminada
10. Construcción de tres badenes y encable	Comunidad de Vallectto	RD\$ 275,000.00					X	Pendiente
11. Construcción de Baño en el pley Cercadillo	Comunidad de Cercadillo	RD\$ 95,000.00					X	Pendiente
12. Construcción de dos badenes los Restauradores	Sector los Restauradores	RD\$ 70,000.00	35,000.00			X		Trabajando
13. Construcción del baden Vereda	Comunidad de Arroyo Blanco	RD\$ 50,000.00					X	Pendiente
14. Construcción de 40 metros cúbicos de contenes	Sector Los Restauradores	RD\$ 200,000.00					X	Pendiente

TOTAL		2, 449,847.00	408,500.00					

NOTA: Trabajamos en base al último PPM dejado por la gestión anterior, poca documentación.


FIRMA ALCADÍA

16/08/2020
FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO