

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPAL DE HIGÜEY**  
**OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO**  
**MUNICIPAL DEL AÑO 2019**

NIVEL DE AVANCE PERÍODO ENERO -DICIEMBRE

FECHA INFORME: 09/03/2021



|    | BLOQUE | OBRAS PROGRAMADAS   | PRESUPUESTO  |              | PORCENTAJE DE EJECUCION % |
|----|--------|---|--------------|--------------|---------------------------|
|    |        |   | ESTIMADO     | EJECUTADO    |                           |
| 1  | NORTE  | CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS, CALLE/ 4-A.  | 1,913,751.41 | 2,202,678.48 | 115.10%                   |
| 2  | NORTE  | CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS, CALLE/ RESPALDO AMBROSIO DE LA ROSA.                     | 1,698,898.48 | 521,453.56   | 31%                       |
| 3  | NORTE  | CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS, C/ 4-B.  | 1,368,029.64 | 1,582,716.34 | 116%                      |
| 4  | NORTE  | CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS, CALLE/ JUAN ROBLES                                       | 1,723,459.36 | 1,788,426.84 | 104%                      |
| 5  | NORTE  | CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS. AV. CENTRAL  | 1,226,396.90 | 1,716,146.63 | 140%                      |
| 6  | NORTE  | CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS, CALLE/ EL MILAGRO  | 921,078.97   | 804,694.50   | 87%                       |
| 7  | NORTE  | CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS, CALLE/ LA FE   | 528,504.05   | 312,078.85   | 59%                       |
| 8  | SUR    | CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL (SECTOR VILLA MARIA)  | 3,183,878.95 | 554,493.99   | 17%                       |
| 9  | SUR    | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CALLE/ EMILIO ALFAU                                      | 1,307,208.18 | 1,449,040.56 | 111%                      |
| 10 | SUR    | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CALLE EUSEBIO CEDANO                                     | 1,503,258.72 | 1,745,428.64 | 116%                      |
| 11 | SUR    | CONTENES Y ACERAS, CALLE/ LEO TAVAREZ   | 2,131,782.01 | 1,920,343.18 | 90%                       |
| 12 | SUR    | CONTENES Y ACERAS, CALLE/ SEGUNDA   | 1,161,015.79 | 1,378,385.11 | 119%                      |
| 13 | OESTE  | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CALLE/ PASEO DE LOS COMANDANTES                          | 1,368,172.61 | 1,360,043.33 | 99%                       |
| 14 | OESTE  | CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS, CALLE/ DE LA CANCHA                                      | 1,376,156.76 | 1,914,165.81 | 139%                      |
| 15 | OESTE  | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES , CALLE/ PURO CASTILLO                                    | 941,321.69   | 1,063,882.28 | 113%                      |
| 16 | OESTE  | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, CALLE/ ALTAGRACIA JIMENEZ                                | 1,262,921.48 | 1,857,157.82 | 147%                      |
| 17 | OESTE  | CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS, ALREDEDOR DEL PARQUE DEL SECTOR LUISA PERLA              | 1,864,181.28 | 2,186,660.02 | 117%                      |
| 18 | OESTE  | CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS, CALLE/ CENTRAL. (SECTOR BERTHA MARIA)                    | 1,035,692.62 | 1,204,465.98 | 116%                      |
| 19 | OESTE  | CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS, EN LAS CALLES 1,2 Y PARTE DE LA 3. (SECTOR BERTHA MARIA) | 464,308.69   | 730,817.55   | 157%                      |
| 20 | OESTE  | CONSTRUCCION DE LOCAL PARA REUNIONES. BLOQUE 15 / BLOQUE OESTE.                             | 1,502,883.45 | 192,739.28   | 13%                       |

|    |             |  |              |              |      |
|----|-------------|--|--------------|--------------|------|
| 21 | VILLA CERRO | CONTENES Y ACERAS Y ALCANTARILLA CALLE / FELLO TUREY (SECTOR VILLA CABRERA)                                      | 1,100,744.26 | 1,352,542.87 | 123% |
| 22 | VILLA CERRO | TERMINACION DE CONTENES Y ACERAS, CALLE/ MARINO PEREZ Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA (SECTOR VILLA CABRERA )     | 521,518.56   | 373,382.82   | 72%  |
| 23 | VILLA CERRO | CONTENES Y ACERAS CALLE / MIGUEL COCO Y UN TRAMO DE LA CALLE / GUIDO GARCIA. ( SECTOR VILLA CABRERA)             | 1,339,236.45 | 1,636,177.69 | 122% |
| 24 | VILLA CERRO | CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS, CALLE SAMAN (SECTOR LAS COLINAS)  | 1,286,616.65 | 1,492,173.77 | 116% |
| 25 | VILLA CERRO | CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS, CALLE LOS GIRASOLES (SECTOR LAS COLINAS)                                      | 1,627,897.17 | 1,933,553.57 | 119% |
| 26 | VILLA CERRO | CONSTRUCCON DE CANCHA DE BALONCESTO (SECTOR VILLA PROGRESO II)   | 1,971,146.32 | 1,685,696.31 | 86%  |
| 27 | VILLA CERRO | CONSTRUCCION DE PARQUECITO (SECTOR VILLA PROGRESO II)  | 1,015,032.71 | 927,794.52   | 91%  |
| 28 | VILLA CERRO | CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS, TERMINACION CALLE/ JUANICO DEL ROSARIO / 16 DE AGOSTO / VIVERO Y MANUEL NUÑEZ | 1,467,224.80 | 1,777,774.46 | 121% |
| 29 | VILLA CERRO | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (DESDE LA CAÑADA HASTA EL RIO)  | 4,687,580.14 | 2,826,940.52 | 60%  |
| 30 | VILLA CERRO | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA DOBLE TIPO CAJON, CALLE E  | 1,135,305.23 | 215,708.00   | 19%  |
| 31 | VILLA CERRO | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA DOBLE TIPO CAJON, CALLE B.   | 1,730,280.31 | 328,753.27   | 19%  |
| 32 | VILLA CERRO | CONTENES Y ACERAS, CALLE JOSE REYES  | 1,642,798.66 | 1,966,027.61 | 120% |
| 33 | VILLA CERRO | CONTENES Y ACERAS CALLE / PASEO DEL PROGRESO (SECTOR VILLA PROGRESO)   | 1,524,677.08 | 1,763,957.22 | 116% |
| 34 | VILLA CERRO | CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS, CALLE/ JOSE REYES   | 1,246,018.88 | 1,572,965.13 | 126% |
| 35 | VILLA CERRO | CONSTRUCCION DE TRES BADENES ( SECTOR EL ENCANTO)  | 176,102.34   | 166,143.63   | 94%  |
| 36 | VILLA CERRO | CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS, CALLE/ ANGELITO ARECHE. (SECTOR EL ENCANTO)                                   | 1,125,689.99 | 1,135,589.17 | 101% |
| 37 | VILLA CERRO | CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS, CALLE/ MARIO MORENO CANTINFLAS.   | 497,547.98   | 755,432.71   | 152% |
| 38 | VILLA CERRO | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (SECTOR LA PANGOLA)  | 4,078,491.75 | 0.00         | 0%   |
| 39 | RURAL       | REPARACION DE CAMINO VECINAL (GUANIABANO)  | 1,505,500.00 | 0.00         | 0%   |
| 40 | RURAL       | ARREGLO DEL CAMINO (PUERTO ESCONDIDO)  | 1,505,500.00 | 0.00         | 0%   |
| 41 | RURAL       | REMOZAMIENTO DEL CEMENTERIO (1RA. ETAPA)   | 1,507,297.74 | 286,386.57   | 19%  |
| 42 | RURAL       | LOCAL COMUNITARIO (NARANJO DE CHINA)   | 1,530,038.17 | 315,692.95   | 21%  |
| 43 | RURAL       | ARREGLO DEL CAMINO (GUANITO- SANATE ABAJO)   | 1,505,500.00 | 0.00         | 0%   |

|              |       |   |                      |                      |               |
|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 44           | RURAL | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES 148M2 , DOS BADENES TIPO C, ENCACHE DE CUNETAS, CABEZALES Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS ENCALICHADO | 1,362,165.01         | 543,773.86           | 40%           |
| 45           | RURAL | ARREGLO DEL CAMINO VECINAL LOS MEMISOS (Y TODAS SUS ENTRADAS DESDE EL 27)   | 1,505,500.00         | 0.00                 | 0%            |
| 46           | RURAL | CANCHA DE BALONCESTO CON LUCES Y VERJA PERIMETAL  | 1,601,891.65         | 343,975.77           | 21%           |
| <b>TOTAL</b> |       |   | <b>68,680,202.89</b> | <b>49,886,261.17</b> | <b>81.84%</b> |

**ANALISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ENERO-DICIEMBRE 2019**

| <b>RESUMEN</b>                  |       |
|---------------------------------|-------|
| TOTAL DE OBRAS                  | 46    |
| TOTAL DE OBRAS CONTRATADAS      | 41    |
| PORCENTAJE DE OBRAS CONTRATADAS | 93.5% |
| OBRAS TERMINADAS                | 24    |
| OBRAS EN EJECUCIÓN              | 17    |
| OBRAS CONTRATADAS SIN INICIAR   | 5     |

REVISADO POR:

PREPARADO POR:

INDER DE JESÚS  
CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. EDDER ÁVILA  
ENC. OBRAS MUNICIPALES