

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7056 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			648,373.00	0.00	0.00	0.00	648,373.00	0.00	648,373.00	0.00	129,674.70	129,674.70	0.00	129,674.70	518,698.30
01	0051			CONSTRUCCION CONTENES, MARIA AUXILIADORA.	X	2	648,373.00	0.00	0.00	0.00	648,373.00	0.00	648,373.00	0.00	129,674.70	129,674.70	0.00	129,674.70	518,698.30
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,449.77	462,449.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,449.77
03	0051			CONTINUACION CONSTRUCCION CANCHA BALONCETO BARTOLOME.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,449.77	462,449.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,449.77
05				Construcción Instalaciones Recreativas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
05	0051			CONSTRUCCION VESTIDORES BOLQUE EL PALMITO.		2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			788,932.00	0.00	0.00	0.00	788,932.00	0.00	788,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,932.00
06	0051			REPARACION PARQUE, LOS PINOS DEL EDEN.	X	2	488,932.00	0.00	0.00	0.00	488,932.00	0.00	488,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,932.00
06	0052			REHABILITACION VESTIDORES LAS BARIAS.		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
06	0053			TERMINACION PARQUE LA DESCUBIERTA.		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			649,712.00	0.00	0.00	0.00	649,712.00	0.00	649,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,712.00
07	0051			REHABILITACION CENTRO COMUNAL, EL GRANADERO.	X	2	649,712.00	0.00	0.00	0.00	649,712.00	0.00	649,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,712.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			650,914.00	0.00	0.00	0.00	650,914.00	0.00	650,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,914.00
11	0051			CONSTRUCCION LETRERO DE IDENTIFICACION, BARTOLOME.	X	2	650,914.00	0.00	0.00	0.00	650,914.00	0.00	650,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,914.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			1,155,510.00	0.00	0.00	0.00	1,155,510.00	0.00	1,155,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,510.00
13	0051			FUNERARIA MUNICIPAL.	X	2	1,155,510.00	0.00	0.00	0.00	1,155,510.00	0.00	1,155,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,510.00
16				Reparación en Cementerios			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
16	0051			AMPLIACION CEMENTERIO NUEVO.		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
20				Reparación de Viviendas			434,801.00	0.00	0.00	0.00	434,801.00	0.00	434,801.00	0.00	412,538.27	412,538.27	0.00	412,538.27	22,262.73


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021


Código del Capítulo: 7056

Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Descubierta

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 - 19
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS, SABANA REAL.	X	2	434,801.00	0.00	0.00	0.00	434,801.00	0.00	434,801.00	0.00	412,538.27	412,538.27	0.00	412,538.27	22,262.73
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			535,148.00	0.00	0.00	0.00	535,148.00	0.00	535,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,148.00
23	0051			ELECTRIFICACION, ANGEL FELIZ.	X	2	435,148.00	0.00	0.00	0.00	435,148.00	0.00	435,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,148.00
23	0052			ILUMINACION PARQUE BARTOLOME.		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			649,030.00	0.00	0.00	0.00	649,030.00	0.00	649,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,030.00
24	0051			INSTALACION MATERIALES P/OPERACION Y FUNCIONAMIENTO POZO, EL PALMITO.	X	2	649,030.00	0.00	0.00	0.00	649,030.00	0.00	649,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,030.00
Total General RDS							5,862,420.00	0.00	0.00	0.00	5,862,420.00	462,449.77	6,324,869.77	0.00	542,212.97	542,212.97	0.00	542,212.97	5,782,656.80


Lic. Amauris A. Duval
Preparado por


Katy W. Peguero M.
Revisado por


Ing. Pascual Pérez B.
Aprobado por