

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 3 (JULIO-SEPTIEMBRE) DEL PERIODO 2021

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO: 7280

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION: JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE PALO VERDE

Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
01	0051		04.15.0002	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN Y ANEXOS BADEN SECTOR LOS SOLARES PALO VERDE	N	120,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00
02	0051		04.15.0002	REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN CONTRUCION DE BADEN PUENTE Y ENCACHE C/ ALDO KM 17	N	250,000.00	0.00	250,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00
04	0051		04.15.0002	REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS REFORZAMIENTO DE LUCES Y RECONSTRUCCION DE LA CANCHA PALO VERDE	N	350,000.00	-175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
06	0051		04.15.0002	REPARACIÓN INSTALACIONES RECREATIVAS RECONSTRUCCION DEL PLEY KM 17	N	250,000.00	150,000.00	400,000.00	150,000.00	250,000.00	400,000.00
13	0051		04.15.0002	CONSTRUCCIÓN EDIFICACIONES MUNICIPALES PRIMER AVANCE CONCRUCION DEL PALACIO MUNICIPAL DISTRITAL PALO VERDE	N	950,794.00	2,105,120.00	3,055,914.00	2,250,000.00	750,000.00	3,000,000.00
Total General						1,920,794.00	2,080,120.00	4,000,914.00	2,560,000.00	1,100,000.00	3,660,000.00


ELABORADOR POR




REVISADO POR




AUTORIZADO POR