

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

**Código del Capítulo: 7044**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			55,155,080.90	0.00	0.00	0.00	55,155,079.00	13,819,869.74	68,974,948.74	30,949,897.33	19,623,563.82	50,573,461.15	0.00	50,573,461.15	18,401,489.49
01	0051			Construcción de 50 badenes en diferentes puntos de la ciudad		2	7,547,952.00	0.00	0.00	0.00	7,547,952.00	0.00	7,547,952.00	2,104,270.80	3,953,846.76	6,058,117.56	0.00	6,058,117.56	1,489,834.44
01	0052			Construcción de aceras y contenes en diferentes puntos de la ciudad.		2	2,448,622.00	0.00	0.00	0.00	2,448,622.00	-1,000,000.00	1,448,622.00	197,552.50	428,842.49	626,394.99	0.00	626,394.99	822,227.01
01	0053			Construcción de Aceras y Contenes, C/ Dios Proveerá (Bloque Sur PPM)	X	2	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	524,656.23	0.00	524,656.23	0.00	524,656.23	15,343.77
01	0054			Construcción de Aceras, Contenes y Dos Badenes, C/ Roselia Cedeño (Bloque Sur PPM)	X	2	1,420,904.79	0.00	0.00	0.00	1,420,905.00	0.00	1,420,905.00	722,320.78	669,934.19	1,392,254.97	0.00	1,392,254.97	28,649.82
01	0055			Construcción de 6 Badenes, Diferentes Calles (Bloque Sur PPM)	X	2	566,078.61	0.00	0.00	0.00	566,079.00	0.00	566,079.00	459,235.01	82,200.66	541,435.67	0.00	541,435.67	24,642.94
01	0056			Construcción de Puente Peatonal, Detrás del CURE (Bloque Sur PPM)	X	2	1,151,136.34	0.00	0.00	0.00	1,151,136.00	0.00	1,151,136.00	1,117,930.52	10,129.39	1,128,059.91	0.00	1,128,059.91	23,076.43
01	0057			Construcción de Aceras y Contenes, C/ Cristo Rey (Bloque Sur PPM)	X	2	1,111,287.90	0.00	0.00	0.00	1,111,288.00	0.00	1,111,288.00	790,806.04	278,804.38	1,069,610.42	0.00	1,069,610.42	41,677.48
01	0058			Construcción de Aceras y Contenes, C/ Anacaona y C/ René Del Risco Bermudez (Bloque Sur PPM)	X	2	1,204,816.22	0.00	0.00	0.00	1,204,816.00	0.00	1,204,816.00	1,174,927.90	3,296.35	1,178,224.25	0.00	1,178,224.25	26,591.97
01	0059			Construcción de Aceras y Contenes, C/ Joaquín Balaguer (Bloque Sur PPM)	X	2	778,031.79	0.00	0.00	0.00	778,032.00	0.00	778,032.00	152,171.91	608,687.67	760,859.58	0.00	760,859.58	17,172.21
01	0060			Terminación de Aceras y Contenes C/ Principal (Bloque Oeste PPM)	X	2	851,680.00	0.00	0.00	0.00	851,680.00	0.00	851,680.00	828,331.61	2,690.75	831,022.36	0.00	831,022.36	20,657.64
01	0061			Construcción de Aceras y Contenes C/ 5ta., Las Chinolas (Bloque Oeste PPM)	X	2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	579,444.15	0.00	579,444.15	0.00	579,444.15	20,555.85
01	0062			Construcción de Aceras y Contenes C/ Nuevo Amanecer, Los Prados (Bloque Oeste PPM)	X	2	575,970.14	0.00	0.00	0.00	575,970.00	0.00	575,970.00	111,117.30	0.00	111,117.30	0.00	111,117.30	464,852.84
01	0063			Construcción de Aceras y Contenes C/ Duarte, Los Prados (Bloque Oeste PPM)	X	2	545,755.31	0.00	0.00	0.00	545,755.00	102,686.04	648,441.04	580,528.17	0.00	580,528.17	0.00	580,528.17	67,913.18
01	0064			Construcción de Aceras y Contenes C/ El Oasis, Los Prados (Bloque Oeste PPM)	X	2	302,148.27	0.00	0.00	0.00	302,148.00	0.00	302,148.00	296,102.83	0.00	296,102.83	0.00	296,102.83	6,045.44

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

**Código del Capítulo: 7044**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0065			Construcción de Aceras y Contenes C/ Higüero (Bloque Oeste PPM)	X	2	1,161,382.41	0.00	0.00	0.00	1,161,382.00	99,000.00	1,260,382.00	1,138,154.36	0.00	1,138,154.36	0.00	1,138,154.36	122,228.05
01	0066			Construcción de Aceras y Contenes C/ Bienvenida Ruiz (Bloque Oeste PPM)	X	2	664,726.19	0.00	0.00	0.00	664,726.00	0.00	664,726.00	0.00	641,656.57	641,656.57	0.00	641,656.57	23,069.62
01	0067			Construcción de Aceras y Contenes C/ H (Bloque Oeste PPM)	X	2	1,510,741.34	0.00	0.00	0.00	1,510,741.00	0.00	1,510,741.00	0.00	1,298,284.97	1,298,284.97	0.00	1,298,284.97	212,456.37
01	0068			Construcción de Aceras y Contenes C/ Feliciano Robles (Bloque Oeste PPM)	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	452,846.03	452,846.03	0.00	452,846.03	47,153.97
01	0069			Construcción de Puente C/ Peniel (Bloque Oeste PPM)	X	2	2,125,721.56	0.00	0.00	0.00	2,125,722.00	0.00	2,125,722.00	409,547.30	0.00	409,547.30	0.00	409,547.30	1,716,174.26
01	0070			Construcción de Aceras y Contenes C/ José María Robles, Brisas del Llano II (Bloque Norte PPM)	X	2	168,459.49	0.00	0.00	0.00	168,459.00	0.00	168,459.00	165,089.71	0.00	165,089.71	0.00	165,089.71	3,369.78
01	0071			Construcción de Aceras y Contenes C/ Gregorio Luperón (Bloque Norte PPM)	X	2	1,369,831.85	0.00	0.00	0.00	1,369,832.00	350,000.00	1,719,832.00	1,435,911.41	1,444.59	1,437,356.00	0.00	1,437,356.00	282,475.85
01	0072			Construcción de Aceras y Contenes C/ 27, Anamuya II (Bloque Norte PPM)	X	2	1,800,495.37	0.00	0.00	0.00	1,800,495.00	0.00	1,800,495.00	1,045,689.13	681,086.23	1,726,775.36	0.00	1,726,775.36	73,720.01
01	0073			Construcción de Aceras y Contenes C/ 25, Anamuya II (Bloque Norte PPM)	X	2	199,504.63	0.00	0.00	0.00	199,505.00	0.00	199,505.00	0.00	39,028.32	39,028.32	0.00	39,028.32	160,476.31
01	0074			Construcción de Aceras y Contenes C/ Los Caballeros (Bloque Villa Cerro PPM)	X	2	683,610.46	0.00	0.00	0.00	683,610.00	0.00	683,610.00	669,937.80	0.00	669,937.80	0.00	669,937.80	13,672.66
01	0075			Construcción de Aceras y Contenes C/ Jose Reyes (Bloque Villa Cerro PPM)	X	2	511,763.63	0.00	0.00	0.00	511,764.00	105,549.00	617,313.00	501,528.72	20,624.77	522,153.49	0.00	522,153.49	95,159.14
01	0076			Construcción de Aceras y Contenes C/ Antonio De La Masa (Bloque Villa Cerro PPM)	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	348,278.00	648,278.00	294,000.00	68,245.95	362,245.95	0.00	362,245.95	286,032.05
01	0077			Construcción de Aceras y Contenes C/ Marino Vásquez (Bloque Villa Cerro PPM)	X	2	1,014,085.13	0.00	0.00	0.00	1,014,085.00	975,909.00	1,989,994.00	993,803.30	576,013.51	1,569,816.81	0.00	1,569,816.81	420,177.32
01	0078			Construcción de Aceras y Contenes C/ Baldomero Gonzales (Bloque Villa Cerro PPM)	X	2	986,000.00	0.00	0.00	0.00	986,000.00	1,289,085.00	2,275,085.00	966,280.00	916,038.37	1,882,318.37	0.00	1,882,318.37	392,766.63

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

**Código del Capítulo: 7044**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0079			Construcción de Aceras y Contenes C/ A, Brisas de las Colinas (Bloque Villa Cerro PPM)	X	2	1,573,884.17	0.00	0.00	0.00	1,573,884.00	1,035,678.00	2,609,562.00	1,472,962.62	1,050,336.04	2,523,298.66	0.00	2,523,298.66	86,263.51
01	0080			Construcción de Aceras y Contenes C/ Patricio Veloz, Brisas de las Colinas (Bloque Villa Cerro PPM)	X	2	427,000.00	0.00	0.00	0.00	427,000.00	1,226,495.00	1,653,495.00	418,460.00	1,016,085.25	1,434,545.25	0.00	1,434,545.25	218,949.75
01	0081			Construcción de Aceras y Contenes C/ Migdonio Cedano (Bloque Villa Cerro PPM)	X	2	1,425,104.24	0.00	0.00	0.00	1,425,104.00	0.00	1,425,104.00	994,409.55	394,543.62	1,388,953.17	0.00	1,388,953.17	36,151.07
01	0082			Construcción de Aceras y Contenes C/ Pastor Poueriet (Bloque Villa Cerro PPM)	X	2	575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	105,066.08	419,932.65	524,998.73	0.00	524,998.73	50,001.27
01	0083			Construcción de Aceras y Contenes C/ Orlando Martínez, La Pangola Abajo (Bloque Villa Cerro PPM)	X	2	997,089.29	0.00	0.00	0.00	997,089.00	500,000.00	1,497,089.00	972,067.41	492,704.79	1,464,772.20	0.00	1,464,772.20	32,317.09
01	0084			Construcción de Aceras y Contenes C/ José Martí, La Pangola Abajo (Bloque Villa Cerro PPM)	X	2	1,038,634.67	0.00	0.00	0.00	1,038,635.00	0.00	1,038,635.00	914,073.04	0.00	914,073.04	0.00	914,073.04	124,561.63
01	0085			Construcción de Aceras y Contenes C/ Las Orquideas, Las Colinas (Bloque Villa Cerro PPM)	X	2	1,133,056.31	0.00	0.00	0.00	1,133,056.00	394,000.00	1,527,056.00	185,065.83	817,184.79	1,002,250.62	0.00	1,002,250.62	524,805.69
01	0086			Construcción de Aceras y Contenes C/ Los Girasoles, Las Colinas (Bloque Villa Cerro PPM)	X	2	867,000.00	0.00	0.00	0.00	867,000.00	0.00	867,000.00	0.00	136,576.76	136,576.76	0.00	136,576.76	730,423.24
01	0087			Construcción de Aceras y Contenes C/ Solo Jehova es el Poder, Las Palmas (Bloque Villa Cerro PPM)	X	2	540,090.03	0.00	0.00	0.00	540,090.00	0.00	540,090.00	522,482.93	1,057.17	523,540.10	0.00	523,540.10	16,549.93
01	0088			Construcción de Aceras y Contenes C/ Salmo 23, Las Palmas (Bloque Villa Cerro PPM)	X	2	589,189.12	0.00	0.00	0.00	589,189.00	0.00	589,189.00	570,795.98	5,171.96	575,967.94	0.00	575,967.94	13,221.18
01	0089			Construcción de Aceras y Contenes C/ Caminero, Las Palmas (Bloque Villa Cerro PPM)	X	2	317,255.68	0.00	0.00	0.00	317,256.00	0.00	317,256.00	0.00	62,181.98	62,181.98	0.00	62,181.98	255,073.70

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

**Código del Capítulo: 7044**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0090			Construcción de Aceras y Contenes C/ Narciso Gonzales, Las Palmas (Bloque Villa Cerro PPM)	X	2	517,428.91	0.00	0.00	0.00	517,429.00	0.00	517,429.00	504,925.22	2,155.20	507,080.42	0.00	507,080.42	10,348.49
01	0091			Construcción de Aceras y Contenes C/ A (La Principal), Los Prados (Bloque Villa Cerro PPM)	X	2	1,653,446.94	0.00	0.00	0.00	1,653,447.00	0.00	1,653,447.00	0.00	324,075.23	324,075.23	0.00	324,075.23	1,329,371.71
01	0092			Construcción de Aceras y Contenes C/ C (Enlaza con el Politecnico), Los Prados (Bloque Villa Cerro PPM)	X	2	847,000.00	0.00	0.00	0.00	847,000.00	0.00	847,000.00	0.00	174,821.40	174,821.40	0.00	174,821.40	672,178.60
01	0093			Construcción de Aceras y Contenes C/ Manuel Nuñez (Bloque Villa Cerro PPM)	X	2	1,224,721.93	0.00	0.00	0.00	1,224,722.00	0.00	1,224,722.00	0.00	232,403.24	232,403.24	0.00	232,403.24	992,318.69
01	0094			Construcción de Aceras y Contenes C/ Jose Francisco Peña Gómez (Bloque Villa Cerro PPM)	X	2	776,000.00	0.00	0.00	0.00	776,000.00	0.00	776,000.00	0.00	149,781.31	149,781.31	0.00	149,781.31	626,218.69
01	0095			Construcción de Aceras y Contenes C/ Nicole, Villa Graciela (Bloque Villa Cerro PPM)	X	2	1,361,555.64	0.00	0.00	0.00	1,361,556.00	0.00	1,361,556.00	0.00	240,204.26	240,204.26	0.00	240,204.26	1,121,351.38
01	0096			Construcción de Aceras y Contenes C/ Bulevar, Villa Graciela (Bloque Villa Cerro PPM)	X	2	639,000.00	0.00	0.00	0.00	639,000.00	0.00	639,000.00	0.00	112,731.84	112,731.84	0.00	112,731.84	526,268.16
01	0097			Construcción de Aceras y Contenes C/ U, Villa Jardín (Bloque Villa Cerro PPM)	X	2	740,263.26	0.00	0.00	0.00	740,263.00	962,000.00	1,702,263.00	707,753.72	777,180.42	1,484,934.14	0.00	1,484,934.14	217,329.12
01	0098			Construcción de Aceras y Contenes C/ Jose Augusto Guerrero, Villa Jardín (Bloque Villa Cerro PPM)	X	2	717,602.14	0.00	0.00	0.00	717,602.00	0.00	717,602.00	0.00	138,539.49	138,539.49	0.00	138,539.49	579,062.65
01	0099			Construcción de Aceras y Contenes C/ General Pedro Santana, Villa Jardín (Bloque Villa Cerro PPM)	X	2	543,866.88	0.00	0.00	0.00	543,867.00	0.00	543,867.00	0.00	104,998.34	104,998.34	0.00	104,998.34	438,868.54
01	0100			Construcción de Aceras y Contenes C/ Jesucristo, El Buen Pastor (Rijo Cruz) (Bloque Villa Cerro PPM)	X	2	1,446,534.84	0.00	0.00	0.00	1,446,535.00	400,000.00	1,846,535.00	896,505.34	866,749.41	1,763,254.75	0.00	1,763,254.75	83,280.09
01	0101			Construcción de Aceras y Contenes C/ Luis Julián Perez (Bloque Villa Cerro PPM)	X	2	554,000.00	0.00	0.00	0.00	554,000.00	1,001,500.00	1,555,500.00	536,049.67	897,880.15	1,433,929.82	0.00	1,433,929.82	121,570.18

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

**Código del Capítulo: 7044**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0102			Construcción de Aceras y Contenes C/ Juan Nepuceno Ravelo, Elio María Montás (Bloque Sur PPM)	X	2	1,459,651.42	0.00	0.00	0.00	1,459,651.00	0.00	1,459,651.00	1,088,880.37	0.00	1,088,880.37	0.00	1,088,880.37	370,771.05
01	0103			Construcción de Aceras y Contenes C/ Felix María Ruiz, Elios María Montas (Bloque Sur PPM)	X	2	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	539,000.00	0.00	539,000.00	0.00	539,000.00	11,000.00
01	0104			Construcción de Aceras y Contenes C/ Abrahan Ofi (Bloque Villa Cerro) (2020)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,290.82	946,290.82	768,984.38	0.00	768,984.38	0.00	768,984.38	177,306.44
01	0105			Construcción de Aceras y Contenes C/ Francisco Caamaño (Bloque Villa Cerro) (2020)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,235.04	648,235.04	580,825.57	0.00	580,825.57	0.00	580,825.57	67,409.47
01	0106			Construcción de Aceras y Contenes C/ Hugo Polanco Brito (Bloque Villa Cerro) (2020)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,616.98	714,616.98	652,723.27	0.00	652,723.27	0.00	652,723.27	61,893.71
01	0107			Encache de Cañada Sector 21 de Enero (2020)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,819.86	1,325,819.86	1,259,528.87	0.00	1,259,528.87	0.00	1,259,528.87	66,290.99
01	0108			Construcción de Puente Peatonal, Los Platanitos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,487.00	1,823,487.00	0.00	357,402.34	357,402.34	0.00	357,402.34	1,466,084.66
01	0109			Puente Peatonal UASD-CURE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,240.00	571,240.00	0.00	115,164.23	115,164.23	0.00	115,164.23	456,075.77
<b>02</b>				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			35,549,445.00	0.00	0.00	0.00	35,549,445.00	1,511,550.00	37,060,995.00	14,878,516.86	9,056,182.42	23,934,699.28	0.00	23,934,699.28	13,126,295.72
02	0051			Encalichado de Calles (8,000 Mts3) en el bloque Sur		2	6,364,480.00	0.00	0.00	0.00	6,364,480.00	0.00	6,364,480.00	1,002,089.19	999,035.80	2,001,124.99	0.00	2,001,124.99	4,363,355.01
02	0052			Encalichado de Calles (7,000 Mts3) en el bloque Oeste		2	5,958,782.00	0.00	0.00	0.00	5,958,782.00	0.00	5,958,782.00	4,548,164.86	1,129,196.61	5,677,361.47	0.00	5,677,361.47	281,420.53
02	0053			Encalichado de Calles (6,000 Mts3) en el bloque Norte		2	4,513,452.00	0.00	0.00	0.00	4,513,452.00	0.00	4,513,452.00	408,949.71	1,388,129.59	1,797,079.30	0.00	1,797,079.30	2,716,372.70
02	0054			Encalichado de Calles (13,000 Mts3) en el bloque Villa Verro		2	11,511,866.00	0.00	0.00	0.00	11,511,866.00	0.00	11,511,866.00	6,719,825.50	1,929,544.30	8,649,369.80	0.00	8,649,369.80	2,862,496.20
02	0055			Encalichado de Calles (6,000Mts3) en el bloque Rural PPM	X	2	5,411,544.00	0.00	0.00	0.00	5,411,544.00	0.00	5,411,544.00	1,675,833.40	2,142,805.50	3,818,638.90	0.00	3,818,638.90	1,592,905.10
02	0056			Bacheo vías principales de la ciudad.		2	1,658,201.00	0.00	0.00	0.00	1,658,201.00	0.00	1,658,201.00	497,954.68	1,123,041.78	1,620,996.46	0.00	1,620,996.46	37,204.54

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

**Código del Capítulo: 7044**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0057			Suministro y Colocación de Barandas del Puente, Los Palitos (Bloque Oeste PPM)	X	2	131,120.00	0.00	0.00	0.00	131,120.00	0.00	131,120.00	25,699.52	51,399.04	77,098.56	0.00	77,098.56	54,021.44
02	0058			Instalación de semáforos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,550.00	1,511,550.00	0.00	293,029.80	293,029.80	0.00	293,029.80	1,218,520.20
<b>03</b>				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			6,502,210.96	0.00	0.00	0.00	6,502,211.00	9,866,897.77	16,369,108.77	4,527,782.96	3,959,698.66	8,487,481.62	0.00	8,487,481.62	7,881,627.11
03	0051			Terminación remozamiento cancha techado baloncesto Savica		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	7,000,000.00	12,000,000.00	2,136,381.41	2,652,403.55	4,788,784.96	0.00	4,788,784.96	7,211,215.04
03	0052			Terminación Verja Perimetral Del Play, Villa Cristal (Bloque Oeste PPM)	X	2	1,184,477.98	0.00	0.00	0.00	1,184,478.00	0.00	1,184,478.00	818,073.29	303,910.91	1,121,984.20	0.00	1,121,984.20	62,493.78
03	0053			Techado de Gradas del Play, Villa Cristal (Bloque Oeste PPM)	X	2	317,732.98	0.00	0.00	0.00	317,733.00	0.00	317,733.00	299,298.86	0.00	299,298.86	0.00	299,298.86	18,434.12
03	0054			Continuación Construcción Cancha de Baloncesto Hato de Mana (PPM 2019)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,968.58	1,535,968.58	360,219.80	1,003,384.20	1,363,604.00	0.00	1,363,604.00	172,364.58
03	0055			Continuación Construcción Cancha Villa Progreso (PPM 2019)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,929.19	1,330,929.19	913,809.60	0.00	913,809.60	0.00	913,809.60	417,119.59
<b>05</b>				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			7,282,000.00	0.00	0.00	0.00	7,282,000.00	-2,257,199.00	5,024,801.00	0.00	2,844,590.92	2,844,590.92	0.00	2,844,590.92	2,180,210.08
05	0051			Terminación de parque los Trinitarios		2	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-2,257,199.00	3,742,801.00	0.00	1,601,454.92	1,601,454.92	0.00	1,601,454.92	2,141,346.08
05	0052			Construcción parque infantil, Los cerritos (Bloque Rural PPM)	X	2	1,282,000.00	0.00	0.00	0.00	1,282,000.00	0.00	1,282,000.00	0.00	1,243,136.00	1,243,136.00	0.00	1,243,136.00	38,864.00
<b>06</b>				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	6,700,000.00	-1,316,078.00	5,383,922.00	484,504.92	566,521.44	1,051,026.36	0.00	1,051,026.36	4,332,895.64
06	0051			Reconstrucción Boulevard		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-3,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
06	0052			Reconstrucción parque La Restauración		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	3,183,922.00	3,883,922.00	484,504.92	566,521.44	1,051,026.36	0.00	1,051,026.36	2,832,895.64
06	0053			Reconstrucción parque infantil.		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07</b>				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,394,374.74	4,394,374.74	294,000.00	273,232.69	567,232.69	0.00	567,232.69	3,827,142.05
07	0051			Construcción local comunitario El Guanito (Bloque Rural PPM)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00	1,206,000.00
07	0052			Construcción local comunitario Los Guineos (Bloque Rural PPM)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
07	0053			Continuación Construcción Centro Comunal Doña Fema (PPM 2019)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,374.74	1,394,374.74	0.00	273,232.69	273,232.69	0.00	273,232.69	1,121,142.05

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

**Código del Capítulo: 7044**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08				<b>Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	311,308.92	311,308.92	0.00	311,308.92	1,188,691.08
08	0051			Remodelación de Capilla, La Lima (Bloque Rural PPM)	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	311,308.92	311,308.92	0.00	311,308.92	1,188,691.08
14				<b>Reparación Edificaciones Municipales</b>			603,393.00	0.00	0.00	0.00	603,393.00	0.00	603,393.00	0.00	588,004.19	588,004.19	0.00	588,004.19	15,388.81
14	0051			Remoción palacio municipal		2	603,393.00	0.00	0.00	0.00	603,393.00	0.00	603,393.00	0.00	588,004.19	588,004.19	0.00	588,004.19	15,388.81
15				<b>Construcción en Cementerios</b>			3,735,820.00	0.00	0.00	0.00	3,735,820.00	0.00	3,735,820.00	3,550,461.05	14,332.26	3,564,793.31	0.00	3,564,793.31	171,026.69
15	0051			Construcción de nichos cementerio Buen Pastor (cementerio nuevo).		2	3,735,820.00	0.00	0.00	0.00	3,735,820.00	0.00	3,735,820.00	3,550,461.05	14,332.26	3,564,793.31	0.00	3,564,793.31	171,026.69
16				<b>Reparación en Cementerios</b>			3,247,298.00	0.00	0.00	0.00	3,247,298.00	-1,000,000.00	2,247,298.00	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	777,298.00
16	0051			Remozamiento cementerio La Enea PPM 2019	X	2	747,298.00	0.00	0.00	0.00	747,298.00	0.00	747,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,298.00
16	0052			Remozamiento de Capilla y entrada cementerio Buen Pastor (cementerio nuevo).		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	30,000.00
16	0053			Remozamiento cementerio La Última Morada (cementerio viejo).		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18				<b>Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas</b>			5,482,040.00	0.00	0.00	0.00	5,482,040.00	0.00	5,482,040.00	0.00	224,099.74	224,099.74	0.00	224,099.74	5,257,940.26
18	0051			Remozamiento Mercado Municipal.		2	5,482,040.00	0.00	0.00	0.00	5,482,040.00	0.00	5,482,040.00	0.00	224,099.74	224,099.74	0.00	224,099.74	5,257,940.26
21				<b>Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>			4,973,690.27	0.00	0.00	0.00	4,973,690.00	0.00	4,973,690.00	2,304,628.67	1,189,756.46	3,494,385.13	0.00	3,494,385.13	1,479,305.14
21	0051			Construcción de Imbornales sin filtrante en diferentes puntos de la Ciudad.		2	2,683,625.00	0.00	0.00	0.00	2,683,625.00	0.00	2,683,625.00	1,283,706.85	7,729.87	1,291,436.72	0.00	1,291,436.72	1,392,188.28
21	0052			Construcción de Pozo Tubular con su Bomba, Los Cerritos (Bloque Rural PPM)	X	2	218,893.50	0.00	0.00	0.00	218,894.00	0.00	218,894.00	205,251.49	1,859.77	207,111.26	0.00	207,111.26	11,782.24
21	0053			Construcción de Alcantarilla, Los Chacaros (Bloque Rural PPM)	X	2	571,789.49	0.00	0.00	0.00	571,789.00	0.00	571,789.00	521,791.30	4,651.49	526,442.79	0.00	526,442.79	45,346.70
21	0054			Continuación de Alcantarillado C/ 16 de Agosto (Bloque Villa Cerro PPM)	X	2	1,499,382.28	0.00	0.00	0.00	1,499,382.00	0.00	1,499,382.00	293,879.03	1,175,515.33	1,469,394.36	0.00	1,469,394.36	29,987.92

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

Código del Capítulo: **7044**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modificador de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 - 19
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,747.30	771,747.30	557,254.72	0.00	557,254.72	0.00	557,254.72	214,492.58
22	0051			Reparación Drenaje Villa Guerrero (Bloque Sur)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,747.30	771,747.30	557,254.72	0.00	557,254.72	0.00	557,254.72	214,492.58
<b>Total General RD\$</b>							133,730,978.13	0.00	0.00	0.00	133,730,976.00	22,791,162.55	156,522,138.55	59,017,046.51	38,651,291.52	97,668,338.03	0.00	97,668,338.03	58,853,802.65



Preparado por



Revisado por

Aprobado por