

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JARABACOA**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2021**  
**(PERIODO ENERO/ SEPTIEMBRE 2021)**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		Terminada 100%	NIVEL DE AVANCE			Sin inicial	SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado		60%	40%	20%		
1. Construcción Puente Peatonal	Venecia	RDS 400,000.00	RDS 558,381.72	✓					Obra Inaugurada y entregada a la comunidad
2. Construcción Capilla	Yabacoa	RDS 400,000.00	RDS 277,707.04			✓			Con el presupuesto asignado solo se trabajara la primera etapa
3. Construcción Salón Comunal	La Colonia	RDS 500,000.00	RDS 496,070.40		✓				Concluido los trabajos de la primera etapa
4. Remodelación y ampliación Acueducto	Pedregal	RDS 300,000.00	RDS 211,020.00			✓			Solo resta comprar la tubería para la red de distribución.
5. Remozamiento Cementerio	Llano del Higo	RDS200,000.00	RDS 72,610.00				✓		
6. Construcción de Contenes en y reconstrucción Aceras	Barrio Lindo Pueblo Nuevo	RDS700,000.00						✓	
7. Canalización Residuales	Aguas Barrio Blanco	RDS 600,000.00							Esta obra queda sin efecto por la razón de que ya no se cuenta con el terreno para la construcción de la Planta de Tratamiento

FIRMA ALCADÍA



7/10/21  
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
(PERIODO ENERO/ SEPTIEMBRE 2021)**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2021:**

Estado de situación de las obras	Cantidad
Obras ejecutadas	1
Obras en proceso	5
Obras pendientes	1
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
RDS 3,200,000.00	RDS 1,615,789.10	RDS1,584,210.90	55%

