

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JOSÉ DE LAS MATAS



INFORME RENDICIÓN DE CUENTA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
MUNICIPAL ENERO – MARZO 2022

OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2022

- ▶ Construcción Centro Comunal, (PPM)-Palmarito.
- ▶ Encementado Calle Principal, (PPM)-El Paraiso.
- ▶ Encementado Entrada de la Comunidad (PPM)-Yerba Buena.
- ▶ Reparación de Vivienda, (PPM)-Corocito.

NIVEL DE AVANCE CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL, PALMARITO (PPM) 2022.

Nivel de Avance				Comentario
+/-40%	60%	80%	100%	
X				EN PROCESO

Monto de la Obra	Ejecutado	Disponible
RD\$ 500,000.00	RD\$ 285,997.76	RD\$ 214,002.24

EVIDENCIAS CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL, PALMARITO (PPM) 2022.



EVIDENCIAS CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL, PALMARITO (PPM) 2022.



NIVEL DE AVANCE ENCEMENTADO CALLE PRINCIPAL, EL PARAISO (PPM) 2022.

Nivel de Avance				Comentario
+/-40%	60%	80%	100%	
X				EN PROCESO

Monto de la Obra	Ejecutado	Disponible
RD\$ 500,000.00	RD\$ 100,000.00	RD\$ 400,000.00

EVIDENCIAS ENCEMENTADO CALLE PRINCIPAL, EL PARAISO (PPM) 2022.



EVIDENCIAS ENCEMENTADO CALLE PRINCIPAL, EL PARAISO (PPM) 2022.



NIVEL DE AVANCE ENCEMENTADO ENTRADA A LA COMUNIDAD, COROCITO(PPM) 2022.

Nivel de Avance				Comentario
+/-40%	60%	80%	100%	
X				SIN INICIAR

Monto de la Obra	Ejecutado	Disponible
RD\$ 500,000.00	RD\$ 0.00	RD\$ 500,000.00

NIVEL DE AVANCE REPARACIÓN DE VIVIENDA, YERBA BUENA (PPM) 2022.

Nivel de Avance				Comentario
+/-40%	60%	80%	100%	
X				SIN INICIAR

Monto de la Obra	Ejecutado	Disponibile
RD\$ 500,000.00	RD\$ 0.00	RD\$ 500,000.00

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS

PPM 2022

Obras Programadas	Presupuesto Estimado	Nivel de Avance Presupuestario				Nivel de Avance en Ejecución Obras	Comentario
		+/-40%	60%	80%	100%		
CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL, PALMARITO (PPM) 2022	RD\$ 500,000.00	57.20%				14%	EN PROCESO
ENCEMENTADO CALLE PRINCIPAL, EL PARAISO (PPM) 2022.	RD\$ 500,000.00	20%				43%	EN PROCESO
ENCEMENTADO ENTRADA A LA COMUNIDAD, COROCITO(PPM) 2022.	RD\$ 500,000.00	0%				0%	SIN INICIAR
REPARACIÓN DE VIVIENDA, YERBA BUENA (PPM) 2022.	RD\$ 500,000.00	0%				0%	SIN INICIAR

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION PPM 2022

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	2	50%
Obras pendientes	2	50%
TOTAL	4	100%

BALANCE DE EJECUCIÓN VOLUMEN

FONDO DE DISPONIBILIDAD

FINANCIERA PPM 2022

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras ejecutadas	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de Ejecución %
RD\$ 2,000,000.00	RD\$ 385,997.76	RD\$ 1,614,002.24	19.30%