



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL FACTOR
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2022
(RD\$ 1,229,518.00)

Periodo primer trimestre Enero a Marzo

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Reparacion del Centro comunal	El Papayo	233,418.00	0.00				X	
2. Reparacion del play	Casco Urbano 1	303,535.00	0.00				X	
3. Reparacion del parquesito	Casco Urbano 2	303,535.00	0.00				X	
4. Tres Pozo tubulares	Telanza	155,612.00	0.00				X	
5. Reparación del Puente telanza y el km5	KM5	233,418.00	0.00				x	


FIRMA AUTORIZADA

4/05/2022
FECHA



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	00.0	
Obras en proceso	00.0	
Obras pendientes	5	
TOTAL	5	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2022:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
1,229,518.00	00.0	00.0	100%

