



REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal De Sabana Larga

SAN JOSE DE OCCOA
RNC: 430010601



Relación de Ejecución de Obras Presupuesto Participativo Municipal

Trimestre: Enero-Marzo 2022

SECTOR	OBRAS PROGRAMADAS	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			SITUACIÓN
		Presupuesto estimado	Presupuesto ejecutado	Terminad a 100%	Terminada 80%	Terminada 50%	
Sabana Larga Abajo	-Construcción de Aceras y Contenes	RD\$ 500,000.00	00			X	X
La Horma	-Construcción de Canaletas	RD\$ 500,000.00	00			X	X
El Centro	-Construcción de Aceras y Contenes	RD\$ 500,000.00	00			X	X
El Limonal	-Cementado de Callejones	RD\$ 500,000.00	00			X	X
El Cruce	-Construcción de Aceras y Contenes	RD\$ 500,000.00	RD\$ 200,000.00				
Total		2,500,000.00	RD\$200,000.00				INICIADA


Ana Carina Castillo
Encargada del PGM

