

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
01	0051		CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES SECTOR			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
01	0052		DRAGADO DE LA CA?ADA Y ACERAS Y CONTENES			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0053		REPARACION DE ACERAS Y CONTENES CALLE SA			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
			Proyecto 02			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
02	0051		MEJORA DE CALLE SUBIDA DE LUCAS			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0052		MEJORAMIENTO CALLE PEDRO MANIGUA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0053		ARREGLO DE TRAMO CARRETERO EN PUJABANTE			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
			Proyecto 03			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
03	0051		COMPRA DE TERRENO CONSTRUCCI?N CANCHA E			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
			Proyecto 07			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
07	0051		CONSTRUCCI?N PRIMERA ETAPA DE FUNERARIA			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			Proyecto 11			1,025,063.00	0.00	0.00	0.00	1,025,063.00	0.00	1,025,063.00	0.00	453,500.00	453,500.00	0.00	453,500.00	571,563.00
11	0051		ACONDICIONAMIENTO FORESTA DE CALLES, PAR			1,025,063.00	0.00	0.00	0.00	1,025,063.00	0.00	1,025,063.00	0.00	453,500.00	453,500.00	0.00	453,500.00	571,563.00
			Proyecto 15			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
15	0051		CONSTRUCCI?N VERJAS DE CEMENTERIOS			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			Proyecto 20			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,254.19	20,254.19	0.00	20,254.19	179,745.81
20	0051		PROYECTO REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,254.19	20,254.19	0.00	20,254.19	179,745.81
			Proyecto 22			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	259,638.26	259,638.26	0.00	259,638.26	440,361.74
22	0051		SOLUCION DE AGUA Y ALCANTARILLA SECTOR L			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	259,638.26	259,638.26	0.00	259,638.26	440,361.74
			Proyecto 25			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
25	0051		CANALIZACION DE CA?ADA Y COMPRA DE TERRE			750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado 18 = 9 + 17	Monto Pendiente de pago 19 = 7 - 8
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
TOTAL GENERAL						7,025,063.00	0.00	0.00	0.00	7,025,063.00	0.00	7,025,063.00	0.00	733,392.45	733,392.45	0.00	733,392.45	6,291,670.55


Preparado por



Revisado por



Aprobado por


1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGCOG)