




AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL SEIBO
OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2021
NIVEL DE AVANCE PERIODO ABRIL 2021 – ABRIL 2022

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. ACERAS Y CONTENES	CALLE 10, GINANDIANA	419,992.77	419,992.77	100%				Terminada
2. ACERAS Y CONTENES	CALLE PRIMERA, VILLA GUERRERO	436,439.56	436,439.56	100%				Terminado
3. BADEN (CIELO ABIERTO)	CALLE ARUBA, LAS QUINIENTAS	150,795.65	150,795.65	100%				Terminado
4. BADEN (CIELO ABIERTO)	CALLE AMADO CHAHIN ESQ CARLOS GOICO, LOS MULTIS	158,006.48	158,006.48	100%				Terminado
5. BADEN (CIELO ABIERTO)	CALLE AMADO CHAHIN ESQ. ELPIDIO BERAS, LOS MULTIS	144,434.34	144,434.34	100%				Terminado
6. CANALIZACION CAÑADA MIRADOR SUR	MIRADOR SUR, GINANDIANA	448,996.07	448,996.07	100%				Terminado
7. MANTENIMIENTO PUENTE Y CONTENES	CALLE REP NO. 5, LOMA DE LOS CHIVOS	284,021.80	284,021.80	100%				Terminado
8. 1ERA ETAPA REMODELACION CASA CLUB	LOS CAJUILES	329,851.21	329,851.21	100%				Terminado

9. TERMINACION ACUEDUCTO(TUBERIAS)	AGUA CLARA DE MAGARIN	316,603.26					X	
10. ACONDICIONAMIENTO PLAY BEISBOL	SECCION SABANA DE EL CUEY	369,799.98	73,959.99			20%		
11. INICIO ELECTRIFICACION DEL PARAJE	HOZARO	188,857.53	188,857.53	100%				Terminado
12. LOSA Y SANEAMIENTO DE CAÑADA HOYTOS	LOS HOYTOS	251,324.75	251,324.75	100%				Terminado
13. MANTENIMIENTO DE POZOS	EL CERRITO DE ANAMA	208,000.98	208,000.98	100%				Terminado
14. ALUMBRADO DE CALLES	LAS CUCHILLAS	156,829.06	156,829.06	100%				Terminado
15. TERMINACION CASA CLUB	EL RETIRO	336,664.03	336,664.03	100%				Terminado
16. ANEXO BAÑO Y TERRAZA CASA CLUB	LA MANICERA	183,438.14	183,438.14	100%				Terminado
17. ARROYO GRANDE	INICIO DE CENTRO COMUNAL	198,000.00					X	


FIRMA AUTORIZADA ALCALDIA

22-04-202
FECHA



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2021:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	14	82.35%
Obras en proceso	1	5.88%
Obras pendientes	2	0
TOTAL	17	88.23

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las obras ejecutadas y en proceso	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de ejecución
4,557,507.15	3,747.063.9	810,443.25	88.23 %