

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General



CLAVE MUNICIPAL No. 65
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento Municipal de Macaca
Calle Independencia tel.: 809-578-2374, Fax: 809-578-3868
Moca, Rep. Dom.

Fondo de Inversión

RNC: 406000109

DO02BRRD0000000001701023099

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ENMANUEL GONZALEZ SANTOS

RD\$ 1,436,964.18

No. 026983
DIA MES AÑO
11 05 2022



UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 18/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

PRIMAS

⑈026983⑈ 21411272713101701023099⑈ 02

12/05/2022

ENMANUEL GONZALEZ SANTOS - IMPORTE CORRESPONDIENTE A PAGO
CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO,
CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y TERMINACION DE ENCACHES EN LA
MANZANA SAN LUIS, SEGUN DOCUMENTOS Y OFICIO NO. 001465-2022, ANEXAS.

1,436,964.18

SIMBOLO	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
---------	---------------------	-------

11	0059	2022-001684
----	------	-------------

Enmanuel Gonzalez Santos
054-0118376-8

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura;
Septuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 001240 **RNC/CEDULA** 054-0118376-8 **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO ENMANUEL GONZALEZ SANTOS
DIRECCION CALLE LUCAS GUZMAN NO. 23, VILLA ELSA, MOCA. **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 170-102309-9 Inversion Obras Municipales

Detalle

IMPORTE CORRESPONDIENTE A PAGO CUBICACION NO. 1 DE LA OBRA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y TERMINACION DE ENCACHES EN LA MANZANA, SAN LUIS, SEGUN DOCUMENTOS Y OFICIO NO. 001465-2022, ANEXAS.-

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.01.0059	2.7.02.4.01	2.2	20	1955	100	0	2601	Infraestructura terrestre y obras anexas	1,436,964.18



[Handwritten Signature]
Contador

[Handwritten Signature]
Contralor Municipal
[Handwritten Signature]
Tesorero
[Handwritten Signature]
Alcalde

Total General RD\$	1,436,964.18
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1,436,964.18

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 bcruz



Ayuntamiento de Moca

Pasión por un pueblo!

Moca, 11 de mayo del 2022.

Oficio No. 001465-2022
Sindicatura

A : **Bernarda Cruz**
Enc. Departamento de Presupuesto

Asunto : **Autorización de Cheque**

*Por este medio tenemos a bien autorizar la emisión de un comprobante de gastos (815) a favor del Sr. **Enmanuel González Santos**, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No.054-0118376-8, por un valor de **Un Millón Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Novecientos Sesenta y Cuatro pesos con 18/100 (RD\$1,436,964.18)**, por concepto de pago construcción aceras, contenes y terminación de encaches (La Manzana). Según comunicación, fotos y presupuesto anexos.*

Sin otro particular,

Atentamente,



Miguel Guarocuya Cabral
Alcalde de Moca



C/ Independencia, Esq. Antonio de la Maza #25
Tel.: 809-578-2374 · Fax: 809-578-3868
Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana.

 | @alcaldiamoca  | alcaldiamoca  | @alcaldiamoca  | ayuntamientomunicipaldemoca



Ayuntamiento de Moca

Pasión por un pueblo!

Moca, Provincia Espaillat,
06 de mayo del 2022

Al : **Dr. Miguel Guarocuya Cabral**
Alcalde Municipal

Vía : **Lisania Almonte**
Gerente Financiera

Asunto : **Solicitud de pago**

Cortésmente tengo a bien saludarle y al mismo tiempo solicitarle el pago al señor, **Enmanuel González Santos**, portador de la cédula de identidad y electoral No. **054-0118376-8**, por un monto de **RDS\$1,436,964.18** (un millón cuatrocientos treinta y seis mil novecientos sesenta y cuatro pesos dominicanos con 18/100) por concepto de pago **Construcción aceras, contenes y terminación de Encaches**, (La Manzana), según fotos y presupuesto anexos.

Sin otro particular,

Se despide



Ing. Junior Núñez García
Enc. Dpto. Obras Públicas Municipales



C/ Independencia, Esq. Antonio de la Maza #25
Tel.: 809-578-2374 • Fax: 809-578-3868
Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana.

| @alcaldiamoca | @alcaldiamoca | @alcaldiamoca | ayuntamientomunicipaldemoca




Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

1	Proyecto:	Construcción de aceras, contenes y terminación de Encaches	
2	Ubicación:	La Manzana	
3	Contratista:	Ing. Enmanuel González Santos	
4	Cubicación No.:	1	
5	Fecha:	4/5/2022	
6	Monto Contratado:		1,999,619.14
7	Avance inicial:		399,923.83
8	% cubicado:		89.8
9	Monto cubicado:		1,796,205.22
10	Decuentos:		
	a. Amortización avance:		359,241.04
11	Monto a deducir:		359,241.04
12	Total a Pagar:		1,436,964.18



Elaborado por:


Ing. Junior Núñez

Enc. Obras Públicas Municipales



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

Calle Independencia esq. Antonio de La Maza # 25
Teléfonos: (809) 578-2374 * Fax: 809-578-3868

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Proyecto: *Construcción de aceras, contenes y terminación de Encaches*
Ubicación: *La Manzana, San Luís*
Fecha: *díc-21*

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UD	PRECIO	VALOR
1.00	PRELIMINARES				
1.01	Topografía e ingeniería	350.00	ml	60.00	21,000.00
1.02	Campamento	1.00	PA	20,000.00	20,000.00
1.03	Señalización de Obra (Letrero)	1.00	PA	15,000.00	15,000.00
				1.00	56,000.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA				
2.01	Excavación para canaletas de hormigón (h=1.0m)	1,050.00	M³S	289.39	303,859.50
2.02	Bote de Material Inservible (a 5.00 KM)	1,260.00	M³S	111.42	140,389.20
2.03	Relleno compactado	40.95	M³C	1,127.93	46,188.73
				2.00	RD\$ 490,437.43
3.00	OBRAS DE ARTE				
3.01	Confección de canaletas en hormigón	1,050.00	M²	917.22	963,085.20
3.02	Puente de Acceso Peatonal a Residencias	6.00	UD	2,382.72	14,296.32
3.03	Puente de Acceso Vehicular a Residencias	5.00	UD	19,011.54	95,057.70
				3.00	RD\$ 1,072,439.22
4.00	MISCELANEOS				
4.01	Limpieza Final	1.00	PA	14,500.00	14,500.00
4.02	Tarja	1.00	PA	7,000.00	7,000.00
				4.00	RD\$ 21,500.00
TOTAL GASTOS DIRECTOS					RD\$ 1,640,376.65
5.00	GASTOS INDIRECTOS				
5.01	DIRECCION TECNICA	10.00	%	0.10	164,037.67
5.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00	%	0.03	49,211.30
5.03	SEGUROS Y FIANZAS	3.50	%	0.04	57,413.18
5.04	TRANSPORTE	2.50	%	0.03	41,009.42
5.05	LEY 6-86	1.00	%	0.01	16,403.77
5.06	IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA DE BIENES ITBIS (18% DEL 10% DE DIRECCION TECNICA)	18.00	%	0.18	29,526.78
5.07	CODIA	0.10	%	0.001	1,640.38
TOTAL GASTOS INDIRECTOS					359,242.49
TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO					1,999,619.14


Ing. Junior Núñez
Enc. Obras Públicas Municipales





Ayuntamiento de Moca

Pasión por un pueblo

Calle Independencia esq. Antonio de La Maza # 25
Teléfonos: (809) 578-2374 * Fax: 809-578-3868

OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



Ayuntamiento de Moca

Pasión por un pueblo

Calle Independencia esq. Antonio de La Maza # 25
Teléfonos: (809) 578-2374 * Fax: 809-578-3868

OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Proyecto: Construcción de aceas, contenes y terminación de Ervachas

Ubicación: La Manzanera, San Luis

Fecha: 04 de mayo 2022

Cantitacion #1

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UD	PRECIO	VALOR	Cant	Valor	%	Valor	Cant	%	Valor
PRELIMINARES												
1.01	Topografía e Ingeniería	350.00	m ²	60.00	21,000.00	0%	\$ -	100%	21,000.00	350.00	100%	21,000.00
1.02	Carpentería	1.00	PA	20,000.00	20,000.00	0%	\$ -	100%	20,000.00	1.00	100%	20,000.00
1.03	Señalización de Obra (Letrero)	1.00	PA	15,000.00	15,000.00	0%	\$ -	0%	-	-	0%	-
MOVIMIENTO DE TIERRA												
2.00	Excavación para canalatas de hormidón (h=1.0m)	1,050.00	M ² S	289.39	303,859.50	0%	\$ -	100%	303,859.50	1,050.00	100%	303,859.50
2.01	Bote de Material Insertible (a 5.00 KM)	1,260.00	M ² S	111.42	140,389.20	0%	\$ -	83%	116,991.00	1,050.00	83%	116,991.00
2.03	Relleno compactado	40.95	M ² C	1,127.93	46,188.73	0%	\$ -	100%	46,188.73	40.95	100%	46,188.73
OBRAS DE ARTE												
3.00	Confección de canalatas en hormidón	1,050.00	M ²	917.22	963,085.20	0%	\$ -	100%	963,085.20	1,050.00	100%	963,085.20
3.01	Puente de Acceso Peatonal a Residencias	6.00	UD	2,382.72	14,296.32	0%	\$ -	17%	2,382.72	1.00	17%	2,382.72
3.03	Puente de Acceso Vehicular a Residencias	5.00	UD	19,011.54	95,057.70	0%	\$ -	0%	-	-	0%	-
MISCELANEOS												
4.00	Limpieza Final	1.00	PA	14,500.00	14,500.00	0%	\$ -	0%	-	-	0%	-
4.01	Tarifa	1.00	PA	7,000.00	7,000.00	0%	\$ -	0%	-	-	0%	-
TOTAL GASTOS DIRECTOS					RD\$ 1,640,376.65							
GASTOS INDIRECTOS												
5.00	DIRECCION TECNICA	10.00	%	0.10	164,037.67							
5.01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00	%	0.03	49,211.30							
5.03	SEGUROS Y FIANZAS	3.50	%	0.04	57,413.18							
5.04	TRANSPORTE	2.50	%	0.03	41,009.42							
5.05	LEV 6-86	1.00	%	0.01	16,403.77							
5.06	IMPUESTOS A LA TRANSFERENCIA DE BIENES	18.00	%	0.18	29,526.78							
5.07	TTBIS (18% DEL 10% DE DIRECCION TECNICA)	0.10	%	0.001	1,640.38							
TOTAL GASTOS INDIRECTOS					RD\$ 359,242.49							
TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO					RD\$ 1,999,619.14							
					RD\$ 322,698.07							
					RD\$ 1,796,205.22							
					RD\$ 1,796,205.22							

Enc. Obras Públicas Municipales

Ing. Junior Arce





Registro de Proveedores del Estado (RPE) Constancia de inscripción

RPE: 19509

Fecha de registro: 17/7/2012

Razón social: ENMANUEL GONZALEZ SANTOS

Género: Masculino

Certificación MIPYME: No

Clasificación empresa:

Ocupación: INGENIERO CIVIL

Domicilio: C/ LUCAS GUZMAN NO. 23, VILLA ELSA,
MOCA, ,

- REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: ENMANUEL GONZALEZ SANTOS

Fecha actualización: 27/7/2016

No. Documento: 05401183768 - Cédula

Provee: Obras

Registro de beneficiario: No

Estado: Activo

Motivo:

Observaciones:

Actividad comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30120000	Carreteras y paisaje
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
52100000	Revestimientos de suelos
71100000	Servicios de minería
71110000	Servicios de perforación y prospección petrolífera y de gas
71120000	Servicios de construcción y perforación de pozos
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
73120000	Industrias del metal y de minerales
81100000	Servicios profesionales de ingeniería



COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES
CODIA
REGIONAL NORTE
DELEGACION ESPAILLAT
"AÑO DE LA TRANSFORMACION, DIGNIDAD E INSTITUCION CODIANA"

CERTIFICACION

El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores CODIA, Regional Norte, Delegación Espaillat CERTIFICA, que la persona cuyos datos aparecen más abajo, es miembro de este colegio, que está al día con el pago de Cuotas y Tasas y está apta en pleno Ejercicio Profesional en todos los derechos y deberes que la ley y nuestros Reglamentos prescriben.

Nombres	: <u>ENMANUEL</u>
Apellidos	: <u>GONZALES SANTOS</u>
Cédula Núm.	: <u>054-0118376-8</u>
Colegiatura	: <u>26703</u>
Exequátur	: <u>D/F/ 17/04/2012 NO. 199</u>
Título Obtenido	: <u>INGENIERO CIVIL</u>
Fecha	: <u>9 DE MAYO DEL 2022</u>

Expedimos la siguiente certificación a solicitud de la parte interesada para los fines de lugar.

 ING. FLAMINIA GUZMAN FERREIRA Colegiatura 3314 PRESIDENTE CODIA DELEGACION ESPAILLAT		 ARQ. ROSELYN GOMEZ GOMEZ Colegiatura 22225 SECRETARIA GENERAL CODIA DELEGACION ESPAILLAT
--	---	---

Residencial primavera, calle los Pinos, Moca, provincia Espaillat
E-mail: Codia.Espaillat@gmail.com/ Tel: 809-578-4352/ Fax: 809-578-4352.



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0222951868795**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **ENMANUEL GONZALEZ SANTOS**, RNC No. **05401183768**, con su domicilio y asiento fiscal en **MOCA**, Administración Local **ADM LOCAL MOCA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto

- **REGIMEN SIMPLIF SERV P FISICAS**

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los nueve (9) días del mes de mayo del año dos mil veintidos (2022).

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: Z1X5-HL51-HR01-6521-2063-5017 sha1: 37VG7oD3y7+BaRFW3KkzFkpZhw= DGI - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 Z1X5-HL51-HR01-6521-2063-5017

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

CONTRATO PARA OBRAS

Entre: DE una primera parte: el honorable ayuntamiento de Moca, debidamente representado por el Alcalde Municipal **DR. MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ**, dominicano, mayor de edad, soltero, funcionario público, portador de la cédula de Identidad y Electoral No. 054-0078992-0, domiciliado y residente en esta ciudad de Moca, quien en lo que sigue del presente acto se denominará **LA PRIMERA PARTE**.

De una segunda parte el señor **EMMANUEL GONZÁLEZ SANTOS**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 054-0118376-8, casado, domiciliado y residente en esta ciudad de Moca, quien lo que sigue del contrato se denominará **SEGUNDA PARTE** o por sus propios nombres.

SE HA PACTADO Y CONVENIDO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: La **PRIMERA PARTE** contrata los servicios de **LA SEGUNDA PARTE** para la realización de lo que se detalla a continuación:

a) **CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES Y TERMINACION DE ENCACHES EN LA MANZANA, SAN LUIS.** Dichas obras tendrán un costo total de **DOS MILLONES PESOS (RD\$2,000,000.00)** realizado por la **PRIMERA PARTE** y que ha sido aceptado por la **SEGUNDA PARTE**.

b) De igual manera, **LA SEGUNDA PARTE** se compromete a entregar en perfecto estado funcionamiento de todos los trabajos realizados.

SEGUNDO la **PRIMERA PARTE** se compromete a pagar a la **SEGUNDA PARTE**, el monto total de **DOS MILLONES PESOS (RD\$2,000,000.00)** desembolsado de la siguiente manera: para iniciar la obra 20% del monto es decir **CUATROCIENTOS MIL PESOS (RD\$400,000.00)** y el 80% es decir **UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS (RD\$1,600,000.00)** restante serán pagados por cubicaciones.

Hecho y firmado entres (3) originales de un mismo efecto y tenor para cada una de las partes en esta ciudad y municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los catorce (14) días del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022).

DR. MIGUEL ANGEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ
Alcalde



ING. EMMANUEL GONZÁLEZ SANTOS
Segunda Parte

Yo, **DOC. ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ**, Abogada, Notario Público del Municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, debidamente inscrita en el Colegio de Notario con el 6314, con estudio profesional abierto en la calle Imbert No.34 de esta Ciudad de Moca; **CERTIFICO Y DOY FE**, que las firmas que aparecen en el presente acto fueron puestas libre y voluntariamente por los señores **DR. MIGUEL GUAROCUYA CABRAL DOMINGUEZ** y **EMMANUEL GONZÁLEZ SANTOS**, quienes me declaran que esa es la forma como acostumbrian firmar en todo sus acto de la vida privada, firma que **LEGALIZO PARA LOS FINES CORRESPONDIENTES**. En la ciudad y Municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los catorce (14) días del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022).

DOC. ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ
NOTARIO PÚBLICO



