



**Ayuntamiento Municipal Villa Altagracia, S.C.**

*"Juntos por más y mejores resultados"*

RNC: 40100750-9



**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**MATRIZ DEL NIVEL DE AVANCE DE OBRAS DEL PPM 2022**  
**JUNIO 2022**

OBRA PROGRAMADA	UBICACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIO
			+/- 40 %	60 %	80 %	100 %	
Presupuesto De Canalización De Aguas Pluviales	Los Tiros, Barrio Duarte	492,882.22					Sin iniciar
Ira Etapa Construcción De Cancha	Primaveral	500,000.00					Sin iniciar
Instalación De 2 Tinacos De 1,000 Galones, sobre Losa.	El Pomo	254,256.31					Sin iniciar
Instalación De 2 Tinacos De 1,000 Galones, Sobre Losa.	Flor De Liz li	679,132.74				●	Terminada
Construcción De Contenes Y Aceras	Unión Amor Y Progreso	315,271.33					Sin iniciar
Construcción De Contenes	San Miguel 1	396,416.75					Sin iniciar
Construcción De Contenes	lad, 5to Centenario	426,127.82					Sin iniciar
Instalación De 2 Tinacos De 1,000 Galones, Sobre Losa	San Francisco	631,492.82					Sin iniciar
Construcción De Aceras Y Contenes	Paraíso 1	400,013.81					Sin iniciar
Presupuesto De Canalización De Aguas Pluviales	Km 43	311,911.06					Sin iniciar
Embelllecimiento Urbanístico Y Construcción De Parque	Invi-Cea	2,015,858.95	●				En Ejecucion
Baden Tubular para comunicar ambas calles	Novillero	1,729,079.79					Sin Iniciar
Construcción Centro Comunal	Maizal	900,000.00					Sin iniciar
Terminación Iglesia Católica Y Construcción De Contenes	Hormigo	600,000.00					Sin Iniciar
Construcción De Contenes	Arremangao	426,500.75					Sin Iniciar
Construcción De Callejones Y Contenes	Tierra Santa Norte	400,000.00				●	En Ejecución
Presupuesto De Canalización De Aguas Pluviales	La Cañita	500,000.00					Sin Iniciar
Construcción De Contenes	Torre II	502,080.01					Sin Iniciar
Mini Acueducto	Villa Isabelita	518,975.70					Sin Iniciar



# ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO JUNIO 2022

## BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2022

ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
SIN INICIAR	16	84.21 %
EN EJECUCION	02	10.52 %
TERMINADA	01	5.27
TOTAL	19	100 %

  
**LIC. CESAR AGÜERO**  
SECRETARIO GENERAL

