

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

| Códigos | | | Denominación | PPM | Mod. Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengad o) años anteriores | Pagado años anteriores | Pendiente por pagar | Presupuesto de año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas años anteriores | Total General pagado | Monto Pendiente de pago |
|---------|------|------|--|-----|------------------|---------------------------|---|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------------|
| Prog | Obra | SNIP | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 15 + 14 | 17 | 18 = 9 + 17 | 19 = 7 - 8 |
| | | | Proyecto 01 | | | 3,508,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,508,365.00 | 3,783,396.90 | 7,291,761.90 | 325,665.00 | 3,261,645.06 | 3,587,310.06 | 0.00 | 3,587,310.06 | 3,704,451.84 |
| 01 | 0051 | | CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (JOBO COR | | | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920,000.00 | 0.00 | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 920,000.00 |
| 01 | 0052 | | CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (LOMA DE | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 3,783,396.90 | 4,783,396.90 | 0.00 | 2,813,350.00 | 2,813,350.00 | 0.00 | 2,813,350.00 | 1,970,046.90 |
| 01 | 0053 | | CONSTRUCCION BADENES CENTRO CIUDAD | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 325,665.00 | 172,496.00 | 498,161.00 | 0.00 | 498,161.00 | 1,839.00 |
| 01 | 0054 | | CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES (CALLE A | | | 149,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,673.00 | 0.00 | 149,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,673.00 |
| 01 | 0055 | | CONSTRUCCION BADENES (COMUNIDAD EL CAM | | | 149,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,673.00 | 0.00 | 149,673.00 | 0.00 | 148,765.00 | 148,765.00 | 0.00 | 148,765.00 | 908.00 |
| 01 | 0056 | | CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD | | | 149,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,673.00 | 0.00 | 149,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,673.00 |
| 01 | 0057 | | ACERAS Y CONTENES (VILLA VISTA LOS PE?A) | | | 209,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,673.00 | 0.00 | 209,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209,673.00 |
| 01 | 0058 | | ACERAS Y CONTENES (COMUNIDAD SAN MARTIN | | | 299,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,673.00 | 0.00 | 299,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,673.00 |
| 01 | 0059 | | ROTULACION DE CALLE | | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 127,034.06 | 127,034.06 | 0.00 | 127,034.06 | 2,965.94 |
| | | | Proyecto 02 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 02 | 0051 | | REPARACION DE CAMINO VECINAL (YAGUARISO) | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 02 | 0052 | | REPARACION PUENTE LOMA DE CASTA?UELA | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| | | | Proyecto 03 | | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 03 | 0051 | | CONSTRUCCION CANCHA (CAPITALITA) | | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| | | | Proyecto 05 | | | 1,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650,000.00 | 0.00 | 1,650,000.00 | 900,000.00 | 425,000.00 | 1,325,000.00 | 0.00 | 1,325,000.00 | 325,000.00 |
| 05 | 0051 | | CONSTRUCCION BOULEVAR | | | 1,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450,000.00 | 0.00 | 1,450,000.00 | 900,000.00 | 425,000.00 | 1,325,000.00 | 0.00 | 1,325,000.00 | 125,000.00 |
| 05 | 0052 | | CONSTRUCCION BOULEVAR DE LA SALUD | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| | | | Proyecto 07 | | | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,000.00 | 2,000,000.00 | 2,340,000.00 | 0.00 | 785,600.00 | 785,600.00 | 0.00 | 785,600.00 | 1,554,400.00 |
| 07 | 0051 | | CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL (LOMA DE C | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 07 | 0052 | | CONSTRUCCION TECHO ASOCIACION NUEVA MIL | | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 07 | 0053 | | CONSTRUCCION FUNERARIA MUNICIPAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 785,600.00 | 785,600.00 | 0.00 | 785,600.00 | 1,214,400.00 |

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

| Códigos | | | Denominación | PPM | Mod. Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengad o) años anteriores | Pagado años anteriores | Pendiente por pagar | Presupuesto de año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas años anteriores | Total General pagado | Monto Pendiente de pago |
|----------------------|------|------|---------------------------|-----|------------------|---------------------------|---|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------------|
| Prog | Obra | SNIP | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 15 + 14 | 17 | 18 = 9 + 17 | 19 = 7 - 8 |
| | | | Proyecto 17 | | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 17 | 0051 | | REPARACION PUERTA MERCADO | | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| | | | Proyecto 20 | | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 20 | 0051 | | REPARACION DE VIVIENDA | | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 6,593,365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,593,365.00 | 5,783,396.90 | 12,376,761.90 | 1,225,665.00 | 4,472,245.06 | 5,697,910.06 | 0.00 | 5,697,910.06 | 6,678,851.84 |



Preparado por



Revisado por



Aprobado por



1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)