

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>2,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>1,979,173.11</b>	<b>4,379,173.11</b>	<b>0.00</b>	<b>2,012,869.90</b>	<b>2,012,869.90</b>	<b>0.00</b>	<b>2,012,869.90</b>	<b>2,366,303.21</b>
01	0051		CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES JUAN G			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0052		CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES GUAYUB			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	380,000.00	20,000.00
01	0053		CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES MARTIN			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0054		CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES SABANA			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0055		CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES VILLA			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0056		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979,173.11	1,979,173.11	0.00	1,632,869.90	1,632,869.90	0.00	1,632,869.90	346,303.21
			<b>Proyecto 03</b>			<b>862,321.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>862,321.00</b>	<b>0.00</b>	<b>862,321.00</b>	<b>0.00</b>	<b>448,840.99</b>	<b>448,840.99</b>	<b>0.00</b>	<b>448,840.99</b>	<b>413,480.01</b>
03	0051		CONSTRUCCI?N CANCHA MANGA			862,321.00	0.00	0.00	0.00	862,321.00	0.00	862,321.00	0.00	448,840.99	448,840.99	0.00	448,840.99	413,480.01
			<b>Proyecto 05</b>			<b>1,019,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,019,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,019,226.00</b>	<b>760,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>760,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>760,000.00</b>	<b>259,226.00</b>
05	0051		CONSTRUCCI?N DE PARQUE BOHIO VIEJO			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	760,000.00	40,000.00
05	0052		CERCADO DEL CLUB LA ANTONA			219,226.00	0.00	0.00	0.00	219,226.00	0.00	219,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,226.00
			<b>Proyecto 06</b>			<b>674,711.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>674,711.00</b>	<b>0.00</b>	<b>674,711.00</b>	<b>0.00</b>	<b>640,975.45</b>	<b>640,975.45</b>	<b>0.00</b>	<b>640,975.45</b>	<b>33,735.55</b>
06	0051		TERMINACION DEL PARQUE RANCHADERO			674,711.00	0.00	0.00	0.00	674,711.00	0.00	674,711.00	0.00	640,975.45	640,975.45	0.00	640,975.45	33,735.55
			<b>Proyecto 07</b>			<b>261,819.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,819.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,819.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,819.00</b>
07	0051		CONSTRUCCION DE LOS BA?OS DEL CLUB MACHE			261,819.00	0.00	0.00	0.00	261,819.00	0.00	261,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,819.00
			<b>Proyecto 11</b>			<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>760,000.00</b>	<b>1,140,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
11	0051		CONSTRUCCI?N ENTRADA GUAYUBIN			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	760,000.00	1,140,000.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	100,000.00
			<b>Proyecto 15</b>			<b>1,281,923.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,281,923.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,281,923.00</b>	<b>837,827.40</b>	<b>0.00</b>	<b>837,827.40</b>	<b>0.00</b>	<b>837,827.40</b>	<b>444,095.60</b>
15	0051		CERCADO DEL CEMENTERIO CAYAL			881,923.00	0.00	0.00	0.00	881,923.00	0.00	881,923.00	837,827.40	0.00	837,827.40	0.00	837,827.40	44,095.60
15	0052		CERCADO DE CEMENTERIO CAYUCAL			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>8,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,500,000.00</b>	<b>1,979,173.11</b>	<b>10,479,173.11</b>	<b>2,357,827.40</b>	<b>4,242,686.34</b>	<b>6,600,513.74</b>	<b>0.00</b>	<b>6,600,513.74</b>	<b>3,878,659.37</b>



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)