

COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MUNICIPAL - CSCM

ACTA DE REUNION

En el Municipio de **TENARES** Provincia Hermanas Mirabal, siendo las horas **7:25** de la **TARDE** del día **11** de **JULIO** del año **2022**, en el Salón de Reuniones el Ayuntamiento de Tenares el COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MUNICIPAL - CSCM del Presupuesto Participativo Tenares, realiza Reunión de Ordinaria a los fines de evaluar el cumplimiento del Cronograma de Ejecución de Obras 2022, así como los avances de las obras y proyectos contempladas para el Segundo Trimestre 2022.

El coordinador de Comité Seguimiento **NICOLAS FERMIN**, agradeció al alcalde y a los funcionarios del ayuntamiento el esfuerzo y empeño de la actuales autoridades a los fines de cumplir con la ejecución de las obras del año pasado así como en el presente periodo.

Acto seguido solicito la participación del Encargado de Planificación **ISRAEL RODRIGUEZ**, para que presente un informe detallado de las obras a la fecha, el cual expreso que al **01** de **julio** de 2022, según el informe de la **Oficina de Planeamiento Urbano** se han realizado **OCHO (08)** de las Dieciocho (18) obras contempladas en el **Plan de Inversión Municipal-PIM**, aprobadas en la Asamblea de Delegados e incluidas en el Presupuesto general del ayuntamiento para el año 2022.

En relación a los avances de Ejecución de las Obras de presupuesto participativo 2022, informo que se cumplió con lo establecido hasta segundo trimestre:

OBRAS PROGRAMADAS PARA EJECUCION	Presupuesto	Presupuesto	OBSERVACIONES
	Estimado	Ejecutado	
Materiales de Construcción para de Tranquilla Rural Los Guayos	60,000	60,748.85	Terminada
Materiales de Construcción I Acueducto Rural de la Comunidad La Amapola	60,000	63,600.47	Terminada
Postes para Tendido Electrico de (30 Ft) Corozal Al Medio	75,000	50,400.00	Terminada
Barandillas Sobre los Puentes de Alcantarilla de la Comunidad Curva Dura	60,000	60,000.00	Terminada
Acondicionamiento de Techo y Puertas del Centro Comunitario Cigua	60,000	74,448.25	Terminada
Acondicionamiento de Sillas en Hierro y Madera de la Capilla Paso Hondo	75,000	90,000.00	Terminada
Puertas y Ventanas de Capilla Comunitaria El Placer	90,000	104,000.00	Terminada
Colocación de Plafón de la Capilla Comunitaria La Jagüita	100,000	146,007.80	Terminada

En relación al cumplimiento de las Obras PPM-2021, hizo entrega del **INFORME FINAL** que detalla el cumplimiento del año anterior.

Los integrantes del comité de seguimiento reafirmaron su compromiso de trabajar junto al ayuntamiento para viabilizar los aportes que fueren requeridos por parte de los comunitarios en la realización de las obras.



Calle Duarte Esq. Dr. Tejada Florentino, Tenares Prov. Hermanas Mirabal, Rep. Dom.



COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MUNICIPAL - CSCM

ACTA DE REUNION

Además se comprometieron a socializar con los diferentes representantes de Juntas de Vecinos de las distintas comunidades, difundir los temas y acuerdo tratados en este encuentro a los fines correspondientes.

No viendo otros tema por tratar se procedió a la **CLAUSURA** de la reunión, siendo las horas **8:05 P.M.** del mismo día.


Nosotros, en nuestras respectivas calidades CERTIFICAMOS que el contenido de la presente Acta de Reunión, es fiel y conforme al desarrollo en el evento celebrado, en la forma, lugar, fecha y hora indicada, en FE de lo cual firmamos.




NICOLÁS TOLENTINO FERMÍN
Coordinador CSCM



CARMELINA ALT. AMARANTE
Secretario CSCM



JUAN RAMON ALVAREZ CRUZ
Miembro CSCM



FEDERICO DE JESUS BATISTA
Miembro CSCM




LUJADA VALERIO INOA
Miembro CSCM



HIPÓLITO CORDERO ROSARIO
Miembro CSCM



ISRAEL RODRIGUEZ MERCADO
Enc. Oficina de Planificación
Rep. Ayuntamiento Municipal



WINSTON DURAN CAMILO
Enc. de Juntas de Vecinos
Rep. Ayuntamiento Municipal

Anexos:

- ✓ Informe Final Cumplimiento PPM-2021
- ✓ Informe Estadístico Cumplimiento PPM-2022
- ✓ Cronograma de Ejecución de Obras 2022

