

MINISTERIO DE HACIENDA  
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO  
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2022

FORM, EP-05				ESTADO: Aprobado							
CODIGO DEL CAPITULO: 7141											
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA											
Código				Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral			
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica	CONCEPTO DEFINICION	Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		1,356,584.75	200,000.00	1,556,584.75	507,800.00	678,212.00	1,186,012.00
01	0051	03.06.0005		Construcción de Aceras y Contenes en el Chiringo	S	656,584.75	200,000.00	656,584.75	307,800.00	518,884.75	826,684.75
01	0052	03.06.0005		Construcción de Aceras y Contenes Calle Duarte	N	700,000.00	0.00	700,000.00	200,000.00	159,327.25	359,327.25
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		0.00	21,657,902.62	21,657,902.62	0.00	4,025,778.56	4,025,778.56
02	0051	03.06.0005		Reparación de Caminos del Municipio	N	0.00	17,806,378.94	17,806,378.94	0.00	3,275,473.82	3,275,473.82
02	0052	03.06.0005		Aceras y contenes del Municipio	N	0.00	3,751,523.68	3,751,523.68	0.00	750,304.74	750,304.74
03				Construcción de Instalaciones Deportivas		700,000.00	0.00	700,000.00	122,766.00	565,600.00	688,366.00
03	0051	03.06.0005		Terminación del Play del Junco	N	700,000.00	0.00	700,000.00	122,766.00	565,600.00	688,366.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas		500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
04	0051	03.06.0005		Reparación de Gallera	N	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
06	0051	03.06.0005		Reparación de Club de las Verdes	N	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas y Funebre		1,313,169.50	0.00	1,313,169.50	0.00	300,964.00	300,964.00
07	0051	03.06.0005		Construcción Iglesia de Loma Colora	S	656,584.75	0.00	656,584.75	0.00	300,964.00	300,964.00
07	0052	03.06.0005		Construcción Iglesia San Jude Tadeo Urb. Rodriguez	S	656,584.75	0.00	656,584.75	0.00	0.00	0.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas y Funebre		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0051	03.06.0005		Reparación Club Los Naranjos	N	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0052	03.06.0005		Reparación de Iglesia de Chiringo	N	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
08	0053	03.06.0005		Reparación de Iglesia de Rebenlazon	N	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales		637,000.00	0.00	637,000.00	0.00	0.00	0.00
11	0051	03.06.0005		Construcción de Zanja en Canaleta de Agua Residuales Pastor Juan Quieto y Chichila	N	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
11	0052	03.06.0005		Construcción de calzada de cemento pastonal de romulo	N	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11	0053	03.06.0005		Zanja Encachada Escuela Chiringo	N	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00

*Karing Laredo*  
ELABORADOR POR

*Juan A. Moreno M.*  
REVISADO POR



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO**  
**EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 2 (ABRIL-JUNIO) DEL PERIODO 2022**

FORM, EP-05								ESTADO: Aprobado			
CODIGO DEL CAPITULO: 7141											
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA RIVA											
Código				CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año				Ejecución Financiera Trimestral		
Proyecto	Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12
Total General						5,356,754.25	21,657,902.62	27,014,656.87	630,566.00	5,570,554.56	6,201,120.56

  
 ELABORADOR POR

  
 REVISADO POR



AUTORIZADO POR