




**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NIZAO**  
**Por una Gestión Comunitaria, Transparente y Participativa**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**

**MATRIZ AVANCE PPM 2022**  
**AL 31 DE AGOSTO**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE			SITUACION
		Estimado	Ejecutado	Terminada 100%	Menos de 50%	Sin Inicial	
1 Construcción contenes en la Resp. Mella por la funeraria	DON GREGORIO	350,000.00	350,000.00	X			
2 Construcción contenes por la cancha y prof. Wendy	DON GREGORIO	350,000.00	350,000.00	X			
3 Construcción contenes zona profesor Juan	DON GREGORIO	250,000.00	250,000.00	X			
4 Construcción contenes zona Picua	DON GREGORIO	250,000.00	87,500.00		X		
5 Construcción Contenes/ Zona la Lechería	ZAPOTAL	300,000.00	105,000.00		X		
6 hormigonado en Callejon	MEDIA BLANCA	300,000.00	0.00			X	SEPTIEMBRE
7 Rep. Y Construcción de aceras y contenes	NIZAO	300,000.00	105,000.00		X		
8 Parado Fotográfico	NIZAO	1,550,000.00	0.00			X	SEPTIEMBRE
9 hormigonado en Callejon	DON GREGORIO	200,000.00	0.00			X	NOVIEMBRE
10 Adecuación Centro comunal	ZAPOTAL	150,000.00	0.00			X	DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>1,247,500.00</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	

  
**Maylon M. Mercedes Flores**  
Enc. Presupuesto Participativo

