

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BÁNICA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2022
(PERIODO ENERO / SEPTIEMBRE 2022)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Centro Comunal	Los Memisos	RD\$2,491,000.00	RD\$1,214,450.06		✓			
2. Construcción Aceras y Contenes	Bánica	RD\$600,000.00			✓			
3. Construcción Parque Sector Los Merán	Bánica	RD\$2,400,000.00					✓	
4. Construcción Caseta Banreservas	Las Cañitas	RD\$477,542.00		✓				
5. Construcción Palacio Municipal	Bánica	RD\$100,000.00					✓	
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
TOTAL								


 FIRMA ALCADÍA



1-9-2022
 FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO / SEPTIEMBRE 2022**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	1	
Obras en proceso	2	
Obras pendientes	2	
TOTAL	5	

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$1,276,549.94	RD\$1,214,450.06	RD\$2,491,000.00	-48.7%


Coordinador PPM Ayuntamiento



Sello Ayuntamiento