



Ayuntamiento del Municipio De El Factor

Nivel de avance obras del presupuesto participativo
Incluidas en el presupuesto municipal del año 2022
(RD \$1, 229,518.00)


Periodo Tercer Trimestre



OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Reparación del Centro Comunal	El papayo	233,418.00	233,418.00	X				
2. Reparación de Play	Casco Urbano 1	303,535.00	0.00				X	
3. Reparación del Parquecito	Casco Urbano 2	303,535.00	303,535.00	X				
4. Tres Pozo Tubulares	Telanza	155,612.00	155,612.00	X				
5. Reparación del puente de Telanza y Km.5	Km.5	233,418.00	233,418.00	X				




FIRMA ALCADÍA


FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2020 / 2024

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2021:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	4	80
Obras en proceso	0	00
Obras pendientes	1	20
TOTAL	5	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Montto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
1,229,518.00	925,983.00	303,535.00	80%