

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7354 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,510,000.00	0.00	0.00	0.00	1,510,000.00	3,609,231.51	5,119,231.51	1,814,005.41	1,737,556.65	3,551,562.06	0.00	3,551,562.06	1,567,669.45
01	0051			Construcción de badenes en Vista Catalina		1	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	39,733.75	39,733.75	0.00	39,733.75	220,266.25
01	0052			Construcción de aceras y contenes, Incio en la Avenidad Principal		1	704,000.00	0.00	0.00	0.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,000.00
01	0053			Rotulación de calles, Vista Catalina Primera Etapa -PP-	X	1	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
01	0054			Rotulación de calles, Residencial Romana, Primera Etapa -PP-	X	1	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	69,323.41	0.00	69,323.41	0.00	69,323.41	25,676.59
01	0055			Rotulación de calles, Costa Mar, Primera Etapa -PP-	X	1	356,000.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00	356,000.00	0.00	40,375.00	40,375.00	0.00	40,375.00	315,625.00
01	0056			Construcción de aceras y contenes-Proyecto Liga Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,609,231.51	3,609,231.51	1,744,682.00	1,657,447.90	3,402,129.90	0.00	3,402,129.90	207,101.61
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	1,833,780.53	0.00	1,833,780.53	0.00	1,833,780.53	266,219.47
03	0051			Construcción play de baseball de Caleta Terminacion		1	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	1,833,780.53	0.00	1,833,780.53	0.00	1,833,780.53	266,219.47
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	2,173,848.82	3,673,848.82	28,500.00	16,815.00	45,315.00	0.00	45,315.00	3,628,533.82
05	0051			Construcción de parques de Melisa Primera etapa		1	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
05	0052			Construcción de parques Las Luces Primera Etapa		1	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	2,173,848.82	2,773,848.82	28,500.00	16,815.00	45,315.00	0.00	45,315.00	2,728,533.82
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales			95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	14,725.00	0.00	14,725.00	0.00	14,725.00	80,275.00
11	0051			Acondicionamiento Foresta de calles Doble via Melisa (Remosamiento), Primera y Segunda lletas PP	X	1	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	14,725.00	0.00	14,725.00	0.00	14,725.00	80,275.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	8,265.28	118,769.00	127,034.28	0.00	127,034.28	172,965.72
21	0051			Construcción de imbornales en Vista Catalina		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	8,265.28	118,769.00	127,034.28	0.00	127,034.28	172,965.72
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	80,750.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7354

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -16
							95.000.00	0.00	0.00	0.00	95.000.00	0.00	95.000.00	14.250.00	0.00	14.250.00	0.00	14.250.00	80.750.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			95.000.00	0.00	0.00	0.00	95.000.00	0.00	95.000.00	14.250.00	0.00	14.250.00	0.00	14.250.00	80.750.00
24	0051			Construcción tapas de imbornales Benjamin -PP-	X	1	95.000.00	0.00	0.00	0.00	95.000.00	0.00	95.000.00	14.250.00	0.00	14.250.00	0.00	14.250.00	80.750.00
Total General RDS							5.600.000.00	0.00	0.00	0.00	5.600.000.00	5.783.080.33	11.383.080.33	3.713.526.22	1.873.140.65	5.586.666.87	0.00	5.586.666.87	5.796.413.4

Johannaelysse
Preparado por

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por