

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7135

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			4,308,562.00	0.00	0.00	0.00	4,308,562.00	2,947,202.78	7,255,764.78	865,053.02	3,081,476.72	3,946,529.74	0.00	3,946,529.74	3,309,235.04
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	X	2	4,308,562.00	0.00	0.00	0.00	4,308,562.00	-3,443,508.98	865,053.02	865,053.02	0.00	865,053.02	0.00	865,053.02	0.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LMD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081,476.72	3,081,476.72	0.00	3,081,476.72	3,081,476.72	0.00	3,081,476.72	0.00
01	0053			CONSTRUCCION CONTENES, PARKIN HOUSE 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,983.00	1,049,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,983.00
01	0054			CONSTRUCCION CONTENES, PARKIN HOUSE 2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,098.56	160,098.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,098.56
01	0055			CONSTRUCCION CONTENES, VILLA ESPERANZA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,567.44	806,567.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,567.44
01	0056			CONSTRUCCION CONTENES, BARRIO NUEVO (NANCY PATRICIA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,000.00	518,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,000.00
01	0057			CONSTRUCCION CONTENES, EL CAPA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,686.04	251,686.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,686.04
01	0058			CONSTRUCCION CONTENES, LOS AGRONOMOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,908.00	271,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,908.00
01	0059			CONSTRUCCION ACERAS, EXTENSION BARRIO VIEJO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,992.00	250,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,992.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
02	0051			RECONSTRUCCION DE BADEN Y DRENAJE, LOS MAQUITOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
04	0051			RECONSTRUCCION PLAY, GALINDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,585.15	1,595,585.15	1,595,585.14	0.00	1,595,585.14	0.00	1,595,585.14	0.01
13	0051			CONSTRUCCION ESTACION CUERPO DE BOMBEROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,585.15	1,595,585.15	1,595,585.14	0.00	1,595,585.14	0.00	1,595,585.14	0.01
16				Reparación en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,326.42	814,326.42	0.00	573,210.00	573,210.00	0.00	573,210.00	241,116.42
16	0051			RECONSTRUCCION PAREDES CEMENTERIO, LOS MULTIS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,326.42	814,326.42	0.00	573,210.00	573,210.00	0.00	573,210.00	241,116.42

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


Código del Capítulo: 7135

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble


Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+13-19
				Total General RD\$			4,308,562.00	0.00	0.00	0.00	4,308,562.00	5,542,114.36	9,850,676.36	2,460,638.16	3,654,636.72	6,115,324.88	0.00	6,115,324.88	3,735,351.47


MANUEL ROLDAN MEDINA E.
Preparado por




ISSI G. MENDEZ FELIZ
Revisado por




MARILES NOVAS LABOUR
Aprobado por

Ayuntamiento Vicente Noble
Mariles Novas Labour
RNC: 417000261
Alcaldesa Municipal