



COMITÉ DE  
SEGUIMIENTO  
Y CONTROL  
TENARES



## COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MUNICIPAL - CSCM

### ACTA DE REUNION

En el Municipio de **TENARES** Provincia Hermanas Mirabal, siendo las horas **10:00** de la **MAÑANA** del día **05** de **DICIEMBRE** del año **2022**, en el Salón de Reuniones el Ayuntamiento de Tenares el COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MUNICIPAL - CSCM del Presupuesto Participativo Tenares, realiza Reunión de Ordinaria a los fines de evaluar el cumplimiento del Cronograma de Ejecución de Obras 2022, así como los avances de las obras y proyectos contempladas para el Segundo Trimestre 2022.

El coordinador de Comité Seguimiento **NICOLAS FERMIN**, agradeció al alcalde y a los funcionarios del ayuntamiento el esfuerzo y empeño de la actuales autoridades a los fines de cumplir con las ejecuciones de las obras del Presupuesto participativo del año 2022

Acto seguido solicito al Encargado de Planificación **ISRAEL RODRIGUEZ**, para que presente un informe de las obras ejecutadas a la fecha, el cual expreso que al **05** de **diciembre** de 2022, según el informe de la **Oficina de Planeamiento Urbano** se han realizado **las (18)** de las obras contempladas en el **Plan de Inversión Municipal- PIM**, aprobadas en el Presupuesto general del ayuntamiento para el año 2022.

Acto seguido procedió a dar lectura al informe detallado de cada una de las obras realizadas durante el presente periodo:

*Materiales de Construcción para de Tranquilla Rural Los Guayos, Materiales de Construcción Acueducto Rural de la Comunidad La Amapola, Postes para Tendido Electrico, Corozal Al Medio, Barandillas Sobre los Puentes de Alcantarilla de la Comunidad Curva Dura, Acondicionamiento de Techo y Puertas del Centro Comunitario Cigua, Acondicionamiento de Sillas en Hierro y Madera de la Capilla Paso Hondo, Puertas y Ventanas de Capilla Comunitaria El Placer, Colocación de Plafón de la Capilla Comunitaria La Jagüita, Acondicionamiento de Camino Vecinal (Puntos Críticos) Blanquito, Materiales de Construcción para Zapata Centro Comunitario Loma de Agua, Materiales de Construcción para Centro Comunitario Canete, Acondicionamiento de camino vecinal de la Comunidad Los Guazaros, Acondicionamiento de los Caminos Vecinales Rio Abajo, Maco El Bambu, Acondicionamiento de Camino que comunica Los Pomos I con Los Pomos II , Acondicionamiento del Camino Vecinal el Gajo abajo Corozal Abajo, Acondicionamiento de la Calle Principal Arroyo seco, Acondicionamiento de Camino Vecinal Los Then, Acondicionamiento Camino Vecinal de la Comunidad Loma Azul.*







COMITÉ DE  
SEGUIMIENTO  
Y CONTROL  
TENARES




## COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MUNICIPAL - CSCM


### ACTA DE REUNION


No viendo otros temas por tratar se procedió a la **CLAUSURA** de la reunión, siendo las horas **10:35** de la mañana del mismo día.

Nosotros, en nuestras respectivas calidades **CERTIFICAMOS** que el contenido de la presente Acta de Reunión, es fiel y conforme al desarrollo en el evento celebrado, en la forma, lugar, fecha y hora indicada, en FE de lo cual firmamos.


  
NICOLÁS TOLENTINO FERMÍN  
Coordinador CSCM



  
CARMELINA ALT. AMARANTE  
Secretario CSCM

  
ISRAEL RODRIGUEZ MERCADO  
Enc. Oficina de Planificación  
Rep. Ayuntamiento Municipal



  
WINSTON DURAN CAMILO  
Enc. de Juntas de Vecinos  
Rep. Ayuntamiento Municipal

#### **Anexos:**

- ✓ Informe Final Cumplimiento PPM-2022
- ✓ Informe Estadístico Cumplimiento PPM-2022
- ✓ Cronograma de Ejecución de Obras 2022