

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7087 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Neyba

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	6,340,227.03	8,290,227.03	6,694,552.03	1,594,946.15	8,289,498.18	0.00	8,289,498.18	728.85
01	0051			CONTINUACION CONSTRUCCION DE CONTENES EN CALLE PRINCIPAL Y SECUNDARIAS, VISTA AL LAGO	X	2	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052			CONTINUACION CONTRUCCION DE CONTENES, BUENOS AIRES	X	2	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-50,000.00	600,000.00	149,735.58	449,735.58	599,471.16	0.00	599,471.16	528.84
01	0053			CONSTRUCCION DE CONTENES Y ACERAS, BRISAS DEL ESTE	X	2	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-325,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00
01	0054			IMPRIMACION DE CALLES (RELLENO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819,000.00	1,819,000.00	1,500,000.00	318,800.00	1,818,800.00	0.00	1,818,800.00	200.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LMD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,546,227.03	5,546,227.03	5,044,816.45	501,410.57	5,546,227.02	0.00	5,546,227.02	0.01
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
03	0051			CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL CANCHA Y CENTRO COMUNAL, CERRO AL MEDIO	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,687.66	1,960,687.66	1,960,687.66	0.00	1,960,687.66	0.00	1,960,687.66	0.00
06	0051			RECONSTRUCCION PARQUE APOLINAR PERDOMO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,687.66	1,960,687.66	1,960,687.66	0.00	1,960,687.66	0.00	1,960,687.66	0.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-350,000.00	650,000.00	0.00	506,090.02	506,090.02	0.00	506,090.02	143,909.98
11	0051			CONST. Y REMOD. PARADORES, LOS GUINEOS, LA CURIA, EL BOTAO, PICO, LAS CAÑAS Y EL AGUACATE	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-350,000.00	650,000.00	0.00	506,090.02	506,090.02	0.00	506,090.02	143,909.98
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,999.60	499,999.60	0.00	499,999.60	0.40
23	0051			ELECTRIFICACION E ILUMINACION, LAS FILIPINAS/ LAS MALVINAS	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,999.60	499,999.60	0.00	499,999.60	0.40
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
25	0051			REPARACION ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DEL COPEY			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7087**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Neyba**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
							4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	8,300,914.69	12,550,914.69	8,655,239.69	3,751,035.77	12,406,275.46	0.00	12,406,275.46	144,639.23
Total General RD\$							4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	8,300,914.69	12,550,914.69	8,655,239.69	3,751,035.77	12,406,275.46	0.00	12,406,275.46	144,639.23

Maria del Carmen Montilla
Lic Maria del Carmen Montilla

Preparado por



Angel Domingo Serna
Angel Domingo Serna
Revisado por



Lic. Jose Dario Cepeda Medina
Lic. Jose Dario Cepeda Medina
Aprobado por

