



JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL
FUNDADO EL 20 DE ENERO DEL 2004
CREADO POR LA LEY 19-04
RNC. 430037664
DIRECTOR MUNICIPAL

15 de enero del 2023

Al: Comité de Seguimiento Presupuesto Participativo

Del: Osiris Vianey Martínez Sánchez
Director Municipal

Asunto: Informe rendición de cuentas y avance del presupuesto participativo-2022.

Distinguido Sres.

Luego de saludarles le hacemos llegar anexo a la misiva el informe de rendición de cuentas y avance del Presupuesto Participativo correspondiente al semestre Julio -Diciembre del año-2022

Consentimiento de alta estima y consideración se despide:

Lic.: Osiris Vianey Martínez Sánchez
Director Municipal



JUNTA MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

FUNDADO EL 20 DE ENERO DEL 2004

CREADO POR LA LEY 19-04

RNC 430037664

DIRECTOR MUNICIPAL



ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2022

BALANCE CONSOLIDADO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022.

| ESTADO DE SITUACION DE LAS OBRAS | CANTIDAD | PORCENTAJE | | | | |
|----------------------------------|----------|------------|--|--|--|--|
| Obras Ejecutadas | 12 | 57% | | | | |
| Obras en Proceso | 1 | 43% | | | | |
| Obras Pendientes | 8 | | | | | |
| TOTAL | 21 | 100% | | | | |

BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

| Fondo de Disponibilidad Financiera | Monto de las Obras Ejecutadas | Diferencia de Inversion Ejecutadas | | Porcentaje de Ejecutado |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|
| RD\$ | RD\$ | RD\$ | | % |
| 5,978,760.00 | 3,426,450.49 | 2,552,309.51 | | 57 |



JUNTA MUNICIPAL JUMA BEJUCAL

FUNDADO EL 20 DE ENERO DEL 2004

CREADO POR LA LEY 19-04

RNC 430037664

DIRECTOR MUNICIPAL

| Obras Programadas | ubicación | PRESUPUESTO | | NIVEL DE AVANCE | | | |
|---|--|----------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|-------------|
| | | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ejecutado | TERMINADA 100% | MAS DE 50% | MENOS DE 50% | SIN INICIAL |
| Construccion de Baden | Monte Verde | 82,039.00 | | | | | X |
| Construccion de Baden | Callejon Villa Verde | 89,215.00 | | | | | X |
| Construccion de Baden | San Isidro | 130,030.00 | 122,449.98 | X | | | |
| Construccion De Contenes | Entrada Falconbridge Bonaite | 249,999.00 | 231,000.00 | X | | | |
| Construccion De Contenes | Juma El Hatico, DON LUNA | 249,999.00 | | | | | X |
| Construccion De Contenes y Baden, OBRA RESOLUTADA POR LA JUNTA DE VOCALES, A SOLICITUD DE LA COMUNIDAD POR INSTALACION DE LAMPARAS. | Barro II | 250,240.00 | 123,900.00 | X | | | |
| Construccion De Contenes | Calle Angel Peña, Bejucal | 250,000.00 | | | | | X |
| Construccion De Contenes | Calle Angel Peña, juma adentro | 249,999.00 | | | | | X |
| Construccion De Contenes | Calle Angel Peña, Los Cachimbos | 249,999.00 | | | | | X |
| Construccion De Contenes y Badenes | Sector el Ocho C/ Manuel Garcia | 249,880.00 | 182,477.51 | X | | | |
| Construccion De Contenes | Sector Boca de Juma c/ Jose Fco. Peña Gomez, Alejandrina | 401,000.00 | 399,505.00 | X | | | |
| Construccion De Contenes | Sector Boca de Juma c/ chachito Diaz | 249,999.00 | | | | | X |
| Construccion De Contenes | Sector Ensanche Naco | 167,200.00 | 167,200.00 | X | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|
| Construccion De Contenes Y Relleno de calles | Sector los Cercado | 553,846.00 | 6,800.00 | | | X | |
| Construccion De Aceras, Contenes, Baden y suministro de relleno | Sector Cristo Redentor | 364,900.00 | 364,900.00 | X | | | |
| construccion Puente | Sector La cueva | 414,226.00 | 414,226.00 | X | | | |
| Construccion De Aceras, Contenes, y suministro de relleno | Sector San Isidro | 648,314.00 | 581,300.00 | X | | | |
| Construccion De Contenes | Las Hortensia Primera | 646,654.00 | 646,092.00 | X | | | |
| Construccion De Contenes | Sector Bejucal | 249,990.00 | | | | | X |
| Reparacion de calles | Sector Barro I | 219,231.00 | 174,600.00 | X | | | |
| Reparacion de techo del Club | Sector Juma | 12,000.00 | 12,000.00 | X | | | |
| | | 5,978,760.00 | 3,426,450.49 | 12 | 0 | 1 | 8 |



FIRMA DEL ALCALDE

16-01-2023

FECHA

