

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BÁNICA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2023
(PERIODO ENERO / MARZO 2023)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Construcción Muro, Gaviones y Canaletas.	Las Cañitas (La Meseta)	RD\$12,000.00	RD\$12,000.00			✓		
2. Construcción Mirador Fotográfico.	Las Cañitas	RD\$1,132,286.04					✓	
3. Colocación Alcantarilla y Puente.	Bánica (Mariquita)	RD\$231,231.07					✓	
4. Remozamiento Parque Recreativo.	Bánica (Frente al Cementerio)	RD\$222,756.74					✓	
5. Construcción Parque Lineal.	Bánica (Play)	RD\$506,434.34					✓	
6. Construcción Mirador Fotográfico	Los Memisos	RD\$14,000.00						
7. Construcción de Contén, Canaleta y Losa V.	Bánica (El cerro)	RD\$13,000.00						
8. Construcción Canaleta Contenes y Aceras.	Bánica	RD\$30,481.80						
9. Construcción Paso Vehicular Aceras y Contenes.	Bánica (Los Merán)	RD\$10,000.00						
10. Construcción Muro Gaviones	La Higuera	RD\$11,000.00						
11.								
12.								
TOTAL								


FIRMA ALCADÍA



19-4-2023
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2023**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	1	
Obras en proceso		
Obras pendientes	9	
TOTAL	10	



2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$0.00	RD\$12,000.00	RD\$12,000.00	100%