

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PADRE LAS CASAS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2023
(PERIODO ENERO / MARZO)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1. Arreglo de callejón en hormigón simple, santa Ana sur.	Santa Ana Sur	750,000,00	864,325.70	X				Terminada
2. Arreglo de callejón en hormigón simple santa norte.	Santa Ana norte	750,000.00	Pendiente				X	Sin inicial

FIRMA COORDINADORA PPM



FECHA

02/05/2023

SELLO AYUNTAMIENTO



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
 PERIODO ENERO / MARZO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2023 :

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	1	100%
Obras en proceso	0	0%
Obras pendientes	1	0%
TOTAL	2	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
1,500,000.00	864,325.70	114,325.70	75%