



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			7,304,169.00	0.00	0.00	0.00	291,231.00	9,074,826.30	9,366,057.30	0.00	1,567,902.09	1,567,902.09	0.00	1,567,902.09	14,811,093.21
01	0051			Construcción de contenes Sector El Cerro	X	2	1,817,710.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,710.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes Sector Prolongacion Los Meran	X	2	2,306,912.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,912.00
01	0053			Construcción de Puente Tipo Cajon y colocacion de Alcantarilla Benjamin Angomas (mariquita)	X	2	231,231.00	0.00	0.00	0.00	231,231.00	0.00	231,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,231.00
01	0054			Construcción de contenes en El Sector Rastrillo, Cañada de Manteca	X	2	245,556.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,556.00
01	0055			Construcción de aceras y contenes y Canaletas, Callejo El Charco del Burro	X	2	1,607,929.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,929.00
01	0056			Construcción de muro de Gaviones y Canaleta Encachada en La Meseta	X	2	1,094,831.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,831.00
01	0057			Construcción de aceras y contenes en la Recta (Continuacion)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,826.30	574,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,826.30
01	0058			Construcción de aceras y contenes en Sector El Gajo (Continuacion)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	1,567,902.09	1,567,902.09	0.00	1,567,902.09	6,932,097.91
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	135,000.00
02	0051			Reparación de camino vecinales		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	135,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			506,434.00	0.00	0.00	0.00	506,434.00	4,001,287.00	4,507,721.00	0.00	2,177,498.38	2,177,498.38	0.00	2,177,498.38	2,330,222.62
05	0051			Construcción del parque Recreativo, Sector El Gajo	X	2	506,434.00	0.00	0.00	0.00	506,434.00	0.00	506,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,434.00
05	0052			Construcción del parque Sector Los Meran			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001,287.00	4,001,287.00	0.00	2,177,498.38	2,177,498.38	0.00	2,177,498.38	1,823,788.62
06				Reparación Instalaciones Recreativas			422,757.00	0.00	0.00	0.00	422,757.00	0.00	422,757.00	0.00	35,979.74	35,979.74	0.00	35,979.74	386,777.26
06	0051			Remosamiento del parque Recreativo, calle San Francisco de Asis	X	2	222,757.00	0.00	0.00	0.00	222,757.00	0.00	222,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,757.00
06	0052			Reparación de parques y plazas		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,979.74	35,979.74	0.00	35,979.74	164,020.26
07				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,054.91	426,054.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,054.91

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
07	0051			Construcción de centros comunal Los Memisos (continuacion)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,054.91	426,054.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,054.91
08				Reparación infraestructuras culturales y educativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,715.00	114,715.00	0.00	8,111.10	8,111.10	0.00	8,111.10	106,603.90
08	0051			Reparación de La Casa Club de Banica			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,715.00	114,715.00	0.00	8,111.10	8,111.10	0.00	8,111.10	106,603.90
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			1,132,286.00	0.00	0.00	0.00	1,132,286.00	0.00	1,132,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,286.00
11	0051			Construcción del Parador Fotografico en Las Cañitas	X	2	1,132,286.00	0.00	0.00	0.00	1,132,286.00	0.00	1,132,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,286.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	136,915.91	146,915.91	0.00	84,402.00	84,402.00	0.00	84,402.00	15,052,513.91
13	0051			Construcción de palacio municipal		2	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
13	0052			Construcción de la Funeraria Municipal (continuacion)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,915.91	136,915.91	0.00	84,402.00	84,402.00	0.00	84,402.00	52,513.91
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			2,559,629.00	0.00	0.00	0.00	18,482.00	60,842.00	79,324.00	0.00	46,125.41	46,125.41	0.00	46,125.41	2,574,345.59
24	0051			Construcción de canaletas Encachada Final de la calle Sanchez hacia el Rio Artibonito	X	2	326,540.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00	0.00	7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,540.00
24	0052			Construcción Muro de Gaviones Sector La Higuera	X	2	2,233,089.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233,089.00
24	0053			Construcción de Muro de Gabiones en La Meseta			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,842.00	60,842.00	0.00	46,125.41	46,125.41	0.00	46,125.41	14,716.59
Total General RD\$							27,125,275.00	0.00	0.00	0.00	2,581,190.00	13,764,641.12	16,345,831.12	0.00	3,935,018.72	3,935,018.72	0.00	3,935,018.72	36,954,897.40

Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por

Guillermina Jimenez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por

Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por

1- Contraloria General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)