



**ALCALDIA  
DE HIGÜEY**  
*Gestión 2020-2024*

**OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - INSTITUCIONAL MUNICIPAL AÑO 2023**  
**NIVEL DE AVANCE PERIODO ENERO – MAYO 2023.**

PRIMER TRIMESTRE							
OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO	NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	TERMINAD A 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Construcción de contenes y aceras	Calle José María Robles, Sector Brisas del Llano,	RD\$1.222.532,57				X	SIN INICIAR
Construcción de contenes y aceras	Entrada de Villa Hortensia-Iglesia Católica,	RD\$1.499.171,91		X			PROCESO
Construcción de contenes y aceras	Los Rosales II C/ Primera, Marino Vasquez	RD\$938.727,81	X				TERMINADO



OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO PRESUPUESTO ESTIMADO	NIVEL DE AVANCE				SITUACION
			TERMINAD A 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Construcción de contenes y aceras	Calle María Molina, sector Elio María Montas LA MALENA	RD\$2.322.146,65	x				TERMINADO
Construcción de contenes y aceras	Calle Las Piedras, Sector Villa Esperanza, LA MALENA	RD\$1.086.094,17	x				TERMINADO
BADEN TIPO B	Calle Arévalo Cedeño Esq. Sol Marcelina, sector La Malena,	RD\$243.960,17	x				TERMINADO
Construcción de contenes y aceras	Calle Dios Proveerá, sector Las Caobas, LA MALENA	RD\$580.708,88	x				TERMINADO
Construcción de contenes y aceras	Calle B, sector Las Colinas, VILLA CERRO	RD\$1.745.890,53	x				TERMINADO
Construcción de contenes y aceras	Calle Las Cayenas, sector Villa Paraiso, VILLA CERRO	RD\$1.961.571,42			x		PROCESO



OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO	NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	TERMINAD A 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Construcción de contenes y aceras	Calle número 6, comunidad de Anamuya	RD\$756.750,12				X	SIN INICIAR
BADEN TIPO B	Calle Úrsula Morel Esq. Francisco Richiez, sector Los Platanitos,	RD\$1.755.422,49	X				TERMINADO
BADEN TIPO B	calle Joaquín Vicioso Esq. Eduardo Morel, sector Nazaret	RD\$241.161,12	X				TERMINADO
BADEN TIPO B	calle Joaquín Vicioso Esq. Beller, sector Nazaret	RD\$227.647,26	X				TERMINADO
Construcción de contenes y aceras	Calle Francisco Richiez, Sector Los Platanitos,	RD\$181.320,12		X			PROCESO
Construcción de contenes y aceras	Calle José Reyes, sector Villa Graciela, VILLA CERRO	RD\$1.808.869,35	X				TERMINADO
BADEN TIPO B	Calle William Montilla Esq. Emelinda Cedano (Colmado Ángel), sector Villa Cerro,	RD\$254.768,21	X				TERMINADO



OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO	NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	TERMINAD A 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
BADEN TIPO B	Calle William Montilla Esq. Emelinda Cedano (esquina de la banca),	RD\$220.337,60	X				TERMINADO
Construcción de contenes y aceras	calle Horizontal (segunda), sector Los Prados I, VILLA CERRO	RD\$723.699,82	X				TERMINADO
Puente Tipo Cajon	Terminación de un puente tipo cajón, en la calle Peniel, sector Villa Cristal,	RD\$3.698.122,70			X		PROCESO
Terminación de un local comunitario	Terminación de un local comunitario (FEMUCABAL), sección El Guanito,	RD\$3.698.122,70			X		PROCESO
Terminación de una Funeraria Municipal,	Terminación de una Funeraria Municipal, en la Comunidad de Villa Audilia, sección Santana,	RD\$4.595.781,96		X			PROCESO



OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO	NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	TERMINAD A 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Terminación de un Centro de Desarrollo Integral	Terminación de un Centro de Desarrollo Integral, sector La Florida,	RD\$3.554.063,81			X		PROCESO
Construcción de un puente tipo cajón, en el sector Don Sergio Castillo	Construcción de un puente tipo cajón	RD\$4.820.683,67			X		PROCESO
Construcción de un Registro	Construcción de un Registro en la calle Antonio De La Masa sector Barrio Lindo	RD\$356.186,88	X				TERMINADO
Construcción de un Drenaje Pluvial	Construcción de un Drenaje Pluvial en el sector La Pangola	RD\$2.321.598,64				X	SIN INICIAR
Construcción de contenes y aceras	Terminación de contenes y aceras, en la carretera Higüey La Otra Banda, Agani, (segunda etapa)	RD\$789.672,99	X				TERMINADO




OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO	NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	TERMINAD A 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Construcción de un Drenaje Pluvial	Construcción de un Drenaje Pluvial en la prolongación Víctor de Castro, sector Los Carballo,	RD\$5.601.816,58			X		PROCESO
Construcción de un Drenaje Pluvial	Construcción de un Badén tipo A, en la Avenida Juan XXIII Esq. Club Rotario	RD\$792.427,50				X	SIN INICIAR
Terminación de Cunetas tipo V	Terminación de Cunetas tipo V y construcción de ocho (8) badenes en alcantarillas (2da etapa),	RD\$3.086.820,74	X				TERMINADO
Construcción de un Gacebo en el Boulevard,	Construcción de un Gacebo en el Boulevard,	RD\$3.217.990,00	X				TERMINADO



OBRAS PROGRAMADAS	SECTOR	PRESUPUESTO	NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		PRESUPUESTO ESTIMADO	TERMINAD A 100%	MAS 80%	MENOS 50%	SIN INICIAL	
Construcción de un Puente tipo alcantarilla	Construcción de un Puente tipo alcantarilla, sector Los Prados I (Villa Cerro),	RD\$1.889.741,07	X				TERMINADO
Terminación de una cancha de Baloncesto	Terminación de una cancha de Baloncesto, en la comunidad de Anamuya	RD\$2.445.932,13		X			PROCESO
Terminación de una cancha de Baloncesto	Reparación de una cancha de Baloncesto, en la comunidad de Hato de Mana,	RD\$1.352.513,11			X		PROCESO

Estados de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	18	54,55
Obras en Proceso	11	33,33
Obras Pendientes	4	12,12
TOTAL	33	100%

  
 Arq. Jhoandry Santana Castillo  
 Director de Obras Municipales

