

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7044 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			79,667,351.00	0.00	0.00	0.00	79,667,351.00	20,771,728.30	100,439,079.30	0.00	2,054,182.96	2,054,182.96	0.00	2,054,182.96	98,384,896.34
01	0051			Construcción y reparación de aceras y contenes en la calle Sánchez desde la calle Juan Ponce de León hasta el antiguo Centro de eventos Carabiné		2	947,374.00	0.00	0.00	0.00	947,374.00	0.00	947,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,374.00
01	0052			Construcción de baden tipo A, Avenida Juan XXIII Esq. Club Rotario		2	792,500.00	0.00	0.00	0.00	792,500.00	0.00	792,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,500.00
01	0053			Construcción 570 M² aceras y 306 M² contenes, C/ Domingo Cedeño Sector Brisas del Llano PPM2023	X	2	1,454,110.00	0.00	0.00	0.00	1,454,110.00	0.00	1,454,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,110.00
01	0054			Construcción 395 M² aceras y 395 M² contenes, C/ José María Robles Sector Brisas del Llano PPM2023	X	2	1,239,322.00	0.00	0.00	0.00	1,239,322.00	0.00	1,239,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,322.00
01	0055			Construcción 235 M² aceras y 235 M² contenes, C/ 6 Sector Anamuya PPM2023	X	2	756,750.00	0.00	0.00	0.00	756,750.00	0.00	756,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,750.00
01	0056			Construcción 435.10 M² aceras y 435.10 M² contenes, C/ Francisco Richiez Sector Los Platanitos PPM2023	X	2	1,755,423.00	0.00	0.00	0.00	1,755,423.00	0.00	1,755,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,423.00
01	0057			Construcción aceras y contenes, C/ Dr. Celio Struch Sector Los Coquitos PPM2023	X	2	389,479.00	0.00	0.00	0.00	389,479.00	0.00	389,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,479.00
01	0058			Construcción 140M² aceras y 140 M² contenes, C/ Victoriano Pepen (desde la Escuela) Sector Los Coquitos PPM2023	X	2	569,749.00	0.00	0.00	0.00	569,749.00	0.00	569,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,749.00
01	0059			Terminación Puente tipo cajón C/ Peniel, Sector Villa Cristal PPM2023	X	2	2,418,639.00	0.00	0.00	0.00	2,418,639.00	0.00	2,418,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418,639.00
01	0060			Construcción 276 M² aceras y 276 M² contenes, C/ Primera, Marino Vasquez Sector Los Rosales PPM2023	X	2	1,043,730.00	0.00	0.00	0.00	1,043,730.00	0.00	1,043,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,730.00
01	0061			Construcción 270 M² aceras y 270 M² contenes, C/ Padre Billini esq. Elpidio Cedano Sector San Francisco PPM 2023	X	2	971,710.00	0.00	0.00	0.00	971,710.00	0.00	971,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,710.00
01	0062			Construcción de 7 Badenes, Sector El Obispado PPM 2023	X	2	1,310,448.00	0.00	0.00	0.00	1,310,448.00	0.00	1,310,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310,448.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7044 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0063			Construcción 375 M² aceras, C/ Dios Proveerá Sector Las Caobas PPM 2023	X	2	632,394.00	0.00	0.00	0.00	632,394.00	0.00	632,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,394.00
01	0064			Construcción 375 M² aceras y 375 M² contenes, C/ Las Piedras Sector Villa Esperanza PPM 2023	X	2	1,167,739.00	0.00	0.00	0.00	1,167,739.00	0.00	1,167,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,739.00
01	0065			Construcción 380 M² aceras y 380 M² contenes, C/Dorinda Sector Leo Tavaréz PPM 2023	X	2	1,203,354.00	0.00	0.00	0.00	1,203,354.00	0.00	1,203,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,354.00
01	0066			Construcción 220 M² aceras y 220 M² contenes, C/ Mariano Azuela Sector Villa María PPM 2023	X	2	737,987.00	0.00	0.00	0.00	737,987.00	0.00	737,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,987.00
01	0067			Construcción 260 M² aceras y 260 M² contenes, C/ Manuel De Jesús Sector Villa María PPM 2023	X	2	832,749.00	0.00	0.00	0.00	832,749.00	0.00	832,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,749.00
01	0068			Construcción Puente tipo Cajón, Sector Don Sergio Castillo PPM 2023	X	2	4,820,684.00	0.00	0.00	0.00	4,820,684.00	0.00	4,820,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820,684.00
01	0069			Construcción 1,548 M² aceras y 1,548 M² contenes, C/ Felix María Ruiz Sector Elio María Montás PPM 2023	X	2	4,876,562.00	0.00	0.00	0.00	4,876,562.00	4,876,561.54	9,753,123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,753,123.54
01	0070			Construcción 704 M² aceras y 704 M² contenes, C/ María Molina Sector Elio María Montás PPM 2023	X	2	2,373,533.00	0.00	0.00	0.00	2,373,533.00	2,373,532.56	4,747,065.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747,065.56
01	0071			Construcción 980 M² aceras y 980 M² contenes, C/ Rijo Tatá Sector Villa Jerusalen PPM 2023	X	2	3,081,896.00	0.00	0.00	0.00	3,081,896.00	3,081,896.16	6,163,792.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,163,792.16
01	0072			Construcción 585 M² aceras y 585 M² contenes, C/ B. Desde la F. Deligne en adelante, Sector Las Colinas Villa Cerro PPM 2023	X	2	1,837,788.00	0.00	0.00	0.00	1,837,788.00	1,837,788.12	3,675,576.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675,576.12
01	0073			Construcción 520 M² aceras y 520 M² contenes, C/ Los Girasoles, Sector Las Colinas Villa Cerro PPM 2023	X	2	1,642,331.00	0.00	0.00	0.00	1,642,331.00	0.00	1,642,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642,331.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7044 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0074			Construcción 830 M² aceras y 830 M² contenes, C/ Islaurel, Sector Las Colinas Villa Cerro PPM 2023	X	2	2,664,534.00	0.00	0.00	0.00	2,664,534.00	0.00	2,664,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664,534.00
01	0075			Construcción 295 M² aceras y 295 M² contenes, C/ Emelinda Cedano, Sector La Pangola Villa Cerro PPM 2023	X	2	986,917.00	0.00	0.00	0.00	986,917.00	0.00	986,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,917.00
01	0076			Construcción 562 M² aceras y 562 M² contenes, C/ María Trinidad Sanchez, Sector La Pangola Villa Cerro PPM 2023	X	2	1,813,550.00	0.00	0.00	0.00	1,813,550.00	1,813,549.58	3,627,099.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,627,099.58
01	0077			Construcción 140 M² aceras y 140 M² contenes, C/ Los Girasoles, Sector Villa Paraíso Villa Cerro PPM 2023	X	2	461,086.00	0.00	0.00	0.00	461,086.00	0.00	461,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,086.00
01	0078			Construcción 670 M² aceras y 670 M² contenes, C/ Las Cayenas, Sector Villa Paraíso Villa Cerro PPM 2023	X	2	2,064,809.00	0.00	0.00	0.00	2,064,809.00	0.00	2,064,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064,809.00
01	0079			Construcción 900 M² aceras y 900 M² contenes, C/ B. tramo desde el arroyo en adelante, Sector Brisas de la Colina Villa Cerro PPM 2023	X	2	2,842,392.00	0.00	0.00	0.00	2,842,392.00	2,842,392.00	5,684,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,684,784.00
01	0080			Construcción 495 M² aceras y 495 M² contenes, C/ Boulevard, Sector Villa Graciela Villa Cerro PPM 2023	X	2	1,573,506.00	0.00	0.00	0.00	1,573,506.00	0.00	1,573,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573,506.00
01	0081			Construcción 140 M² aceras y 140 M² contenes, C/ Nicol, Madera Nicol Sector Villa Graciela Villa Cerro PPM 2023	X	1	461,086.00	0.00	0.00	0.00	461,086.00	0.00	461,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,086.00
01	0082			Construcción 580 M² aceras y 580 M² contenes, C/ José Reyes, Sector Villa Graciela Villa Cerro PPM 2023	X	2	1,904,073.00	0.00	0.00	0.00	1,904,073.00	1,904,073.36	3,808,146.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,808,146.36
01	0083			Construcción 580 M² aceras y 580 M² contenes, C/ El Naranjo, Sector Villa Graciela Villa Cerro PPM 2023	X	2	1,479,143.00	0.00	0.00	0.00	1,479,143.00	1,479,143.40	2,958,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958,286.40
01	0084			Construcción 240 M² aceras y 240 M² contenes, C/ Horizontal (segunda), Sector Los Prados I Villa Cerro PPM 2023	X	2	761,789.00	0.00	0.00	0.00	761,789.00	0.00	761,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,789.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7044 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0085			Construcción 270 M² aceras y 270 M² contenes, C/ C, que enlaza con el politecnico, Sector Los Prados II Villa Cerro PPM 2023	X	2	861,996.00	0.00	0.00	0.00	861,996.00	0.00	861,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,996.00
01	0086			Construcción 573 M² aceras y 382 M² contenes, C/ Mella, desde entrada Villa Hortencia hasta la iglesia Catolica.		2	1,570,045.00	0.00	0.00	0.00	1,570,045.00	0.00	1,570,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,045.00
01	0087			Señalización y rotulación de calles, Horizontal y Vertical		2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	796,757.22	796,757.22	0.00	796,757.22	1,703,242.78
01	0088			Construcción Puente tipo Alcantarilla, Sector los Prado I Villa Cerro		2	1,989,201.00	0.00	0.00	0.00	1,989,201.00	0.00	1,989,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,201.00
01	0089			Terminación Puente conecta Viilla Palmera con los Platanitos		2	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
01	0090			Construcción de Badenes en distintos puntos de la Ciudad		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,257,425.74	1,257,425.74	0.00	1,257,425.74	3,742,574.26
01	0091			Terminación de cunetas tipo V y badenes en Alcantarilla 2da Etapa, Sector San Pedro		2	3,087,300.00	0.00	0.00	0.00	3,087,300.00	0.00	3,087,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087,300.00
01	0092			Terminación de Aceras y Contenes AGANI		2	789,673.00	0.00	0.00	0.00	789,673.00	0.00	789,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,673.00
01	0093			Construcción 300 M² Aceras y 300 ML Contenes C/ José Francisco Peña Gomez, Sector Villa Cerro			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,791.58	562,791.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,791.58
02				Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación			25,914,753.93	0.00	0.00	0.00	25,914,754.00	0.00	25,914,754.00	0.00	2,371,634.34	2,371,634.34	0.00	2,371,634.34	23,543,119.59
02	0051			Encalichado de Calles en Distintos sectores (Incluye camino Rincón Frio El Mamey)		2	18,994,588.93	0.00	0.00	0.00	18,994,589.00	0.00	18,994,589.00	0.00	1,935,926.34	1,935,926.34	0.00	1,935,926.34	17,058,662.59
02	0052			Reparación Camino Vecinal, Sector Puerto Escondido 1.20Km PPM 2023	X	2	2,790,165.00	0.00	0.00	0.00	2,790,165.00	0.00	2,790,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790,165.00
02	0053			Reparación Camino Vecinal, Sector El Peñoncito Santa Clara PPM 2023	X	2	2,130,000.00	0.00	0.00	0.00	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130,000.00
02	0054			Bacheos tecnicos en diferentes puntos de la ciudad		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	435,708.00	435,708.00	0.00	435,708.00	1,564,292.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			2,355,750.00	0.00	0.00	0.00	2,355,750.00	0.00	2,355,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355,750.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7044** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0051			Terminación cancha de baloncesto, Sector Anamuya		2	2,355,750.00	0.00	0.00	0.00	2,355,750.00	0.00	2,355,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355,750.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			2,201,141.00	0.00	0.00	0.00	2,201,141.00	0.00	2,201,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201,141.00
04	0051			Reparación Cancha Sector Hato de Mana PPM 2023	X	2	1,354,141.00	0.00	0.00	0.00	1,354,141.00	0.00	1,354,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,141.00
04	0052			Reparación Gradas Cancha de Baloncesto, Comunidad el Mamey		2	847,000.00	0.00	0.00	0.00	847,000.00	0.00	847,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			7,187,707.00	0.00	0.00	0.00	7,187,707.00	0.00	7,187,707.00	0.00	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00	5,762,707.00
05	0051			Construcción Parque Recreativo, Sector La Enea PPM 2023	X	2	1,969,707.00	0.00	0.00	0.00	1,969,707.00	0.00	1,969,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969,707.00
05	0052			Construcción de gazebo en el Boulevard		2	3,218,000.00	0.00	0.00	0.00	3,218,000.00	0.00	3,218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218,000.00
05	0053			Suministro y colocación de jardinería en el boulevard		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00	575,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			16,869,178.00	0.00	0.00	0.00	16,869,178.00	0.00	16,869,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,869,178.00
07	0051			Continuación local comunitario FEMUCABAL, Sector el Guanito PPM 2023	X	2	3,698,129.00	0.00	0.00	0.00	3,698,129.00	0.00	3,698,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698,129.00
07	0052			Continuación Construcción Funeraria Villa Audilia, Sector Santana PPM 2023	X	2	4,597,647.00	0.00	0.00	0.00	4,597,647.00	0.00	4,597,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,597,647.00
07	0053			Terminación Centro Desarrollo Integral, Sector La Florida PPM 2023	X	2	3,573,402.00	0.00	0.00	0.00	3,573,402.00	0.00	3,573,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573,402.00
07	0054			1ra. etapa Construcción Centro de eventos oficinas de la confraternidad de Pastores Prov. La Altagracia		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
12				Reparación infraestructuras urbanísticas y ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	347,359.74	347,359.74	0.00	347,359.74	252,640.26
12	0051			Remozamiento de escultura "Las 3 cruces" en el Boulevard			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	347,359.74	347,359.74	0.00	347,359.74	252,640.26
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			16,987,420.00	0.00	0.00	0.00	16,987,420.00	0.00	16,987,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,987,420.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7044**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Salvaleon de Higuey**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
21	0051			Contrucción de un drenaje pluvial y eliminación de badén en la prolongación Víctor Castro, Residencial Carmenla Carabelle		2	5,603,375.00	0.00	0.00	0.00	5,603,375.00	0.00	5,603,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,603,375.00
21	0052			Construcción Alcantarillado Pluvial, Sector Villa Esperanza PPM 2023	X	2	954,969.00	0.00	0.00	0.00	954,969.00	0.00	954,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,969.00
21	0053			Construcción drenaje Pluvial, Sector La Pangola Villa Cerro PPM 2023	X	2	2,322,053.00	0.00	0.00	0.00	2,322,053.00	0.00	2,322,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,053.00
21	0054			Construcción de Registro C/ Antonio De La Masa Sector Barrio Lindo Villa Cerro PPM 2023	X	2	358,928.00	0.00	0.00	0.00	358,928.00	0.00	358,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,928.00
21	0055			Construcción drenaje pluvial Frente al parque Baudilio Garido		2	4,948,095.00	0.00	0.00	0.00	4,948,095.00	0.00	4,948,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,948,095.00
21	0056			Continuación Drenaje Pluvial C/ Paseo de los Locutores Sector Savica		2	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	241,327.67	241,327.67	0.00	241,327.67	1,958,672.33
23	0051			Instalación de Lámparas en distintos puntos de la Ciudad		1	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	241,327.67	241,327.67	0.00	241,327.67	1,958,672.33
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
24	0051			Continuación Encache de Cañada, Sector El Obispado PPM 2023	X	2	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00
Total General RD\$							154,733,300.93	0.00	0.00	0.00	154,733,301.00	21,371,728.30	176,105,029.30	0.00	6,439,504.71	6,439,504.71	0.00	6,439,504.71	169,665,524.52

Preparado por

Revisado por

Aprobado por