

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION

Fecha: 17/04/2023

Código				Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestre por deudas años anteriores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago
Proyecto	Obra	SNIP	Ubicac. Geograf.								Original	Modificación + ó -	Actual	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimest.	Pagado Acumulado A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 6 - 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10 + 17 + 18	20 = 8 - 19
				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos							23,604,842.80		23,604,842.80						23,604,842.80
01				CONST. DE BADENES, COLECTORES, CUNETAS Y								7,600,000.00	7,600,000.00		5,352,584.11	5,352,584.11		5,352,584.11	2,247,415.89
	0051			ACERAS, CONTENES, BADENES, PAVIMENT, Y C								3,778,807.72	3,778,807.72		1,215,809.82	1,215,809.82		1,215,809.82	2,562,997.90
	0052			AVIMENTACION DE LAS CALLES DEL RESIDEN															
	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES AVENI							4,000,000.00	(1,000,000.00)	3,000,000.00						3,000,000.00
	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BAD															
	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BAD							1,000,000.00	(500,000.00)	500,000.00						500,000.00
	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BAD							2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BAD							1,500,000.00	(200,000.00)	1,300,000.00						1,300,000.00
	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BAD							1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BAD							1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
	0060			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BAD							5,624,151.89	(300,000.00)	5,324,151.89		76,433.28	76,433.28		76,433.28	5,247,718.61
	0061			SEÑALIZACION ROTULACION DEL SECTOR DE							2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
	0062			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BAD							1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
	0063			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BAD							1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
	0064			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BAD							1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
	0065			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BAD							826,896.97		826,896.97						826,896.97
	0066			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BAD							826,896.97		826,896.97						826,896.97
	0067			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BAD							826,896.97		826,896.97						826,896.97
	0068			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BAD															
	0069			CONST.ACERAS, CONTENES Y BADENES, COLO															
	0070			COLOCACION CAPA ASFALTICA, C/LAS DAMAS											1,704,907.00	1,704,907.00		1,704,907.00	295,093.00
	0071			Via alterna 2do tramo, acra, contenes y badenes								2,000,000.00	2,000,000.00						

[illegible]

TOTAL GENERAL

31,356,784.19

10,378,807.72

41,735,591.91

8,349,734.21

8,349,734.21

8,349,734.21

33,385,857.70

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

